



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^ DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA – VIABILITÀ SECONDARIA
LAVORI di manutenzione straordinaria lungo la S.P. Sinagra Limari.

CIG: 8509120BF3

CUP: B67H17000300001

IMPRESA: MANIACI Roberto Società Cooperativa Via II Giampaolo C. Romarea - ROMETTA (ME)

SCRITTURA PRIVATA: in data 11/02/2021 al n. 2524 della Rubrica interna.

STATO FINALE DEI LAVORI

LA DIREZIONE DEI LAVORI
Ing. Antonino SCIUTTERI



Città Metropolitana di Messina

3^a Direzione - Viabilità Metropolitana

"Patto per lo sviluppo della Sicilia - Viabilità Secondaria"
Lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. Sinagra Limari.

IMPRESA: MANIACI Roberto - Società Cooperativa

Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 02/07/2021

Scrittura privata in data 11/02/21 n° 2524 della Rubrica


		data della consegna:	17/03/21
		data inizio lavori:	17/03/21
importo lavori a base d'asta	€ 93.740,26	scadenza tempo utile	giorni 110
oneri irrid. per la sicurezza e manodopera	€ 8.559,74	per ultimaz. lavori:	04/07/21
importo totale lavori	€ 102.300,00		
somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 27.300,00		
totale progetto	€ 129.600,00	i lavori rimasero sospesi	
		dal	
		al	
importo lavori a base d'asta	€ 93.740,26	i lavori vennero prorogati	
ribasso d'asta del 20,0000%	€ 18.748,05	per cui la nuova scadenza	
costi sicurezza	€ 8.559,74	del tempo utile è	
Sommano i lavori al netto	€ 83.551,95		
somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 23.175,43	i lavori vennero ultimati il	02/07/21
economie:			
da utilizzare per C.P.T.	€ 3.749,61		
da restituire all'Ente Finanziatore	€ 19.123,01		
IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 129.600,00	giorni impiegati in più	
		giorni impiegati in meno	2

STATO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 02/07/2021

N° Ord.	N° della Tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
1	1.1.5.1	Scavo a sezione obbligata	m ³	225,49	€ 4,81	€ 1.084,61	
2	1.2.5.1	Trasporto a rifiuto	m ³ *Km	1.334,27	€ 0,52	€ 693,82	
3	3.1.1.7	Conglomerato cementizio C 20/25 in fondazione per lavori stradali	m ³	107,09	€ 139,80	€ 14.971,18	
4	3.1.1.9	Conglomerato cementizio C 20/25 in elevazione per lavori stradali	m ³	29,93	€ 143,43	€ 4.292,86	
5	3.2.1.2	Acciaio in barre	Kg.	3.475,95	€ 1,83	€ 6.360,99	
6	3.2.3	Casseforme	m ²	357,20	€ 23,46	€ 8.379,91	
7	A.3	Operaio comune	ore	80,00	€ 27,33	€ 2.186,40	
8	B.2	Pala meccanica	ore	60,00	€ 45,38	€ 2.722,80	
9	B.1	Autocarro	ore	60,00	€ 55,00	€ 3.300,00	
10	6.3.1	Gabbioni metallici	Kg.	233,80	€ 8,25	€ 1.928,85	
11	6.3.5	Pietrame per gabbioni metallici	m ³	28,00	€ 41,16	€ 1.152,48	
12	6.3.7	Compenso addizionale per trasporto da cava oltre i primi 5 Km.	m ³ *Km	388,00	€ 0,52	€ 201,76	
13	3.2.4	Rete d'acciaio elettrosaldato ø8 20*20	Kg.	85,47	€ 2,47	€ 211,11	
14	6.5.1.1	Barriera metallica di sicurezza N2	m.	330,30	€ 49,69	€ 16.412,61	
15	AN.1	Sistemazione e riallineamento di barriera metallica di sicurezza	m.	64,90	€ 15,98	€ 1.037,10	
16	6.1.5.1	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)	m ² *cm.	3.335,00	€ 1,65	€ 5.502,75	
17	6.1.6.1	Conglomerato bituminoso per strato di usura	m ² *cm.	5.583,97	€ 2,09	€ 11.670,50	
18	6.6.21	Segnaletica orizzontale	m ²	33,20	€ 9,17	€ 304,44	
19	6.6.22	Segnaletica longitudinale	m.	7.480,00	€ 1,13	€ 8.452,40	
20	AN.2	Segnaletica longitudinale oltre 12 cm.	m*cm.	12.210,00	€ 0,09	€ 1.098,90	
21	6.6.1	Segnali stradali di forma triangolare o circolare	cad.	6,00	€ 135,45	€ 812,70	
22	6.6.15	Targa visual	cad.	6,00	€ 159,89	€ 959,34	
		Sommano i lavori a base d'asta				€ 93.737,51	
		A detrarre il ribasso d'asta del			20,0000%	€ 18.747,50	
		Restano al netto del ribasso d'asta				€ 74.990,01	€ 74.990,01
		Costi sicurezza da pse					
23	26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm. 200 con pannelli in rete d'acciaio elettrosaldato zincato.	m ²	400,00	€ 14,03	€ 5.612,00	
24	26.7.1.1	Locale igienico costituito da monoblocco prefabbricato. Per il primo mese d'impiego	cad.	1,00	€ 394,74	€ 394,74	
25	26.7.1.2	Locale igienico costituito da monoblocco prefabbricato. Per ogni mese successivo al primo	cad.	2,00	€ 126,50	€ 253,00	
26	COV.DP I.2	Fornitura di semimaschera filtrante antipolvere con valvola di esalazione	cad.	36,00	€ 6,50	€ 234,00	
27	COV.DP I.9	Fornitura di guanto medicale di protezione monouso in lattice	cad.	216,00	€ 0,15	€ 32,40	

28	COV.CA RT.1	Fornitura e posa in opera di cartellonistica di avvertimento ed indicazioni procedure COVID	cad.	2,00	€ 72,00	€ 144,00	
29	COV.CA RT.2	Cartellonistica per ingresso al cantiere: preparazione, stampa, affissione e informazione del personale.	cad.	2,00	€ 50,00	€ 100,00	
30	COV.TE MP.3	Termometro digitale ad infrarossi NO CONTACT conforme alle direttive sui dispositivi medici	cad.	1,00	€ 25,00	€ 25,00	
31	COV.LO C.1	Bagno chimico portatile delle dimensioni 110*110 cm. Peso 75 Kg. Per 1° mese	cad.	1,00	€ 296,00	€ 296,00	
32	COV.LO C.2	Bagno chimico portatile delle dimensioni 110*110 cm. Peso 75 Kg. Per ogni mese e frazione di mese successivo al primo.	cad.	3,00	€ 168,00	€ 504,00	
33	COV.SA N.6	Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della salute e delle normative di riferimento	cad.	5,00	€ 0,50	€ 2,50	
34	COV.SA N.5	Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto del Ministero della salute e delle normative di riferimento	cad.	5,00	€ 7,40	€ 37,00	
35	COV.SA N.7	Fornitura di soluzioni idroalcoliche per igienizzazione e disinfezione mani comprensivo degli oneri per il riempimento del dispenser o altro prodotto del Ministero della salute e delle normative di riferimento	cad.	8,75	€ 14,17	€ 123,99	
36	COV.SA N.4	Sanificazione (intesa come insieme di operazioni atte a rendere sani e disinfezione) del gabinetto di cantiere. Per ogni mese o per frazione di mese. Solo bagno ospiti	cad.	3,50	€ 114,40	€ 400,40	
37	COV.SA N.10	CISTERNA ACQUA - Fornitura e installazione su supporto rialzato a circa 1 m. di cisterna di acqua, del volume di 1.000 lt. in polietilene ad alta densità. Per mese o frazione di mese	cad.	3,50	€ 112,07	€ 392,25	
		Sommano i costi per la sicurezza				€ 8.551,28	€ 8.551,28
		Somma l'importo Netto dei Lavori					€ 83.541,29
		a detrarre certificato d'acconto n° 1 del	01/06/2021			€ 25.560,00	
		a detrarre certificato d'acconto n° 2 del	18/08/2021			€ 57.560,00	
		totale a detrarre				€ 83.120,00	€ 83.120,00
		resta il credito netto dell'impresa					€ 421,29
		Messina, 20/08/2021					

L'IMPRESA
MANIACI Roberto Soc. Coop.



Il Direttore dei lavori
Ing. Antonino SCIUTTERI

