



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

V DIREZIONE – “AMBIENTE e PIANIFICAZIONE”

SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE

OGGETTO: LAVORI NECESSARI PER IL TRATTAMENTO FITOSANITARIO, POTATURA, ELIMINAZIONE DELLE PARTI SECCHIE DELLE PALME E MANUTENZIONE LUNGO I LAGHI DELLA R.N.O. “CAPO PELORO”

IMPRESA: LAURA RYOLO S.R.L.

VIA LARGO CASE LUNGHE – C.DA ORETO – BARCELLONA P.G.

CONTRATTO: IN DATA 28/01/2021 N° 2517 DI RUB.

CUP : B44H20002950003

CIG: 8472163A12

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Premesso:

- che il progetto dei “*lavori necessari per il trattamento fitosanitario, potatura ed eliminazione delle parti secche delle palme e manutenzione lungo i laghi della R.N.O. “Capo Peloro”*”, è stato redatto dal “Servizio Ingegneria Territoriale” della V Direzione “Ambiente e Pianificazione” in data 01.09.2020 ed è stato approvato in linea tecnica con parere n° 03 del 02.09.2020 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 1185 del 04/12/2020, per l'importo complessivo di **€ 200.000,00** così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A0. Lavori a Base d'Asta		€ 144.279,84
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza		€ 3.611,61
	Sommano	€ 147.891,45
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€ 32.536,12	
b) per acquisto beni di supporto e consumo	€ 1.000,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€ 2.700,00	
d) per imprevisti IVA compresa	€ 6.000,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€ 2.957,83	
f) per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€ 100,00	
g) per oneri di accesso in discarica (IVA compr.)	€ 6.000,00	
h) per indagini di laboratorio – Caratt.ne	€ 810,00	
i) per arrotondamento	€ 4,60	
	Sommano	€ 52.108,55
	TOTALE IMPORTO	€ 200.000,00



- **che** il Contratto principale venne stipulato in data **28/01/2021** con n° **2517** di **Rub**;

- **che** dalle risultanze dell'art. 9 del contratto n° 2517 di rub. del 28/01/2020, la Ditta aggiudicataria ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria assicurativa n° 05111491000335 e relativa appendice emessa in data 26.01.2021 dalla CATTOLICA Assicurazioni presso, agenzia di Messina, per l'importo di **€. 8.906,00** (euro ottomilanovecentosei/00) pari al 7,333% dell'importo contrattuale, anziché nella misura del 18,333%, essendo in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, secondo la normativa vigente;

In conseguenza della stipula del contratto il quadro tecnico economico di progetto veniva così modificato:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Post gara)</u>			
A0. LAVORI A BASE D'ASTA			€. 144.279,84
a detrarre: Ribasso d'Asta 18,333%			€. 26.450,82
LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)			€. 117.829,02
A1. Oneri di Sicurezza			€. 3.611,61
LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)			€. 121.440,63
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione			
a) per I.V.A. 22%	€	32.536,12	
b) per acquisto beni di supporto e consumo	€	1.000,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	2.700,00	
d) per imprevisti I.V.A. compresa	€.	6.000,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€	2.957,83	
f) per contributi e oneri vari (Anac, Avcp, ecc.)	€	100,00	
g) per oneri di accesso in discarica	€	6.000,00	
h) per indagini di laboratorio (caratter.ne)	€	810,00	
h) per arrotondamento	€	4,60	
Sommano	€	52.108,55	€. 52.108,55
IMPORTO TOTALE RIMODULATO al netto del Ribasso d'Asta			€. 173.549,18

- **che** il Capitolato d' Appalto all'art. 14 fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in **gg. 120** (giorni centoventi), consecutivi a partire dalla data di consegna avvenuta in data **05.02.2021** e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno **04.06.2021**;

- **che** i lavori sono stati **sospesi** in data **06.02.2021**, a causa di una temporanea impossibilità a svolgere l'attività principale di potatura delle palme; gli stessi sono stati **ripresi** in data **16.02.2021** essendo cessati i motivi che ne hanno determinato la sospensione; i lavori, quindi, sono rimasti sospesi per complessivi **gg. 10** (giorni dieci) e la nuova scadenza fissata al **14.06.2021**;

- **che** a seguito di richiesta avanzata dalla ditta in data 27.05.2021, essendo stati ritenuti validi i motivi che l'hanno determinata (ritardo nella consegna della staccionata in legno a causa dell'emergenza Covid), i lavori sono stati prorogati di **gg. 40** (giorni quaranta) per cui la nuova scadenza è stata fissata al **24.07.2021**.

- **che** i lavori sono stati ultimati in data **24.07.2021**, giusto verbale del **01.09.2021**, entro i tempi contrattuali;

- **che** durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni;

- **che** non sono state apportate variazioni nei lavori, ma si è reso necessario redigere una perizia di assestamento somme in data **13.09.2021**, riguardante esclusivamente una redistribuzione delle somme a disposizione dell'Amministrazione riguardante gli oneri di accesso alla discarica e non modifica, di fatto, l'onere finanziario del quadro tecnico post gara. La Perizia di Assestamento Somme è stata approvata con **Determinazione Dirigenziale n° 1200 del 27.10.2021** e modifica il quadro tecnico economico post-gara così come riportato:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Perizia Assestamento Somme)</u>		
- LAVORI in PROGETTO con Oneri di Sicurezza e Covid 19		€. 147.891,45
A0. LAVORI A BASE D'ASTA		€. 144.279,84
a detrarre: Ribasso d'Asta 18,333%		€. 26.450,82
	LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)	€. 117.829,02
A1. Oneri di Sicurezza		€. 3.611,61
	LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)	€. 121.440,63
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€ 32.536,12	
b) per acquisto beni di supporto e consumo	€ 1.000,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€ 2.700,00	
d) per imprevisti I.V.A. compresa	€. 6.000,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€ 2.957,83	
f) per contributi e oneri vari (Anac, Avcp, ecc.)	€ 100,00	
g) per oneri di accesso in discarica	€ 6.500,00	
h) per indagini di laboratorio (caratter.ne)	€ 310,00	
i) per arrotondamento	€ 4,60	
	Sommano	€ 52.108,55
		€. 52.108,55
IMPORTO TOTALE RIMODULATO al netto del Ribasso d'Asta		€. 173.549,18

- **che** lo Stato Finale è stato redatto in data **21.12.2021** e sottoscritto senza riserve dall'impresa, per l'importo netto complessivo di **€. 121.434,79** (euro centoventunomilaquattrocentotrentaquattro/79) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 121.434,79
b) per anticipazioni dell'Impresa	€. =====
Totale	€. 121.434,79
da cui sono dedotti:	
c) per certificati d'acconto già emessi (n° 2)	€. 120.827,00
Totale deduzioni	€. 120.827,00
TOTALE CREDITO NETTO	€. 607,79

- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella effettivamente spesa è risultata **un' economia** sui lavori, pari a **€. 5,84** (euro cinque/84) come si evince dal seguente prospetto:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 18,333% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 121.440,63
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 18,333% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 121.434,79
Economia sui lavori	€. 5,84

- **che** l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro;
- **che** la posizione I.N.A.I.L. dell' Impresa è inglobata nella posizione I.N.P.S., come da C.C.N.L. del settore florovivaistico con n° **99991001/00**;
- **che** per la ditta **PLAURA RYOLO** è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.), con prot. n° 28251504 del 19.10.2021 ed ha validità fino al 16.02.2022.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visite effettuate periodicamente sui luoghi, fino alla completa esecuzione dei lavori a di cui sopra, la sottoscritta geom. Claudia De Benedictis, Direttore dei Lavori, visti gli atti contabili sopra elencati, considerato:

- **che** i lavori corrispondono alle previsioni del progetto;
- **che** la potatura e riduzione delle parti secche delle palme ed altri alberi di medio ed alto fusto presenti lungo il perimetro del lago di Ganzirri; il trattamento fitosanitario delle palme per ostacolare il propagarsi dell'infestazione da punteruolo rosso, già presente in alcuni esemplari; l'abbattimento e rimozione di palme ormai secche che avrebbero potuto costituire pericolo per la pubblica incolumità, in quanto limitrofi alla viabilità del lungolago; la fresatura di alcune ceppaie;

la realizzazione di steccato in legno limitrofo al Lago Faro e opere varie di manutenzione nell'ambito dell'area interessata, sono stati eseguiti a regola d'arte;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;
- che i lavori consegnati in data **05/02/2021** sono stati ultimati in data **24.07.2021**, quindi entro il tempo contrattuale che, a seguito di una sospensione di gg. 10 e una proroga di gg. 40, era stato fissato al 24.07.2021;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'importo dei lavori è inferiore di € 5,84 (eurocinque/84) a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che non sono state necessarie occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve

CERTIFICA

che i lavori necessari realizzati dall' Impresa **LAURA RYOLO S.r.l. PER IL TRATTAMENTO FITOSANITARIO, POTATURA, ELIMINAZIONE DELLE PARTI SECCHIE DELLE PALME E MANUTENZIONE LUNGO I LAGHI DELLA R.N.O. "CAPO PELORO"** sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

a) per lavori a misura e in economia (al netto del ribasso d'asta del 18,333%)	€.	117.824,06
b) per oneri di sicurezza	€.	3.610,73
	Totale	€. <u>121.434,79</u>
da cui è dedotti:		
e) certificati d'accont già emessi (n° 2)	€.	<u>120.827,00</u>
TOTALE CREDITO NETTO ALL' IMPRESA		€. <u><u>607,79</u></u>

(diconsi euro seicentosette/79) di cui si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina, **28 GEN/2022**

L'Impresa
LAURA RYOLO S.R.L.
Amministratore
Largo Case Lunghe 15, Oreto
98051 Barcellona P.G. (ME)
P.IVA/C.F. 03 495 320 834
Pec: lauraryolo.srl@pec.it
COD. UNIVOCO: TBS3OH9

Il Direttore dei Lavori
(geom. Claudia De Benedictis)



Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Carmelo Battaglia)

