



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III° DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO : INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA SULLE SS.PP. 53 - 53 - 54 - 54 BIS - 56 - 58 E 59 RICADENTI NEI COMUNI INTERESSATI DALL'ATTRAVERSAMENTO DELL'ELETTRODOTTO SORGENTE - RIZZICONI
CIG 84866816B5 - CUP B17H20000140002

IMPRESA : EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO n° 3

relativo al

2° S.A.L.

Ammontare dei certificati precedenti		
n° ord.	Data	Importo
Ant	12.03.2021	77.954,67
2	09.07.2021	158.900,00
Totale €		€ 158.900,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Visto il Contratto in data 27.04.2021 n° 14564 di Rep. Il quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei lavori per l'aggiudicata somma di € 389.773,34 al netto del Ribasso d'Asta del 37,649 % oltre a € 187.450,00 a disposizione dell'Amministrazione;

- Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti, delle spese e dei Costi per la Sicurezza fatti ascende al netto ad € **389.667,66** e cioè :

Per Lavori e somministrazioni	€	389.667,66	
Per materiali giacenti in cantiere	€		
Per anticipazioni 10%	€		
Sommano	€	389.667,66	389.667,66
Da cui detraendo :			
Anticipazione 20 %	€	77.954,67	
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€	1.948,34	
Ammontare certificati precedenti	€	158.900,00	
Arrotondamento	€	4,65	
Totale deduzioni	€	238.807,66	238.807,66
Risulta il credito all'Impresa	€		150.860,00

- Visti il Documento Unico R.C. con scadenza in data 28.05.2022

Certifica che ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare

all'Impresa la rata di:

€ 150.860,00 oltre IVA 22%

da versare all'Erario

Messina, li 26.01.2022

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing Anna CHIOFALO

L' Impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavori presso l'INAIL di Agrigento con Cod. Ditta n° 4269704 PAT 11855837/61 decorrente dal 03.02.2021 e continuativa.

Il Direttore dei lavori

Geom. Filadelfo MAGNO

CREDITORI e loro residenza	OGGETTO DEL CREDITO e relativa liquidazione	S O M M A		TITOLI GIUSTIFICATIVI
		Parziale per ogni articolo di credito	Totale per ogni mandato	
"EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.r.l." - Via v. Mazzola s.n. - 92026 FAVARA (AG) ERARIO quale ritenuta IVA art. 1 comma 629 L. 190/14 a carico della "EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.r.l."	Certificato di pagamento n° 3		€ 150.860,00	1° S. A. L.
			€ 33.189,20	Per I.V.A. (22%)
			€ 184.049,20	Totale
<i>Messina, li 25.01.2022</i>				
IL DIRETTORE DEI LAVORI				
<i>Geom.  Filadelfo MAGNO</i>				
Il Responsabile Unico del Procedimento				
<i>ING. Anna  CHIOFALO</i>				
	TOTALE	<i>Euro</i>	184.049,20	