

Oggetto: "LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI DELL' I.C.L. "L. SCIASCIA" E DEL L.S. SEZ. ASS. DELL' I.I.S. "E. FERMI" NEL COMUNE DI SANT' AGATA MILITELLO".

CUP:B44H16001220001

CIG: 8526380F59

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	62.190,05	€	62.190,05
Oneri di sicurezza	€	8.382,86		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>53.807,19</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	13.681,81		
ANAC	€	30,00		
oneri in discarica	€	1.000,00		
imprevisti	€	1.854,34		
Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.243,80		
Totale somme a disposizione	€	<u>17.809,95</u>	€	17.809,95
TOTALE			€	80.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	62.190,05	€	62.190,05
Oneri sicurezza	€	8.382,86		
Importo lavori a base di gara	€	<u>53.807,19</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	28,5990%	€	15.388,32	€
Lavori al netto del ribasso d'asta			€	46.801,73
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	10.296,38		
ANAC	€	-		
oneri in discarica	€	1.000,00		
imprevisti	€	1.854,34		
Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.243,80		
Totale somme a disposizione	€	<u>14.394,52</u>	€	14.394,52
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	61.196,25

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO ALLO STATO FINALE

Importo totale lavori allo sf				46.796,62
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	10.295,26		
Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.243,80		
Totale somme a disposizione	€	<u>11.539,06</u>	€	11.539,06
IMPORTO TOTALE INTERVENTO			€	58.335,68
IL RUP F.TO GEOM. A. MICELI				