Oggetto: "Lavori urgenti per il rifacimento degli intonaci interni, della pavimentazione e sistemazione dell'impianto elettrico della palestra del Liceo Artistico "L. Piccolo" nel Comune di Capo d'Orlando".

CUP: B14H16001540001 CIG: 8527286B02

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	55.759,90	€	55.759,90
Oneri di sicurezza	€	<u>1.859,93</u>		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u><u>53.899,97</u></u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	12.267,18		
ANAC	€	225,00		
imprevisti	€	292,72		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.115,20		
Oneri conferimento a discarica	€	<u>340,00</u>		
Totale somme a disposizione	€	<u><u>14.240,10</u></u>	€	14.240,10
TOTALE			€	70.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	55.759,90	€	55.759,90
Oneri sicurezza	€	<u>1.859,93</u>		
Importo lavori a base di gara	€	<u><u>53.899,97</u></u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	27,5137%	€	14.829,88	€
Lavori al netto del ribasso d'asta				€
				40.930,02
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	9.004,61		
imprevisti	€	292,72		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.115,20		
Oneri conferimento a discarica	€	<u>340,00</u>		
Totale somme a disposizione	€	<u><u>10.752,53</u></u>	€	10.752,53
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	51.682,55

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO ALLO STATO FINALE

Importo totale lavori allo sf				40.928,58
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	9.004,29		
imprevisti	€	-		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.115,20		
Oneri conferimento a discarica	€	<u>340,00</u>		
Totale somme a disposizione	€	10.459,49	€	<u>10.459,49</u>
IMPORTO TOTALE INTERVENTO			€	51.388,07

IL RUP
F.TO GEOM. A. MICELI