



Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
Servizio Edilizia Metropolitana

Stazione Appaltante: CITTÀ' METROPOLITANA DI MESSINA

Lavori di : LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DEGLI INTONACI INTERNI, DELLA PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO D'ARTE SEZ. ASS. DEL "L. PICCOLO" NEL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO.

Impresa : **G.F.M. GRINGERI s.r.l.** - con sede in via Petrarca civ. 7 - 98041 Monforte S. Giorgio (ME)
partita IVA 03411030830, indirizzo PEC: gfmgringeri@legalmail.it

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 08/11/2021

Contratto: Scrittura privata del 07.07.2021 registrata al n. 2602 della Rubrica dell'Ente .

Codice Unico Progetto: B14H16001540001 **Codice Identificativo Gara:** 8527286B02

Importo Progetto Originario (comprese somme a disp. Amm.ne)	€	70.000,00
Importo lavori a base d'asta	€	55.759,90
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.859,93
Importo del contratto depurato del ribasso del 27,5137%	€	40.930,02
Importo ribasso d'asta	€	14.829,88

Somme a disposizione dell'amministrazione:		Tempi	
Per IVA 22% sui lavori	9.004,61	Data consegna parziale	
Per oneri aggiuntivi a discarica autorizzata (compreso I.V.A.)	340,00	Data della consegna	10/08/2021
Per imprevisti in arrotondamento	292,72	Data di inizio dei lavori	10/08/2021
Per spese Assicurazione e incentivi Art. 113 Decreto Legs.vo 18 aprile 2016 N.50	1.115,20	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	08/11/2021
		I lavori risultano sospesi per giorni	-
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile	-
		Giorni impiegati in più	-
		Giorni impiegati in meno	-
		Data ultimazione	08/11/2021
Fondo a disposizione della Amministrazione	10.752,53		

Num Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
		LAVORI A MISURA				
1	5.1.43.	Fornitura e posa in opera di pavimentazione anti-trauma, certificata secondo la norma tecnica UNI EN 1177, costituita da un sottofondo in agglomerato di gomma espansa ad elevato potere anti-shock da	mq	380,088	89,11	33.869,64
2	5.1.46.	Fornitura e posa in opera di angolare di sicurezza in gomma morbida rivestita di tessuto spalmato lavabile per la protezione di pareti e pilastri. Adatto all'interno. Ideale per scuole, case di	mq	6,000	43,51	261,06
3	5.1.59.	Fornitura e posa di battiscopa in pvc rigido h.6 cm, con unghietta in pvc morbido, incluso collante.	ml	90,800	10,21	927,07
4	8.1.1.1.	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard	mq	2,795	343,88	961,14
5	11.1.3.	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti e speciali additivi	mq	938,47	6,21	5.827,90
6	11.5.1.	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto.Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o	mq	111,280	15,16	1.687,00
7	14.3.2.4.	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei	ml	95,000	22,20	2.109,00
8	14.3.14.3.	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni	cad	10,000	16,50	165,00
9	14.3.16.	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea	ml	273,000	3,36	917,28
10	14.4.5.28.	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c	cad	2,000	119,70	239,40
		A RIPORTARE				46.964,49

Num Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			46.964,49
11	26.1.10.	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale mc	58,75	15,70	922,38
12	26.1.11.	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.; cad	15,00	12,52	187,80
13	26.1.33.	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono ml	110,35	3,00	331,05
14	26.3.1.1.	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora cad	1,00	54,50	54,50
15	26.3.2.1.	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p cad	1,00	51,40	51,40
16	26.5.1.1.	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede a cad	2,00	56,30	112,60
17	26.5.2.	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato , cad	1,00	97,60	97,60
18	26.6.1.	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor cad	3,00	5,70	17,10
19	26.6.2.	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc cad	2,00	15,90	31,80
20	26.6.5.	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera dall'operatore durante le cad	2,00	2,10	4,20
21	26.6.7.	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, A RIPORTARE			48.774,92

Num Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			48.774,92
		alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante			
		cad	3,00	3,60	10,80
22	26.6.8.	Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati d			
		cad	3,00	2,30	6,90
23	26.6.14.	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'us			
		cad	2,00	15,90	31,80
24	AP.01	Realizzazione di lisciatura livellante con rasante fluido in spessore compreso da 1 a 10 mm., con prodotto ad elevata resistenza meccanica, resistenza all'abrasione, adesione e lunga durata nel tempo			
		mq	380,09	11,00	4.180,99
25	AP.02	Faretto da esterno ip 65 a led 50 w faro alta potenza e basso consumo risparmio dati tecnici Caratteristiche Generali:Serie: Faretto da esterno a led Chipset: CHIP GENESIS Watt: 50W Tipo luce: Bianca			
		cad	10,00	275,25	2.752,50
					55.757,91
		A RIPORTARE			55.757,91


Importo lordo lavori a misura (inclusi € 1.859,93 oneri sicurezza a sommare)	€	55.757,91	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	1.859,93	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	53.897,98	
Il ribasso d'asta del 27,5137% su € 53.897,98	€		14.829,33
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		39.068,65
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		1.859,93
Lavori a misura al netto	€		40.928,58
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		40.928,58
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 19.11.2021 di €. 40.723,94			
SOMMANO	€	40.723,94	
TOTALE A DETRARRE	€		40.723,94
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		204,64

Messina lì, 16.12.2021

Il Direttore dei lavori




Il Responsabile del procedimento



G.F.M. GRINGERI S.R.L.

Via Petrarra int. 2 N° 7
98041 Monforte S. Giorgio (Me)
C.F. e P.IVA: 03411030830
Iscritta CC. IAA al numero REA: 235098
Capitale Sociale € 10.000,00 = I.V.



L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di Messina, allegato.

Il Direttore dei lavori

