



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 460 del 11/04/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 416 del 14/04/2022

Direzione: V "AMBIENTE e PIANIFICAZIONE"

Servizio: Ingegneria Territoriale

**OGGETTO: Lavori necessari al mantenimento in equilibrio degli scambi idrici nella laguna "Capo Peloro" mediante la rimozione e spostamento degli accumuli sabbiosi nei canali di collegamento al mare della riserva.**

**- Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione**

**CUP: B45E21001640003**

**CIG: 8626143664**

**Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.**

**Ing. Carmelo Battaglia**

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)

**PREMESSO:**

- **che** Il progetto per i **Lavori necessari al mantenimento in equilibrio degli scambi idrici nella laguna "Capo Peloro" mediante la rimozione e spostamento degli accumuli sabbiosi nei canali di collegamento al mare della riserva**, è stato redatto dal geom. Claudia De Benedictis del "Servizio Ingegneria Territoriale" in data **29.01.2021**;
- **che** lo stesso è stato approvato in linea tecnica con parere n° 01 dell' 01/02/2021 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 110 del 16.02.2021 per l'importo complessivo di **€. 88.000,00** (euro ottantottomila/00) così ripartito:

## QUADRO TECNICO ECONOMICO

1. **LAVORI**

**€ 62.457,73**

Di cui per **Oneri irriducibili per la sicurezza:** € **3.520,86**

Importo Lavori soggetti a ribasso:	€ 58.936,87
------------------------------------	-------------

## 2. SOMME A DISPOSIZIONE

a) Per I.V.A. 22% :	€ 13.740,70	
b) Per acquisto attrezzatura di lavoro:	€ 1.000,00	
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€ 800,00	
d) Per imprevisti IVA compresa	€ 2.000,00	
e) Per spese tecniche e oneri vari	€ 1.249,15	
f) Per oneri di accesso in discarica (IVA compresa)	€ 4.350,00	
g) Per indagini di laboratorio- caratter.ne (IVA compresa)	€ 2.400,00	
h) Per arrotondamento	€ 2,42	
<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 25.542,27</b>	<b>€ 25.542,27</b>
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 88.000,00</b>

- che Il contratto principale è stato stipulato in data **19.04.2021** con n° **2559** di **Rub.** e di conseguenza il quadro tecnico economico di progetto è stato così modificato:

### QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO POST- GARA

<b>1. IMPORTO LAVORI DI PROGETTO</b>		<b>62.457,73</b>	
- Importo Lavori a base d'asta:		€ 58.936,87	
- ribasso d'asta del	15,7219 %	€ 9.266,00	
<b>Restano i Lavori al Netto</b>		<b>€ 49.670,87</b>	
- Oneri irriducibili per la sicurezza:		€ 3.520,86	
<b>Importo Contrattuale Lavori</b>		<b>€ 53.191,73</b>	<b>53.191,73</b>
<b>2. SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
a) Per I.V.A. 22% :		€ 13.740,70	
b) Per acquisto attrezzature di lavoro:		€ 1.000,00	
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):		€ 800,00	
d) Per imprevisti IVA compresa		€ 2.000,00	
e) Per spese tecniche e oneri vari		€ 1.249,15	
f) Per oneri di accesso in discarica (IVA compresa)		€ 4.350,00	
g) Per indagini di laboratorio – caratterizzazione (IVA compresa)		€ 2.400,00	
h) Per arrotondamento		€ 2,42	
<b>Sommano</b>		<b>€ 25.542,27</b>	<b>€ 25.542,27</b>
<b>TOTALE IMPORTO RIMODULATO</b>			<b>€ 78.734,00</b>

- che i lavori sono consegnati ed iniziati in data **25.05.2021**, giusto verbale in pari data, per essere ultimati entro il 21.10.2021;
- che i lavori sono stati ultimati in data **21.10.2021**, entro i tempi contrattuali, giusto verbale del 15.11.2021;

- **che** durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
- **che** lo **Stato Finale** è stato redatto in data **29.12.2021** e sottoscritto **senza riserva** dall'impresa per l'importo complessivo netto di **€. 53.167,87** (euro cinquantatremilacentosessantasette/87) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia al netto (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 53.167,87
<b>Totale</b>	<b>€. 53.167,87</b>
da cui dedotti:	
a) Certificati di Anticipazione n° 1/A	€. 15.957,52
b) Certificati di acconto corrisposti (n° 2)	€. 36.944,00
<b>Totale</b>	<b>€. 52.901,52</b>
<b>Totale Credito Netto</b>	<b>€. 266,35</b>

- **che** l'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. sede di **Milazzo (Me) PAT 81008320/81 – Codice Ditta 3414769/25**;
- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella spesa per la loro realizzazione è risultata la seguente economia:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 15,7219% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 53.191,73
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 15,7219% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 53.167,87
<b>Economia sui Lavori</b>	<b>€. 23,86</b>

**VISTI :**

- gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di **€. 53.167,87**;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto in data **07.04.2022**, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato speciale d'appalto.

**CONSIDERATO:**

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori con n° 26 O.d.S. all'impresa;

- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che i **lavori sono stati ultimati** in data **21.10.2021** entro i tempi contrattuali.

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

**VISTO** il Regolamento degli Uffici e Servizi;

**VISTO** il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 40/CC dell'08/04/2015

## **DETERMINA**

per quanto sopra premesso, considerato, verificato e visto di:

**APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** dei LAVORI NECESSARI AL MANTENIMENTO IN EQUILIBRIO DEGLI SCAMBI IDRICI NELLA LAGUNA “ CAPO PELORO” MEDIANTE LA RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEGLI ACCUMULI SABBIOSI NEI CANALI DI COLLEGAMENTO AL MARE DELLA RISERVA (CUP: B45E21001640003 - CIG: 8626143664) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di **€. 53.167,87** al netto del ribasso d'asta del **15,7219 %**, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

**LIQUIDARE** alla ditta **F.LLI ANASTASI S.r.l.** con sede legale in **VILAFRANCA TIRRENA (Me)** – “Zona Artigiana” – Ponte Gallo (**P. IVA: 00425050838**), un importo di **€. 266,35** oltre IVA, a seguito di emissione di fattura;

**IMPUTARE** la somma complessiva **€. 266,35** oltre **I.V.A.** al **capitolo 6417 - impegno n° 245/21** del **19/03/2021** - di cui alla **Determina Dirigenziale n° 234** del **23/03/2021**;

**TRASMETTERE** al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

**DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- di aver preso visione del “Codice di Comportamento” e verificato che non sussiste “Conflitto d'interessi” di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'ing. Carmelo Battaglia;
- di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile;

**DI INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**DICHIARARE** che il presente impegno assume carattere urgente e indifferibile in quanto la mancata realizzazione dell'intervento in oggetto può arrecare danno all'Amministrazione

**DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

**Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.**

***ing. Carmelo Battaglia***

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)

*Allegati:*

- *Stato Finale*
- *Certificato di Regolare Esecuzione*

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

**Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.**

***Ing. Carmelo Battaglia***

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)