


n° d'ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
		riporto				€ 3.519,01	€ 62.429,76
		a dedurre: a) per ribasso d'asta il 15,7219%					€ 9.261,89
		Lavori al Netto Comprensivi di Oneri di Sicurezza					€ 53.167,87
		a dedurre: b) Anticipazione 1/A in data 03.05.2021 c) Cert.to di Pagam.to n° 1 in data 24.08.2021 d) Cert.to di Pagam.to n° 2 in data 27.10.2021 Sommano gli acconti corrisposti				€ 15.957,52 € 20.900,00 € 16.044,00 € 52.901,52	€ 52.901,52
					Resta il Credito Residuo		€ 266,35
		(diconsi euro duecentosessantasei/35)					
		Messina, li 29.12.2024					
		L'Impresa			Il Direttore dei Lavori (geom. Claudia de Benedictis)		
		 F.lli ANASTASI S.r.l. L'AMMINISTRATORE					
		Il R.U.P. (ing. Carmelo Battaglia)					
		L' Impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) sede di Milazzo PAT 81008320/81 - Codice Ditta 3414769/25.					
		Il Direttore dei Lavori (geom. Claudia de Benedictis)					

 CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA V DIREZIONE AMBIENTE e PIANIFICAZIONE - "SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE"	
LAVORI:	necessari al mantenimento in equilibrio degli scambi idrici nella laguna "Capo Peloro" mediante la rimozione e spostamento degli accumuli sabbiosi nei canali di collegamento al mare della riserva.
	CUP: B45E21001640003 CIG: 8626143664
IMPRESA:	F.lli ANASTASI S.r.l. "Zona Artigianale" - Ponte Gallo - VILLAFRANCA TIRRENA (Me)
STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 15/10/2021	
CONTRATTO: in data 19/4/2021 rub. n° 2559	
- Importo del Progetto: - Importo dei Lavori a Base d'Asta: - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - Ribasso d'Asta : 15,7219% - Somme a disp. dell'Amministrat.ne €. 88.000,00 €. 58.936,87 €. 3.520,86 €. 9.266,00 €. 25.542,27 Importo Netto Contrattuale €. 53.191,73	
Somme a disp.ne dell'Amm.ne a) Per I.V.A. 22% b) Per acquisto attrezzature di lavoro c) Per Assicurazione (L.R. n. 7/02) d) Per Imprevisti e) Per Spese tecniche e oneri vari f) Per Oneri di accesso in discarica g) Per Indag. di Lab. - Caratt.ne h) Per arrotondamento €. 13.740,70 €. 1.000,00 €. 800,00 €. 2.000,00 €. 1.249,15 €. 4.350,00 €. 2.400,00 €. 2,42 25.542,27	Data della Consegna : Data di Inizio Lavori : Data Scadenza Lavori : Lavori sospesi : Nuova Scadenza Lavori : Ultimazione dei Lavori : Giorni impiegati in più : Giorni impiegati in meno : 25/05/2021 25/05/2021 21/10/2021 === == 21/10/2021 === ===

n° d'ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo €	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
1	Art. 1	Interventi di apertura del canale degli Inglesi con l'ausilio di mezzo meccanico, con sgombero della sabbia accumulata all'imbocco a mare, dovuta alle mareggiate o cause naturali in genere, mediante l'impiego di mezzi meccanici, Compreso il trasporto A/R del mezzo meccanico su carrellone e ogni onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	n°	18	917,88	€ 16.521,84	
2	Art. 2	Interventi di distribuzione degli accumuli sabbiosi mediante pala gommata o bulldozer, derivati dallo scavo e spostamento della sabbia depositata all'imbocco a mare del canale degli Inglesi successivamente alla prima apertura a stante con l'impiego di pala gommata o cingolata in spessori non superiori a cm.30-40. Compreso il trasporto A/R del mezzo meccanico su carrellone e ogni onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	n°	18	684,15	€ 12.314,70	
3	Art. 7	Autocarro, fino a q.li 100, a caldo.	h	112	56,65	€ 6.344,80	
4	Art. 8	Escavatore fino a qli 100, a caldo.	h	72	77,25	€ 5.562,00	
5	Art. 9	Pala (gommata o cingolata) o bulldozer fino a qli 100, a caldo.	h	32	81,12	€ 2.595,84	
6	Art. 12	Barca a remi fino a m. 6,00	h	16	16,09	€ 257,44	
7	Art. 13	Bobcat e/o mini escavatore.	h	72	52,79	€ 3.800,88	
8	Art. 15	Operaio qualificato per lavori in economia e/o non computabili a misura, paga oraria riferita alle tariffe sindacali della Provincia di Messina e comprensiva di retribuzione contrattuale, oneri contributivi e di fatto gravanti sulla manodopera.	h	72	31,34	€ 2.256,48	
9	Art. 16	Operaio comune per lavori in economia e/o non computabili a misura, paga oraria riferita alle tariffe sindacali della Provincia di Messina e comprensiva di retribuzione contrattuale, oneri contributivi e di fatto gravanti sulla manodopera.	h	296	29,07	€ 8.604,72	
10	Art. 17	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e	tonKm	1.035,00	0,63	€ 652,05	
		Sommano i Lavori				€ 58.910,75	€ 58.910,75
		ONERI di SICUREZZA e COVID 19					
11	Art. 18	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non					
		a riportare					€ 58.910,75

n° d'ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo €	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
		riporto					€ 58.910,75
12	Art. 19	inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori ecc.; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa.	mq.	72,00	10,52	€ 757,44	
13	Art. 20	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato ecc. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	mq.	28,00	13,99	€ 391,72	
14	Art. 21	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc. di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm., ecc.	ml.	225,00	3,30	€ 742,50	
15	Art. 22	Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, ecc. Dimensioni altezza non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.	n°	23	1,18	€ 27,14	
16	Art. 24	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.	n°	2	52,12	€ 104,24	
17	Art. 25	Controllo della temperatura corporea con termometro digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE su dispositivi medici, ... ecc. Compreso la compilazione del model-lo "Registrazione temperatura corporea" firmato dal preposto allo svolgimento dell'attività o dal datore di lavoro.	n°	105	1,28	€ 134,40	
18	Art. 26	Sanificazione Igienizzazione delle macchine e delle attrezzature impiegate 0,5 h / 8h. 1) con igienizzante a base di cloro all' 0,1% per macchine (es. camion, escavatore ecc).	n°	66	16,37	€ 1.080,42	
19	Art. 27	Sanificazione Igienizzazione delle macchine e delle attrezzature impiegate 0,5 h / 8h. 3) sanificazione attrezzature di cantiere (es. piccole macchine utensili ed attrezzature a mano).	n°	55	1,31	€ 72,05	
		Soluzione Idroalcolica per Igienizzazione Mani a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: 3) da 1000 ml con dosatore.	n°	10	20,91	€ 209,10	
		Sommano gli Oneri di Sicurezza e Covid-19				€ 3.519,01	€ 3.519,01
		Totale					€ 62.429,76
		a riportare				€ 3.519,01	€ 62.429,76