

- che i lavori di pulitura e sgombero materiale di accumulo nel Canale Faro sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi, con n° 26 O.d.S;
- che i lavori consegnati in data 25/05/2021 sono stati ultimati in data 21.10.2021, entro il tempo contrattuale;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'importo dei lavori è inferiore di € 23,86 (euro ventitre/86) a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che non sono state necessarie occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve

CERTIFICA

che i lavori realizzati dall' Impresa F.LLI ANASTASI S.r.l. per i "LAVORI NECESSARI AL MANTENIMENTO IN EQUILIBRIO DEGLI SCAMBI IDRICI NELLA LAGUNA "CAPO PELORO" MEDIANTE LA RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEGLI ACCUMULI SABBIOSI NEI CANALI DI COLLEGAMENTO AL MARE DELLA RISERVA" sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

a) per lavori a misura e in economia (al netto del ribasso d'asta del 15,7219%)	€.	49.648,86
b) per oneri di sicurezza	€.	3.519,01
Totale	€.	53.167,87
da cui è dedotto:		
c) anticipazione e n° 2 certificati d'acconto già emessi	€.	52.901,52
TOTALE CREDITO NETTO ALL'IMPRESA	€.	266,35
(diconsi euro duecentosessantasei/35)		

di cui si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina, 07.04.2022.

L'Impresa
F.LLI ANASTASI S.R.L.
L'AMMINISTRATORE

Il Direttore dei Lavori
(geom. Claudia De Benedicis)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Carmelo Battaglia)




CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
V DIREZIONE – “AMBIENTE e PIANIFICAZIONE”
SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE

OGGETTO: LAVORI NECESSARI AL MANTENIMENTO IN EQUILIBRIO DEGLI SCAMBI IDRICI NELLA LAGUNA “CAPO PELORO” MEDIANTE LA RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEGLI ACCUMULI SABBIOSI NEI CANALI DI COLLEGAMENTO AL MARE DELLA RISERVA.

IMPRESA: F.LLI ANASTASI S.R.L.

“ZONA ARTIGIANALE” – PONTE GALLO - VILLAFRANCA TIRRI

CONTRATTO: in data 19/04/2021 n° 2559 di Rub.

CUP : B45E21001640003

CIG : 8626143664

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Premesso:

- che il progetto dei Lavori necessari al mantenimento in equilibrio degli scambi idrici nella laguna “Capo Peloro” mediante la rimozione e spostamento degli accumuli sabbiosi nei canali di collegamento al mare della riserva, è stato redatto dal “Servizio Ingegneria Territoriale” della V Direzione “Ambiente e Pianificazione” in data 29.01.2021 ed è stato approvato in linea tecnica con parere n° 01 dell' 01.02.2021 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 110 del 16/02/2021, per l'importo complessivo di € 88.000,00 così ripartito:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)</u>		
A0. LAVORI A BASE D'ASTA		€. 58.936,87
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza		€. 3.520,86
		€. 62.457,73
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€	13.740,70
b) per acquisto attrezzatura di lavoro	€	1.000,00
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	800,00
d) per imprevisti IVA compresa	€	2.000,00
e) per spese tecniche e oneri vari	€	1.249,15
f) per oneri di accesso in discarica (IVA compr.)	€	4.350,00
g) per indagini di laboratorio – caratterizzazione	€	2.400,00
h) per arrotondamento	€	2,42
Sommano	€	25.542,27
		€. 25.542,27
TOTALE IMPORTO		€. 88.000,00

- che il Contratto principale venne stipulato in data 19/04/2021 con n° 2559 di Rub.



- che dalle risultanze dell'art. 9 del contratto n° 2559 di rub. del 19/04/2021, la Ditta aggiudicataria ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n° 023373/DE prestata digitalmente in data 26.03.2021, dalla VHV VERSICHERUNGEN Assicurazioni fino alla concorrenza di €. 4.182,00 (euro quattromilacentottantadue/00) pari al 7,86% dell'importo contrattuale, anziché nella misura del 15,73%, essendo in possesso delle certificazioni ISO 9001.2015, come previsto dalla vigente normativa, in materia di lavori pubblici. Dalle risultanze dell'art. 10 dello stesso contratto, risulta altresì che la ditta ha costituito appendice alla polizza assicurativa n° 380614489, in data 25.03.2021, presso la GENERALI Assicurazioni, agenzia di Siracusa, che tiene indenne l'Ente da tutti i rischi di esecuzione, tranne quelli di errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

Conseguentemente alla stipula del contratto il quadro tecnico economico di progetto veniva così modificato:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Post gara)</u>			
A0. LAVORI A BASE D'ASTA			€. 58.936,87
a detrarre: Ribasso d'Asta 15,7219%		€.	9.266,00
	LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)		€. 49.670,87
A1. Oneri di Sicurezza			€. 3.520,86
	LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)		€. 53.191,73
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione			
a) per I.V.A. 22%	€	13.740,70	
b) per acquisto attrezzature di lavoro	€	1.000,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	800,00	
d) per imprevisti I.V.A. compresa	€	2.000,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€	1.249,15	
f) per oneri di accesso in discarica (IVA compr.)	€	4.350,00	
g) per indagini di laboratorio - caratterizzazione (IVA compresa)	€	2.400,00	
h) per arrotondamento	€	2,42	
	Sommano	€ 25.542,27	€. 25.542,27
	IMPORTO TOTALE RIMODULATO al netto del Ribasso d'Asta		€. 78.734,00

- che il Capitolato d' Appalto all'art. 13 fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in **gg. 150** (giorni centocinquanta), consecutivi a partire dalla data di consegna avvenuta il **25.05.2021** e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno **21.10.2021**;

- che i lavori sono stati ultimati in data **21.10.2021**, giusto verbale del **15.11.2021**, entro i tempi contrattuali;

- che durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni;

- che non sono state apportate variazioni nei lavori, né ci sono stati ritardi nell'esecuzione degli stessi;

- che durante il corso dei lavori sono stati emessi dall D.L. n° 26 O.d.S. all'impresa e che gli stessi sono stati ottemperati;

- che è stata corrisposta all'Impresa, a seguito di formale richiesta del 27.04.2021, l'anticipazione di €. 15.957,52 pari al 30% dell'importo contrattuale, oltre I.V.A., ai sensi dell'art. 35 , comma

18 del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., ta 03.05.2021) previa polizza fidejussoria n° VH23961/DE, emessa dalla VHV VERSICHERUNGER Assicurazioni il 22.04.2021, a garanzia.

- che lo Stato Finale è stato redatto in data **29.12.2021** e sottoscritto senza riserve dall'impresa, per l'importo netto complessivo di €. **53.167,87** (euro cinquantatremilacentosessantasette/35) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia al netto (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€.	53.167,87
		<hr/>
Totale	€.	53.167,87
da cui sono dedotti:		
b) anticipazione	€.	15.957,52
c) certificati d'acconto già emessi (n° 2)	€.	36.944,00
		<hr/>
Totale deduzioni	€.	52.901,52
		<hr/>
Totale Credito Netto	€.	266,35

- che dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella effettivamente spesa è risultata un' **economia** sui lavori, pari a €. **23,86** (euro ventitre/86) come si evince dal seguente prospetto:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 15,7219% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€.	53.191,73
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 15,7219% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€.	53.167,87
		<hr/>
Economia sui lavori	€.	23,86

- che l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. sede di **Milazzo PAT 81008320/81 – Codice Ditta 3414769/25**;

- che per la ditta **F.LLI ANASTASI** è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.), con prot. n° 29812148 del 14.02.2022 valido fino al 14.06.2022;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visite effettuate periodicamente sui luoghi, fino alla completa esecuzione dei lavori di cui sopra, la sottoscritta geom. Claudia De Benedictis, Direttore dei Lavori, visti gli atti contabili sopra elencati, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto;

- che le periodiche rimozioni degli accumuli sabbiosi nel Canale degli Inglesi sono state eseguite a regola d'arte;

- che i lavori di sgombero degli accumuli sabbiosi nel Canale Catuso e nel Canale Due Torri sono stati eseguiti a regola d'arte;