



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 486 del 14/04/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 441 del 27/04/2022

IV Direzione: Servizi Tecnici Generali

**OGGETTO:** PSR SICILIA 2014/2020 - MISURA 7 SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI. Sottomisura 7.6. \_Ripristino e riqualificazione delle aree esterne del Complesso Monumentale di San Placido Calonerò e adeguamento degli impianti e delle dotazioni dell'Enoteca Provinciale- Importo Complessivo del progetto € 326.267,21  
**Approvazione relazione conclusiva sulle attività del progetto comprensiva di quadro economico finale**

## Il Responsabile Unico del Procedimento

### PREMESSO:

**che** con Decreto Sindacale n. 4 del 24/01/2019 è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto redatto ai tecnici della IV Direzione: Ing. G. Antonazzo - Geom. A. De Luca, approvato in linea tecnica con parere n. 01/19 in data 24/01/2019, per un importo complessivo di € 332.452,95;

**che** il progetto è stato proposto in partenariato da: Città Metropolitana di Messina – Capogruppo mandataria, Comune di Messina – mandante, Istituto di Istruzione superiore “Minutoli” – mandante, Istituto Tecnico Superiore Albatros – mandante, Consorzio “Centro per lo Sviluppo del Turismo culturale per la Sicilia” – mandante, CRAL Città Metropolitana di Messina – mandante, giusto Accordo di partenariato sottoscritto il 23/01/2019;

**che** è stata presentata nei termini previsti dal bando, da questa città Metropolitana, apposita domanda di sostegno n. 94250046698, rilasciata informaticamente sul portale SIAN in data 24/01/2019;

**che**, con D.D.S. n.4558 del 19.12.2019, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura approvava il progetto per un importo di € 326.267,21;

**che** con Determina Dirigenziale n° 994 del 02/11/2020, i lavori di “Ripristino e riqualificazione delle aree esterne del Complesso Monumentale di San Placido Calonerò e adeguamento degli impianti e delle dotazioni dell'Enoteca Provinciale - CUP: B49B19000090002 - CIG: 8345969F7B” sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta COGE S.R.L., (P.I. 07394001007) con sede in Via Belvedere, 25 - Montagnareale, che ha offerto il ribasso del 35,7310%, per un importo contrattuale netto di € 148.159,15, giusto contratto d'appalto del 14/12/2020 n° 14538 di Rep.;

**che** i lavori in oggetto, in ottemperanza della comunicazione del Gabinetto Istituzionale Prot.2455/20/GAB del 02/11/2020, dell'autorizzazione del Responsabile del Procedimento prot. 4370 del 12.11.2020 sono stati consegnati in via d'urgenza ed il concreto inizio è avvenuto il giorno 07.12.2020;

**che** i lavori sono stati regolarmente ultimati lavori in data 02/04/2021 e pertanto in tempo utile, come da apposito certificato emesso in data 12.04.2021;

**che** con Determinazione dirigenziale n. 421 del 14/04/2022 si è proceduto all'approvazione della perizia di assestamento finale lavori, lo stato finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, da cui risulta a credito dell'impresa la somma netta di € 14.375,02 sull'importo dei lavori pari ad € 148.072,76 da cui sono stati detratti i certificati di acconto liquidati alla ditta per un importo complessivo di € 133.697,74, oltre IVA;

**che** con D.R.S. n. 4504 del 26/11/2021 è stata concessa alla Città Metropolitana di Messina la proroga fino al 19/04/2022 del termine di esecuzione degli investimenti di cui al D.D.S. n. 4558 del 19/12/2019;

**che** con Pec protocollo n. 9461 del 23/03/2022 è stata trasmessa alla Città Metropolitana di Messina la relazione delle attività di cui all'intervento finanziato da parte del Consorzio "Centro per lo Sviluppo del Turismo culturale per la Sicilia", comprensiva dei giustificativi di spesa e delle relazioni sulla regolare esecuzione dei servizi richiesti;

**che** gli interventi previsti dall'intervento oggetto di finanziamento sono stati ultimati entro i termini previsti dal D.R.S. n. 4504 del 26/11/2021 di proroga del D.D.S. n. 4558 del 19/12/2019;

**che** per quanto previsto nell'intervento oggetto di finanziamento non sono stati concessi contributi o mutui a tasso agevolato;

**Vista** la relazione conclusiva sulle attività del progetto sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento in data 14/04/2022, comprensiva di quadro economico finale;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (aggiornato con D.L. n. 32 del 18/04/2019, convertito con modificazioni dalla legge 14/06/2019 n. 55);

- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- lo Statuto Provinciale;

- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

- il vigente Regolamento di contabilità;

- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo;

**PROPONE**

Per quanto in premessa,

**DI APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività del progetto sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento in data 14/04/2022, comprensiva di quadro economico finale;

**DI DARE ATTO** che per quanto previsto nell'intervento oggetto di finanziamento non sono stati concessi contributi o mutui a tasso agevolato;

**DI DARE ATTO** che il pagamento delle fatture di cui allo stato finale per i lavori approvato con DD. n. 421 del 14/04/2022 e le fatture di cui alla nota pec n. 9461 del 23/03/2022 per i servizi affidati dal Consorzio "Centro per lo Sviluppo del Turismo culturale per la Sicilia" avverrà con le somme assegnate a seguito di accreditamento dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, giusto D.D.S. n.4558 del 19.12.2019, ed impegnate con Determina Dirigenziale n° 994 del 02/11/2020;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

**DI DARE ATTO** di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

**DI INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

**DI TRASMETTERE** la presente, unitamente agli atti contabili di rendicontazione della spesa alla Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Servizio 3 "Multifunzionalità e diversificazione in Agricoltura – Leader" PSR 2014/2022 Sottomisura 7.6 per la richiesta delle somme a saldo del finanziamento concesso.

**ALLEGATI:**

- 1.Relazione conclusiva sulle attività del progetto

**II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Ing. Giacomo Russo**

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

### DETERMINA

**DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività del progetto sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento in data 14/04/2022, comprensiva di quadro economico finale;

**DARE ATTO** che per quanto previsto nell'intervento oggetto di finanziamento non sono stati concessi contributi o mutui a tasso agevolato;

**DARE ATTO** che il pagamento delle fatture di cui allo stato finale per i lavori approvato con DD. n. 421 del 14/04/2022 e le fatture di cui alla nota Pec protocollo n. 9461 del 23/03/2022 per i servizi affidati dal Consorzio "Centro per lo Sviluppo del Turismo culturale per la Sicilia" avverrà con le somme assegnate a seguito di accreditamento dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, giusto D.D.S. n.4558 del 19.12.2019, ed impegnate con Determina Dirigenziale n° 994 del 02/11/2020;

**RENDERE NOTO**, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'Ing. Giacomo Russo, responsabile del Servizio Patrimonio della IV Direzione Servizi Tecnici Generali della Città Metropolitana di Messina;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

**DARE ATTO** di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

**TRASMETTERE** la presente, unitamente agli atti contabili di rendicontazione della spesa alla Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Servizio 3 "Multifunzionalità e diversificazione in Agricoltura – Leader" PSR 2014/2022 Sottomisura 7.6 per la richiesta delle somme a saldo del finanziamento concesso.

## II DIRIGENTE

(Dott. Salvo Puccio)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

II DIRIGENTE  
(Dott. Salvo Puccio)