

**Oggetto:** "Lavori urgenti per la sistemazione della scala antincendio esterna nel cortile interno e della scala antincendio esterna posta in prossimità del cantinato da eseguire presso il L.S. "L. Piccolo" di Capo d'Orlando".

CUP: B19E19001030003 CIG: 8526300D55

#### QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	55.558,00	€	<b>55.558,00</b>
Oneri di sicurezza	€	2.522,79		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>53.035,21</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	12.222,76		
ANAC	€	30,00		
imprevisti	€	678,08		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.111,16		
Oneri conferimento a discarica	€	400,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>14.442,00</u>	€	14.442,00
<b>TOTALE</b>			€	<b>70.000,00</b>

#### QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	55.558,00	€	<b>55.558,00</b>
Oneri sicurezza	€	2.522,79		
Importo lavori a base di gara	€	<u>53.035,21</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	27,2660%	€	14.460,58	€
Lavori al netto del ribasso d'asta				€
				<b>41.097,42</b>
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	9.041,43		
imprevisti	€	678,08		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.111,16		
Oneri conferimento a discarica	€	400,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>11.230,67</u>	€	11.230,67
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	52.328,09
ECONOMIE			€	17.671,91
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO			€	<b>70.000,00</b>

#### QUADRO ECONOMICO FINALE

Importo lavori ESEGUITI ALLO SF			€	<b>41.092,33</b>
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	9.040,31		
imprevisti	€	-		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.111,16		
Oneri conferimento a discarica	€	400,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>10.551,47</u>	€	10.551,47
COSTO TOTALE INTERVENTO				

**IL RUP**  
**ING. R. BONANNO**