



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L. R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 885 del 11/07/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 776 del 15/07/2022

## III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

**OGGETTO: “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Secondo Ufficio Viabilità (dal comune di Furci Siculo al comune di Gaggi) - ANNUALITA' 2020 – COD. 03595.19.ME” - CUP: B87H18004380001 - CIG: 8493831314 - APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - Q.T.E. RIMODULATO ED IMPEGNO PER RICONOSCIMENTO IMPORTO COMPENSAZIONE CARO MATERIALI.**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Delegato Funzioni Dirigenziali

#### PREMESSO:

- **CHE** con D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane”, sono state individuate le risorse da ripartire tra le province e le città metropolitane, sulla base del programma quinquennale 2019-2023;
- **CHE** le risorse assegnate con il Decreto, di cui sopra, per l'annualità 2020 e seguenti sono pari ad € 4.688.220,84 e consentono alla Città Metropolitana di Messina di beneficiare dell'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** con determina dirigenziale n° 743 del 10.09.2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Ing. Giovanni LENTINI;
- **CHE** con determinazione a contrarre n. 1034 del 10/11/2020 è stato approvato il progetto esecutivo e lo schema della lettera d'invito e disciplinare di gara relativi all'appalto in oggetto e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **CHE** con determinazione dirigenziale n° 1441 del 30/12/2020, si è proceduto all'aggiudicazione efficace dell'appalto all'impresa AMELIA S.r.l. con sede in Corso Vittorio Veneto, n° 51, 92026 - L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

FAVARA (AG), che ha offerto un ribasso del 43,109% con un importo contrattuale di € 426.186,37 secondo il seguente Q.T.E. post gara:

<u>QTE GARA</u>		
<b>A) LAVORI</b>		
1)	a base d'asta	705.394,45 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza	24.880,41 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 43,109% sulla voce A1)	304.088,49 -
5)	Importo netto dei lavori	<b>426.186,37</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
01)	I. V. A. (22% di A5)	€ 93.761,00
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)	€ 14.605,50
03)	Oneri di conferimento in discarica	€ 25.000,00
04)	Imprevisti e arrotondamento	€ 6.684,17
05)	Per contributo A.V.C.P.	€ 375,00
<b>Sommano a disposizione</b>		<b>€ 140.425,67</b>
<b>Importo netto complessivo</b>		<b>€ 566.612,03</b>
<b>C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto</b>		
09)	detrazione del ribasso d'asta del 31,914 % sull'importo a base di gara	€ 304.088,49
10)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 66.899,47
		<b>€ 370.987,96</b>
<b>Importo complessivo A) +B) +C) =</b>		<b>€ 937.600,00</b>

- **CHE** il contratto è stato stipulato in data 29.04.2021 al n° di repertorio 14567 per l'importo di € 426.186,37 di cui € 24.880,41 per oneri per la sicurezza, ed è stato registrato a Messina in data 29.04.2021 al n° 6760 Serie 1T;
- **CHE** la consegna dei lavori è avvenuta in data 01.03.2021;
- **CHE** durante il corso dei lavori si è manifestata l'esigenza di un'estensione dell'intervento sul versante esistente, attraverso gli strumenti che il codice dei contratti permette, ed in particolare utilizzando parzialmente la percentuale di ribasso che l'impresa ha offerto in fase di gara, al fine di proseguire l'intervento, in direzione S.S. 114, nella zona in corrispondenza del tornante sovrastante la zona di intervento realizzata con l'importo di cui al progetto principale, oggetto di contratto;
- **CHE** tale variante è stata richiesta espressamente dal Sindaco del comune di Mongiuffi Melia, giusta nota di cui al prot. n° 5941 del 11.11.2021, introitata in pari data al protocollo della Città Metropolitana di Messina al n° 38431/21; la stessa redazione è stata autorizzata dal Dirigente della III Direzione "... verificando le condizioni della sussistenza della P.d.V. ";
- **CHE** per le motivazioni di cui ai punti precedenti è stata quindi redatta dall'ufficio di direzione dei lavori, in data 24.11.2021, una perizia di variante di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, così come prevista dall'art. 106, comma 1, lett. b e c) e comma 7 del D. Leg. vo 50/2016 e ss.mm.ii., con ulteriore impegno di somme da prelevare al Capitolo 7780 Bilancio 2021 per una differenza contrattuale netta derivante dal nuovo importo lavori in più, pari ad €. 134.782,64 I.V.A. compresa;


- **VISTA** la perizia di variante e suppletiva, redatta dal D.L. Geom. Giovanni PINTO in data 24.11.2021 ai sensi dell'art. 106 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii., approvata con Determinazione Dirigenziale n° 1464 del 07.12.2021, con impegno di ulteriori somme pari ad €134.782,64 secondo il seguente Q.T.E.:

<u>QTE VARIANTE</u>		
<b>A) LAVORI</b>		
1)	a base d'asta	920.275,04 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza	16.837,67 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 43,109% sulla voce A1)	396.721,37 -
5)	<b>TOTALE LAVORI</b> Importo netto dei lavori	<b>540.391,34</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
01)	I. V. A. (22% di A5)	€ 118.886,10
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 18.742,25
03)	Oneri di conferimento in discarica	€ 23.000,00
04)	Imprevisti e arrotondamento	€ 0,00
05)	Per contributo A.V.C.P.	€ 375,00
	<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€ 161.003,34</b>
	<b>Importo netto complessivo</b>	<b>€ 701.394,67</b>
<b>C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto</b>		
09)	Ribasso d'asta residuo del 43,109 % sull'importo a base di gara	€ 193.610,92
10)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 42.594,40
		<b>€ 236.205,32</b>
	<b>Importo complessivo A) +B) +C) =</b>	<b>€ 937.600,00</b>

- **VISTO** l'Atto di Sottomissione n° 2684 della Rubrica del 27.12.2021;
- **ACCERTATO** che l'ultimazione dei lavori avvenne in data 28.02.2022, giusto verbale in pari data;
- **VISTO** lo Stato Finale, redatto in data 05.04.2022 dal Direttore dei Lavori, Geom. Giovanni Pinto, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 537.339,08 (euro Cinquecentotrentasettemilatrecentotrentanove/08);

**CONSIDERATO:**

- **CHE** la sottoscrizione dello Stato Finale è avvenuta senza riserva alcuna, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:



<u>QTE STATO FINALE</u>		
<b>A) LAVORI</b>		
1)	a base d'asta	916.550,53 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza	15.904,32 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 43,109% sulla voce A1)	395.115,77 -
5)	<b>TOTALE LAVORI</b> Importo netto dei lavori	<b>537.339,08</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
01)	I. V. A. (22% di A5)	€ 118.214,60
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 18.742,25
03)	Oneri di conferimento in discarica	€ 15.567,20
04)	Per contributo A.V.C.P.	€ 375,00
	<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€ 152.899,05</b>
	<b>Importo netto complessivo</b>	<b>€ 690.238,13</b>
<b>C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto e dei lavori</b>		
01)	Ribasso d'asta residuo del 43,109 % sull'importo a base di gara	€ 193.610,92
02)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 42.594,40
03)	Economie derivanti da minori lavori eseguiti	€ 11.156,55
		<b>€ 247.361,87</b>
	<b>Importo complessivo A) +B) +C) =</b>	<b>€ 937.600,00</b>

- **VISTO** il Certificato di regolare esecuzione, redatto in data 06.07.2022 dall'Arch. Roberto Siracusano, dal quale risulta un credito residuo per l'impresa AMELIA S.r.l. pari ad € 686,70 (euro Seicentottantasei/70);
- **CHE** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, verificatosi nel 1° semestre dell'anno 2021, il Legislatore ha adottato il Decreto M.I.M.S. 11/11/2021 pubblicato in G.U. n° 279 del 23/11/2021 – All. 1, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399 - il D. L. 01/03/2022 n° 17, art. 25 - il D.L. 17/05/2022 n° 50, art. 26;
- **CHE** in data 6 dicembre 2021 con nota prot. 41171 e con nota n° 16585 del 23/05/2022, l'impresa AMELIA s.r.l. ha inoltrato istanze per la compensazione di alcuni materiali utilizzati durante l'appalto;
- **CHE** il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento prezzi di alcuni materiali impiegati per l'appalto;
- **CHE** sull'importo determinato dal Direttore dei Lavori deve essere applicata l'IVA in ragione del 22%;

**RILEVATO** che le somme determinate dal D.L. trovano copertura dalle economie del Q.T.E. finale sopra riportato e determinato in occasione dell'approvazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

**VISTO** il Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Pinto;

**VISTI:**

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- la Legge 106/2021 art. 1 septies
- la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399
- il Decreto Legge 01/03/2022 n° 17, art. 25
- Il Decreto Legge n° 50 del 17/05/2022, art. 26

- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo al sottoscritto, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente

### DETERMINA

**APPROVARE** lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni PINTO in data 25.03.2022;

**APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione redatto dall'Arch. Roberto Siracusano, dal quale risulta un credito residuo per l'impresa AMELIA S.r.l. pari ad € 686,70 (euro Seicentottantasei/70) in data 06.07.2022;

**APPROVARE** il certificato di pagamento relativo allo stato finale redatto dall'Arch. Roberto Siracusano, per la somma di € 686,70 (euro Seicentottantasei/70);

**LIQUIDARE** il credito residuo all'impresa capogruppo **AMELIA S.r.l.** con sede in Corso Vittorio Veneto, n° 51, 92026 - FAVARA (AG) la somma di € 686,70 (euro Seicentottantasei/70) a gravare sul progetto sopra indicato;

**PRENDERE ATTO**, per le ragioni sopra indicate del Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Pinto;

**APPROVARE il Q.T.E.** rimodulato con l'inserimento delle somme dovute all'impresa, ex art. 1-septies L. 106/2021 per la compensazione dell'aumento dei prezzi di alcuni materiali di costruzione, per un importo complessivo di € 937.600,00 di cui € 537.339,08 per lavori al netto, comprensivi di € 15.904,32 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 242.928,71 per somme a disposizione dell'amministrazione, ed € 157.332,21 per economie, secondo il seguente schema:

<u>QTE RIMODULATO</u>		
<b>A) LAVORI</b>		
1)	a base d'asta	916.550,53 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza	15.904,32 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 43,109% sulla voce A1)	395.115,77 -
5)	<b>TOTALE LAVORI</b> Importo netto dei lavori	<b>537.339,08</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
01)	I. V. A. (22% di A5)	€ 118.214,60
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 18.742,25
03)	Oneri di conferimento in discarica	€ 15.567,20
04)	Per riconoscimento compensazione caro materiali	€ 90.029,66
05)	Per contributo A.V.C.P.	€ 375,00
	<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€ 242.928,71</b>
	<b>Importo netto complessivo</b>	<b>€ 780.267,79</b>
<b>C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto e dei lavori</b>		
01)	Ribasso d'asta residuo del 43,109 % sull'importo a base di gara	€ 128.960,83
02)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 28.371,38
03)	Economie derivanti da minori lavori eseguiti	€ 0,00
		<b>€ 157.332,21</b>
	<b>Importo complessivo A) +B) +C) =</b>	<b>€ 937.600,00</b>

**IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.2
Cap.	7780	Descrizione	Trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane				
SIOPE		CIG	8493831314	CUP	B87H18004380001		
Creditore	AMELIA S.R.L.						
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Secondo Ufficio Viabilità (dal comune di Furci Siculo al comune di Gaggi) - ANNUALITA' 2020 – COD. 03595.19.ME						
Modalità	Bilancio 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€ 78.873,12				

**IMPUTARE** la spesa di € 78.3873,12 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		7780		€ 78.873,12

**ACCERTARE**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	€ 78.873,12

**ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**LIQUIDARE** la complessiva somma di € 90.029,66 per compensazione aumento prezzi materiali, prelevando €. 11.156,55 dall'impegno effettuato come da D.D. nà 1464 del 07.12.2021, ed €. 78.873,12 dall'impegno di cui alla presente, all'Impresa "AMELIA S.r.l." a compensazione dei maggiori prezzi di alcuni materiali di costruzione in adempimento alle direttive della L. 106/2021 art. 1 septies e del Decreto Ministeriale Infrastrutture 11/11/2021, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399, l'art 26 del D.L. n° 50 del 17/05/2022 e secondo la quantificazione resa dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Pinto;

**DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**DARE ATTO** che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

**INSERIRE** il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

**Il R.U.P. e Responsabile del Servizio**  
**Ing. Giovanni LENTINI**  
**Delegato Funzioni Dirigenziali**  
**Ex art. 17, Comma 1 Bis Decr. Leg.vo 165/2001**  
**(D.D. n° 463 del 28.04.2022)**

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n° 26 CC del 21/03/2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

**Il R.U.P. e Responsabile del Servizio**  
**Ing. Giovanni LENTINI**  
**Delegato Funzioni Dirigenziali**  
**Ex art. 17, Comma 1 Bis Decr. Leg.vo 165/2001**  
**(D.D. n° 463 del 28.04.2022)**