



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L. R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 910 del 19/07/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 811 del 28/07/2022

## **III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA**

**OGGETTO: MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – *Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina* - Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. 12 di Roccaffiorita dal km 0 + 000 al km 15 + 650. - CUP: B97HI7000040001 - CIG: 764389233A – APPROVAZIONE Q.T.E. RIMODULATO ED IMPEGNO PER RICONOSCIMENTO IMPORTO COMPENSAZIONE AUMENTO COSTI MATERIALI**

**IMPRESA: R.T.I. EUROVEGA COSTRUZIONI S.r.l.** (Capogruppo) – **EUROBUILDING S.p.a.** (Associata) Via Mancini n° 33, 98071 – Capo D'Orlando (ME);

**CONTRATTO:** in data 09.06.2020, Rep. n° 14520 registrato a Messina in data 23.06.2020 al n° 7487, Serie 1T.

**ATTO AGGIUNTIVO:** in data 27.05.2021, Rub. n° 2582

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – TITOLARE DI P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali**

#### **PREMESSO:**

- Che con delibera C.I.P.E. n° 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- Che con Determina Dirigenziale n° 100 del 17/02/2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in progetto l'ing. Rosario BONANNO;
- Che le risorse assegnate con la delibera di cui sopra, consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- Che il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto è stato redatto in data 01.02.2017 dall'Ing. Giovanni LENTINI, dai Geomm. Giovanni PINTO, Pasquale CHIAIA e Domenico STORNANTI;
- CHE in virtù della pubblicazione del nuovo prezzario LL.PP. (G.U.R.S. parte 1 n. 05 del 26/01/2018), i tecnici della III Direzione della Città Metropolitana hanno predisposto, per il progetto denominato *Patto per*

lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina - Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. 12 di Roccafronza dal km 0 + 000 al km 15 + 650 – CUP: B97H17000040001 - CIG: 764389233A, l'aggiornamento al prezzario 2018 per l'importo complessivo di €.1.200.000,00 di cui €. 938.129,25 per lavori soggetti a ribasso, € 15.661,07 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 246.209,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

#### EFFETTUATA:

- l'approvazione amministrativa e la statuizione della modalità di gara con determinazione dirigenziale n° 318 del 16.03.2018, si è proceduto mediante quanto previsto nello stesso dispositivo alla procedura negoziata, (gara informale) con l'aggiudicazione della stessa all'impresa **R.T.I. EUROVEGA COSTRUZIONI S.r.l.** (Capogruppo) – **EUROBUILDING S.p.a.** (Associata) Via Mancini n° 33, 98071 – Capo D'Orlando (ME), che ha offerto un ribasso del con un importo contrattuale di € 592.001,71 secondo il seguente Q.T.E. post gara:

<b>A) LAVORI</b>		
1) a base d'asta		€ 938.129,25
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 15.661,07
3) detrazione del ribasso d'asta del 38,5649 %		-€ 361.788,61
4) <b>TOTALE LAVORI</b>	Sommano	<u>€ 592.001,71</u>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
01) I. V. A. (22% di A4)		€ 130.240,38
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 19.075,81
03) Spese per Autorità di Vigilanza		€ 375,00
04) Per pubblicazione bando di gara		€ 3.000,00
05) Oneri di conferimento in discarica		€ 11.000,00
06) Spese per acquisto materiale (art. 36 D.L. 50/2016)		€ 2.000,00
07) Imprevisti e arrotondamento		€ 925,00
08) Spese per prove materiali		€ 0,00
	<b>Sommano a disposizione</b>	<u>€ 166.616,19</u>
	<b>Importo netto complessivo</b>	<b>€ 758.617,90</b>
<b>C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto</b>		
1) detrazione del ribasso d'asta del 38,5649 % sull'importo a base di gara		€ 361.788,61
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 79.593,49
		<u>€ 441.382,10</u>
	<b>TORNANO</b>	<b>(A+B+C) = € 1.200.000,00</b>

- **CHE** il contratto è stato stipulato in data 09.06.2020 al n° di repertorio 14520 per l'importo di € 592.001,71 di cui € 15.661,07 per oneri per la sicurezza, ed è stato registrato a Messina in data 23.06.2020 al n° 7487 Serie 1T;
- **CHE** la consegna dei lavori è avvenuta in data 26.06.2020;
- **CHE** in data 06.05.2021 con Determina Dirigenziale n. 411 è stata approvata una perizia di variante suppletiva, modificando il Q.T.E. secondo lo schema seguente:

A) <b>LAVORI</b>		
1)	a base d'asta	€ 1.092.218,89
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 18.424,22
3)	detrazione del ribasso d'asta del 38,5649 %	-€ 421.213,12
4)	<b>TOTALE LAVORI</b> Sommano	<u>€ 689.429,99</u>
B) <b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
01)	I. V. A. (22% di A4)	€ 151.674,60
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 22.212,86
03)	Spese per Autorità di Vigilanza	€ 375,00
04)	Per pubblicazione bando di gara	€ 0,00
05)	Oneri di conferimento in discarica	€ 14.000,00
06)	Spese per acquisto materiale (art. 36 D.L. 50/2016)	€ 0,00
07)	Imprevisti e arrotondamento	€ 925,00
08)	Spese per prove materiali	€ 0,00
	<b>Sommano a disposizione</b>	<u>€ 189.187,46</u>
	<b>Importo netto complessivo</b>	<b>€ 878.617,45</b>
C) <b>Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto</b>		
1)	detrazione del ribasso d'asta del 38,5649 % sull'importo a base di gara	€ 263.428,32
2)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 57.954,23
		<u>€ 321.382,55</u>
	<b>TORNANO</b>	<b>(A+B+C) = € 1.200.000,00</b>

- **CHE** a seguito della perizia di assestamento somme finale, redatta in data 06/09/2021, ed approvata con D.D. n° 16 del 17.01.2022, il Q.T.E. veniva modificato come segue:

A) <b>LAVORI</b>		
1)	a base d'asta	€ 1.092.218,89
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 18.424,22
3)	detrazione del ribasso d'asta del 38,5649 %	-€ 421.213,12
4)	<b>TOTALE LAVORI</b> Sommano	<u>€ 689.429,99</u>
B) <b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
01)	I. V. A. (22% di A4)	€ 151.674,60
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 22.212,86
03)	Spese per Autorità di Vigilanza	€ 375,00
04)	Per pubblicazione bando di gara	€ 0,00
05)	Oneri di conferimento in discarica	€ 14.000,00
06)	Spese per acquisto materiale (art. 36 D.L. 50/2016)	€ 0,00
07)	Imprevisti e arrotondamento	€ 925,00
08)	Spese per prove materiali	€ 0,00
	<b>Sommano a disposizione</b>	<u>€ 189.187,46</u>
	<b>Importo netto complessivo</b>	<b>€ 878.617,45</b>
C) <b>Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto</b>		
1)	detrazione del ribasso d'asta del 38,5649 % sull'importo a base di gara	€ 263.428,32
2)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 57.954,23
		<u>€ 321.382,55</u>
	<b>TORNANO</b>	<b>(A+B+C) = € 1.200.000,00</b>

## CONSIDERATO:

- **CHE** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, verificatosi nel 1° semestre dell'anno 2021, il Legislatore ha adottato il Decreto M.I.M.S. 11/11/2021 pubblicato in G.U. n° 279 del 23/11/2021 – All. 1, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399 - il D. L. 01/03/2022 n° 17, art. 25 - il D.L. 17/05/2022 n° 50, art. 26;

- **CHE** con note P.E.C. prot. n° 41312 del 07/12/2021 e n° 16151 del 18/05/2022, l'impresa R.T.I. EUROVEGA COSTRUZIONI S.r.l., con sede in via Mancini, n° 33 – 98071 – Capo D'Orlando (ME), ha inoltrato istanze per la compensazione di alcuni materiali utilizzati durante l'appalto;
- **CHE** il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento prezzi di alcuni materiali impiegati per l'appalto;

**RILEVATO** che le somme determinate dal D.L. trovano copertura dalle economie del Q.T.E. ultimo approvato;

**VISTO** il Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI;

**VISTI:**

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- la Legge 106/2021 art. 1 septies
- la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399
- il Decreto Legge 01/03/2022 n° 17, art. 25
- Il Decreto Legge n° 50 del 17/05/2022, art. 26
- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente

### **DETERMINA**

**PRENDERE ATTO**, per le ragioni sopra indicate del Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI;

**APPROVARE il Q.T.E.** rimodulato con l'inserimento delle somme dovute all'impresa, ex art. 1-septies L. 106/2021 per la compensazione dell'aumento dei prezzi di alcuni materiali di costruzione, per un importo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 689.429,99 per lavori al netto, comprensivi di € 18.424,22 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 318.791,20 per somme a disposizione dell'amministrazione, ed € 191.778,82 per economie, secondo il seguente schema:

<b>QTE RIMODULATO</b>	
<b>A) LAVORI</b>	
1) a base d'asta	1.092.218,89 +
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	18.424,22 +
3) per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	0,00 +
4) deduzione del ribasso d'asta del 38,5649% sulla voce A1)	421.213,12 -
5) Importo netto dei lavori	<b>689.429,99</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
01) I. V. A. (22% di A5)	€ 151.674,60
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)	€ 22.212,86
03) Oneri di conferimento in discarica	€ 14.000,00
04) Per contributo A.V.C.P.	€ 375,00
05) Per riconoscimento aumento costo materiali	€ 107.782,73
<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€ 296.045,19</b>
<b>Importo netto complessivo</b>	<b>€ 985.475,18</b>
<b>C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto</b>	
01) Ribasso d'asta residuo	€ 175.840,02
02) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 38.684,80
	<b>€ 214.524,82</b>
<b>Importo complessivo A) +B) +C) =</b>	<b>€ 1.200.000,00</b>

**IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	<b>764389233A</b>	CUP	<b>B97HI7000040001</b>		
Creditore	R.T.I. EUROVEGA COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo) – EUROBUILDING S.p.a. (Associata)						
Causale	MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – <i>Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina</i> - Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. 12 di Roccafiorita dal km 0 + 000 al km 15 + 650.						
Modalità	Bilancio 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€ 106.857,73				

**IMPUTARE** la spesa di € 106.857,73 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		7617		€ 106.857,73

**ACCERTARE**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	€ 106.857,73

**ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**LIQUIDARE** la complessiva somma di € 107.782,73 di cui € 925,00 da prelevare dal precedente impegno di cui alla D.D. n° 411 del 06.05.2021 ed €. 106.857,73 dall'impegno di cui alla presente, per compensazione aumento prezzi materiali, all'Impresa R.T.I. EUROVEGA COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo) – EUROBUILDING S.p.a. (Associata) a compensazione dei maggiori prezzi di alcuni materiali di costruzione in adempimento alle direttive della L. 106/2021 art. 1 septies e del Decreto Ministeriale Infrastrutture 11/11/2021, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399, l'art 26 del D.L. n° 50 del 17/05/2022 e secondo la quantificazione resa dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI;

**DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**DARE ATTO** che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

**INSERIRE** il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**Il Responsabile del Servizio**

*Ing. Giovanni LENTINI*

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art. 17, Comma 1 Bis Decr. Leg.vo 165/2001

(D.D. n° 463 del 28.04.2022)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n° 26 CC del 21/03/2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

**Il Responsabile del Servizio**

*Ing. Giovanni LENTINI*

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art. 17, Comma 1 Bis Decr. Leg.vo 165/2001

(D.D. n° 463 del 28.04.2022)