



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1043 del 24/08/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 918 del 30/08/2022

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO : PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA " Masterplan per il Mezzogiorno – **"Lavori ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS.PP. ricadenti nel territorio dei Comuni di Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Valdina, Roccavaldina, Monforte San Giorgio, Torregrotta, San Pier Niceto, Condò, Gualtieri Sicaminò, Pace del Mela, S. Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e Milazzo"**
- CUP: B27H17000590001 – CIG: 87369707B9

IMPRESA : GIADA COSTRUZIONI S.r.l.

Approvazione Q.T.E. rimodulato per inserimento importo compensazione prezzi materiali

LA DIRIGENTE REGGENTE RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con Decreto Sindacale n° 73 del 13.04.2022 è stato conferito l'incarico di reggenza temporanea della III Direzione "Viabilità Metropolitana" alla sottoscritta Ing. Anna CHIOFALO;
- **CHE** con delibera CIPE n°26 del 10.08.2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020", Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** le risorse assegnate con la delibera di cui sopra hanno consentito a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie di dare avvio alle attività necessarie all'attuazione degli interventi
- **CHE** tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- **CHE** il progetto in argomento è stato redatto in data 16.10.2018 dall'Ing. Anna CHIOFALO e dai Geom. Mario LUCCHESI, Sergio CASTORINA e Filadelfo MAGNO, dipendenti della Città Metropolitana di Messina per l'importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 626.195,00 per lavori comprensivi di opere di sicurezza (€ 35.395,00) non soggette al ribasso d'asta;

CONSIDERATO:

- **CHE** con verbale di gara del 08.06.2021 è stata proposta l'aggiudicazione alla ditta **GIADA COSTRUZIONI S.r.l.** con sede legale in Ventimiglia di Sicilia (PA) – Via Portella, 5 – P.I.: 05874170821 con il ribasso del 33,9810 % ;
- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 09.11.2021, al n° 14579 di Repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 425.435,25 di cui € 390.040,25 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 33,9810 % ed € 35.395,00 per costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta;
- **CHE** i lavori vennero consegnati in data 07.12.2021 e sono tuttora in corso;
- **CHE** è stato redatto il Certificato di Pagamento n° 2 in data 30.05.2022 dal Direttore dei Lavori, Ing. Anna CHIOFALO, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari a € 132.316,76 (*centotrentaduemilatrecentosedici/76*) risultando un saldo all'Impresa di € 114.630,00 (*centoquattordicimilaseicentotrenta/00*);

CONSIDERATO CHE :

- Allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione il Legislatore ha approvato il testo del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50, recante le *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;
- La Regione Siciliana con Decreto n° 17/GAB del 29.06.2022 ha adottato, ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 12.07.2011, n°. 12 e dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31.01.2012, n° 13, il *“Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022 ;*
- In data 30.06.2022, con nota prot. 22247 del 01.07.2022, l'Impresa GIADA COSTRUZIONI S.r.l., ha avanzato istanza per il calcolo ed il pagamento della compensazione dei prezzi ai sensi del D.L. n° 50/2022, relativamente a quanto allibrato dal 01.01.2022 ;
- Che il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento dei prezzi impiegati nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto;

RILEVATO che le somme determinate dal D.L. trovano copertura dalle economie del Q.T.E. POST GARA limitatamente all'importo di **€ 881,74**, ossia il 50 % delle somme inizialmente previste per *“Imprevisti e Arrotondamento”* mentre i restanti **€ 35.866,80** trovano copertura dalle economie da ribasso d'asta contrattuale;

CONSIDERATO che per rendere disponibile la quota parte previste per *“Imprevisti e Arrotondamento”* e la quota parte di economie da ribasso d'asta occorre rimodulare il Q.T.E. come sotto riportato :

A) **LAVORI:**

1)	Da assoggettare al ribasso d'asta	= €	590.800,00		
	A detrarre il ribasso d'asta del 33,9810 %	= €	200.759,75		
	Restano netti	€	390.040,25		
2)	Somme irriducibili per la sicurezza:	= €	35.395,00		
	Totale Lavori	€	425.435,25	€	425.435,25

B) **SOMME A DISPOSIZIONE:**

1)	– Per I.V.A. 22 %	= €	93.595,76		
2)	– Per spese tecniche	= €	12.523,90		
3)	– Oneri di conferimento a discarica compreso IVA	= €	8.379,72		
4)	– Spese accertamenti laboratorio e verifiche tecniche	= €	8.000,00		
5)	– Per versamento ANAC	= €	375,00		
6)	– Per Polizze Assicurative dipendenti	= €	5.000,00		
7)	– Per Imprevisti e arrotondamento	= €	881,74		
8)	– Per Compensazione prezzi D.L. 50/22 compreso IVA	= €	36.748,54		
	SOMMANO a disposizione	= €	165.504,66	€	165.504,66
	IMPORTO NETTO PROGETTO			€	590.939,91

C) **ECONOMIE RESIDUE:**

1) – Per RIBASSO D'ASTA rimanente al netto della compensazione prezzi D.L. 50/2022	= €	164.892,95	
2) – Per IVA sul ribasso d'asta contrattuale del 37,9921 %	= €	44.167,14	
SOMMANO LE ECONOMIE	= €	209.060,09	€ 209.060,09
IMPORTO FINANZIAMENTO PROGETTO			€ 800.000,00

VISTO il Certificato di Pagamento n° 2 in data 30.05.2022 cui corrisponde una rata di acconto di € 114.630,00 (centoquattordicimilaseicentotrenta/00)

VISTO il Calcolo Compensazione Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO in data 10.08.2022 ;

VISTA la nota n° 16279 del 19.05.2022 emessa dall'Agenzia della Coesione Territoriale con la quale è stato affermato che le economie da ribasso d'asta sono disponibili per il pagamento delle compensazioni per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione;

VISTI :

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 Novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- il D.Lgs. n° 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n° 48/91 e n° 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n° 13 del 02.04.2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06.11.2012;

DETERMINA

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

PRENDERE ATTO, per le ragioni indicate in premessa, del Calcolo Compensazione Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO in data 10.08.2022 ;

APPROVARE il Q.T.E. rimodulato con l'inserimento delle somme dovute all'impresa per la compensazione dell'aumento dei prezzi, ai sensi del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50, per un importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 425.435,25 per lavori al netto, comprensivi di € 35.395,00 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 165.504,66 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed € 209.060,09 per economie, secondo il seguente schema:

A) LAVORI:

1)	Da assoggettare al ribasso d'asta	= €	590.800,00	
	A detrarre il ribasso d'asta del 33,9810 %	= €	200.759,75	
	Restano netti	€	390.040,25	
2)	Somme irriducibili per la sicurezza:	= €	35.395,00	
	Totale Lavori	€	425.435,25	€ 425.435,25

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

1) – Per I.V.A. 22 %	= €	93.595,76
2) – Per spese tecniche	= €	12.523,90
3) – Oneri di conferimento a discarica compreso IVA	= €	8.379,72
4) – Spese accertamenti laboratorio e verifiche tecniche	= €	8.000,00
5) – Per versamento ANAC	= €	375,00
6) – Per Polizze Assicurative dipendenti	= €	5.000,00

7) – Per Imprevisti e arrotondamento	= €	881,74	
8) – Per Compensazione prezzi D.L. 50/22 compreso IVA	= €	36.748,54	
SOMMANO a disposizione	= €	165.504,66	€ 165.504,66
IMPORTO NETTO PROGETTO			€ 590.939,91

C) ECONOMIE RESIDUE:

1) – Per RIBASSO D'ASTA rimanente al netto della compensazione prezzi D.L. 50/2022	= €	164.892,95	
2) – Per IVA sul ribasso d'asta contrattuale del 37,9921 %	= €	44.167,14	
SOMMANO LE ECONOMIE	= €	209.060,09	€ 209.060,09
IMPORTO FINANZIAMENTO PROGETTO			€ 800.000,00

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	87369707B9	CUP	B27H17000590001		
Creditore	GIADA COSTRUZIONI S.r.l.						
Causale	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "Masterplan per il Mezzogiorno – "Lavori ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS.PP. ricadenti nel territorio di Comuni di Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Valdina, Roccavaldina, Monforte San Giorgio, Torregrotta, San Pier Niceto, Condò, Gualtieri Sicaminò, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e Milazzo"						
Modalità	Bilancio 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€ 35.866,80				

IMPUTARE la spesa di € 36.748,54 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		7617		€ 35.866,80

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. N° 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	€ 35.866,80

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente;

LIQUIDARE la complessiva somma di € **36.748,54** per compensazione aumento prezzi, prelevando €. **881,74** già impegnate di cui al 50 % delle somme inizialmente previste per "Imprevisti e Arrotondamento" ed € **35.866,80** dall'impegno di cui alla presente determinazione, all'Impresa "GIADA COSTRUZIONI S.r.l." a compensazione dei maggiori prezzi in adempimento alle direttive della L. 106/2021 art. 1 septies e del Decreto Ministeriale Infrastrutture 11.11.2021, la Legge 30.12.2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399, l'art 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022 e secondo la quantificazione resa dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;

DARE ATTO che quota parte della somma riconosciuta come compensazione – pari ad € **881,74** - trova copertura finanziaria al Capitolo 7617/R del Bilancio 2022;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che la Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonino SCIUTTERI;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II^ Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO