



Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
Edilizia Metropolitana

OGGETTO: PROGETTO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEI COMUNI DI MESSINA SUD E TAORMINA DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IMPRESA: **GIOSA S.R.L.** - con sede in Via Catania civ. 164 – 98124 Messina (ME) partita IVA 03524570839, indirizzo PEC: giosa.srl@pec.it

C.U.P.	COD.EDIFICIO	COMUNE	ISTITUTO SCOLASTICO	IMPORTO
B42G19000670001	830481246	Messina	I.T.N. "CAIO DUILIO"	10.000,00
B42G19000570001	830483327	Messina	I.T.A. "P. CUPPARI"	10.000,00
B42G19000540001	830480829	Messina	L.STATALE "AINIS"	10.000,00
B42G19000580001	830483274	Messina	I.T.T. "VERONA TRENTO"	10.000,00
B42G19000640001	830480901	Messina	I.T.E. e L.S. "S. QUASIMODO"	10.000,00
B42G19000650001	830483176	Messina	C.A.T. "G. MINUTOLI"	10.000,00
B42G19000660001	830973170	Taormina	I.T.A.F.M.T. e I.P.S.E.O.A. "S. PUGLIATTI"	10.000,00
			TOTALE EURO	70.000,00

Codice Identificativo Gara: **8586185801**

CONTRATTO: Trattativa mercato elettronico MEPA n. 1569079 del 08.01.2021 rubricato nel registrato acquisti MEPA in data 23.02.2021 al N. 50.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

(art. 14 comma 1 lettera e) di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07.03 2018)

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto è stato redatto, in data 16.11.2020 dall' Arch. Caterina MARINO, dipendente della Città Metropolitana di Messina, approvato in linea tecnica, dal Responsabile del Procedimento Geom. Antonino MICELI, con parere n. 95/2020 del 16.11.2020, validato dallo stesso R.U.P., con verbale di validazione del 16.11.2020, e successivamente approvato in via amministrativa con Determina Dirigenziale n. 3 del 07.01.2021 per l'importo complessivo di € 70.000,00 così ripartito, così suddiviso:

A Importo del servizio

Importo soggetto a ribasso d'asta	€	56.052,93	€	56.052,93
Oneri per la sicurezza	€	1.786,71		
Importo del servizio	€	54.266,22		

B Somme a disposizione dell'Amm.ne

- I.V.A. 22%	€	12.331,64		
- Ass.ne e incentivi, artt. 24 e 113 D. Lgs.vo n. 50/2016	€	1.121,06		
- Contributo ANAC	€	-		
- Oneri conferimento a discarica	€	494,37		
- Imprevisti (IVA compresa) in arrotondamento	€	-		
Totale somme a disposizione	€	13.947,07	€	13.947,07

IMPORTO COMPLESSIVO**€ 70.000,00****Approvazione e finanziamento del progetto principale:**

La Città Metropolitana di Messina con Determina Dirigenziale n. 3 del 07.01.2021, ha provveduto all'approvazione del progetto per l'importo complessivo di € 70.000,00. Con il Decreto MIUR n. 2 del 08/01/2020 è stata approvata la graduatoria degli enti locali ammessi al finanziamento, pertanto il progetto è finanziato con le risorse assegnate dal MIUR, necessarie per l'esecuzione dei predetti interventi di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici, e quindi iscritte al bilancio di previsione corrente dell'Ente al Cap. 7682/2021 per Fondi per progettazione indagini e studi edifici provinciali;

Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione del contratto e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte dal Geom. Antonino MICELI, incaricato delle funzioni dall'Ente.

Il servizio venne diretto per tutta la loro durata dalla sottoscritta Arch. Caterina MARINO, così come la funzione di coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione.

Assuntore del servizio: Con Determina Dirigenziale n. 3 del 07.01.2021 il servizio è stato affidati all'impresa **GIOSA S.R.L.** - con sede in Via Catania civ. 164 – 98124 Messina (ME), per l'importo di €. 55.374,60 al netto del ribasso d'asta pari ad € 1,25%. Approvato, anche, con la stessa D.D. n. 3 il quadro economico e di seguito riportato:

A Importi

Importo del servizio	€	56.052,93	
Oneri per la sicurezza	€	1.786,71	
Importo del servizio soggetto a ribasso d'asta	€	54.266,22	
Deduzione del ribasso d'asta del 1,25%	€	678,33	
Importo del servizio al netto esclusa sicurezza	€	53.587,89	
Oneri per la sicurezza	€	1.786,71	
Importo netto del servizio	€	55.374,60	€ 55.374,60

B Somme a disposizione dell'Amm.ne

- I.V.A. sul servizio 22%	€	12.182,41	
- Ass.ne e incentivi, artt. 24 e 113 D. Lgs.vo n. 50/2016	€	1.121,06	
- Contributo ANAC	€	-	
- Oneri conferimento a discarica	€	494,37	
- Imprevisti (IVA compresa) in arrotondamento	€	827,56	
Totale somme a disposizione	€	14.625,40	€ 14.625,40
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 70.000,00

Contratto principale: In data 08.01.2021. è stato stipulato il contratto il cui affidamento è avvenuto tramite la Trattativa mercato elettronico MEPA n. 1569079 rubricato nel Registro acquisti MEPA il 23.02.2021 al N. 50, per l'importo netto di €. 55.374,60;

Spesa autorizzata per il servizio: La spesa autorizzata per il servizio al netto comprensiva degli oneri di sicurezza, risulta pari ad € 61.837,42 così distinte:

a) per il contratto principale	€	55.374,60
b) per il contratto suppletivo	€	0,00
Totale spesa autorizzata al netto	€	55.374,60

Avvio dell'esecuzione del contratto: in data 19.05.2021 è stata effettuata la consegna, come da verbale di avvio dell'esecuzione del contratto redatto e sottoscritto senza riserve da parte dell'Impresa, in pari data.

Tempo utile per la esecuzione del servizio e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione del servizio vennero stabiliti, dall'art. 16.1 del capitolato tecnico prestazionale, giorni 90 naturali consecutivi decorrenti da quanto contenuto dal verbale di

avvio dell'esecuzione del contratto del 19.05.2021.

Il termine utile per l'esecuzione del servizio scadeva pertanto il 17.08.2021, e secondo quanto contenuto dall'art. 20 dello stesso capitolato tecnico prestazionale venne stabilita una penale, in caso di ritardo per l'ultimazione dell'esecuzione del servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, pari ad euro 50,00 (cinquanta);

Sospensioni e riprese del servizio: l'esecuzione del servizio non subì sospensioni.

Proroghe concesse: Durante l'esecuzione del servizio non furono concesse proroghe.

Scadenza definitiva del tempo utile: In considerazione che non sono state effettuate né sospensioni né quantomeno proroghe, per effetto dell'avvio, la scadenza utile per l'ultimazione del servizio resta stabilita per il giorno 17.08.2021.

Ultimazione del servizio: il Direttore dell'esecuzione, con certificato del 18.08.2021, dichiarava ultimato il servizio medesimo in data 17.08.2021 e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore: Nel corso dell'appalto non avvennero danni di forza maggiore.

Verbalì di nuovi prezzi: Non furono convenuti verbalì di concordamento di nuovi prezzi.

Anticipazione in denaro: Non è stata richiesta/concessa alcuna anticipazione sul contratto.

Andamento del servizio: il servizio si è svolto in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto ed agli ordini e disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Variazioni apportate: Non sono state apportate variazioni di rilievo, rispetto al progetto posto a base di gara.

Ordini di servizio:

Durante il corso del servizio non sono stati effettuati ordini di servizio.

Stato finale: Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto in data 19.08.2021 e riporta le seguenti annotazioni:

Importo lordo del servizio compresa sicurezza	€ 56.052,93
A dedurre Oneri di sicurezza	€ 1.786,71
Importo del servizio soggetti a ribasso	€ 54.266,22
Il ribasso d'asta del 1,25% su € 54.266,22	€ 678,33
Importo del servizio al netto del ribasso d'asta	€ 53.587,89
Importo oneri di sicurezza	€ 1.786,71
Importo totale del servizio al netto	€ 55.374,60
Importo netto totale del servizio	€ 55.374,60
- A dedurre gli acconti corrisposti alla Ditta	€ 0,00
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 55.374,60

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per il servizio € 55.374,60
- Importo netto del servizio eseguito, risultante dallo stato finale € 55.374,60
con una differenza spesa pari a € 0,00.

Assicurazione degli operai: L'Impresa ha provveduto agli adempimenti assicurativi e preventivi presso i seguenti enti: **INAIL** sede di Messina con codice n. 20338381 - **INPS** sede di Messina con matricola n. 4810543436.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa: Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei

mandati di pagamento relativi al servizio in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Infortuni in corso del servizio: Durante il corso del servizio non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali: Il Responsabile del procedimento ha richiesto agli Enti Assicurativi e Previdenziali se l'Impresa esecutrice del contratto di cui trattasi avesse ottemperato agli obblighi di legge e se risultassero eventuali controversie sul servizio, con esito positivo.

Riserve dell'Impresa: L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Messina lì, 14.09.2021

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Arch. Caterina MARINO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Caterina Marino', written in a cursive style.