



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1324 del 18/10/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1209 del 31/10/2022

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "Masterplan per il Mezzogiorno - Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina - Progetto dei "Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulla stradaprovinciale n° 115 Tripiciana".

CUP: B27H17000620001

CIG: 8777430460

IMPRESA: DUINO ALBERTO GIUSEPPE

Approvazione QTE rimodulato per inserimento compensazione prezzi materiali.

Liquidazione certificato n°1/bis per compensazione prezzi al 1° SAL

LA DIRIGENTE REGGENTE RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con Decreto Sindacale n° 73 del 13.04.2022 è stato conferito l'incarico di reggenza temporanea della III Direzione "Viabilità Metropolitana" alla sottoscritta Ing. Anna CHIOFALO;
- **CHE** con Delibera CIPE n. 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020", Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** le risorse assegnate con la delibera di cui sopra hanno consentito a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie di dare avvio alle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n° 908 del 19.09.2017 è stato conferito l'incarico di RUP per il progetto in oggetto all'ing. Anna Chiofalo;
- **CHE** il "Progetto dei "Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulla strada provinciale n° 115 Tripiciana", è stato redatto dall'ing. Antonino Sciutteri e dai geom. Roberto Coppola, Michele Quarto e Onofrio Trimarchi in data 25.06.2018 e che è stato aggiornato al D.P.C.M. 26.04.2020 "Emergenza Covid-19" in data 14.07.2020 per l'importo complessivo di € 1.300.00,00 di cui € 998.942,93 per lavori a b. a. € 41.942,93 quali oneri irriducibili per i costi della sicurezza, ed € 301.057,07 per somme a disposizione dell'amministrazione, è stato approvato in linea tecnica con parere n.38 del 20/07/2020 ed in linea amministrativa con Determina Dirigenziale n. 546 del 01.06.2021 divenuta esecutiva nei modi e termini di legge;

CONSIDERATO:

- **CHE** con verbale di gara del 29.07.2021 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa "DUINO ALBERTO GIUSEPPE" con sede legale in Baragiano Scalo (PZ) via Serro del Mulino n° 39- P.I.: 01127120762 con il ribasso del 37,6247% sull'importo a base d'asta;
- **CHE** a seguito della gara è stato rimodulato il quadro economico di progetto ottenendo il seguente Q.T.E. post-gara:

A-IMPORTO LAVORI:

1)-Importo lordo da assoggettare al ribasso d'asta	€	957 000,00	
2)-A detrarre il ribasso d'asta del 37,6247%	€	360 068,38	
			Importo netto ribassato
	€	596 931,62	
3)- Costi oneri della sicurezza non soggetta al ribasso d'asta	€	41 942,93	
			Importo netto contrattuale
	€	638 874,55	

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1)-IVA 22%	€	140 552,40	
2)-Spese pubblicità	€	10 000,00	
3)- Per contributo A.V.C.P.	€	375,00	
4) - Oneri conferimento in discarica	€	35 000,00	
5)-Incentivo Funzioni tecniche (art.113 D.Lgs 50/2016	€	19 978,86	
6)- Indagini di laboratorio	€	4 000,00	
7)-Spese per assicurazione obbligatoria	€	998,94	
8)-Imprevisti	€	10 936,83	
Sommano a disposizione	€	221 842,03	€ 221 842,03
			IMPORTO TOTALE NETTO DELLA PERIZIA
			€ 860 716,58

C-ECONOMIE:

1)-Per ribasso d'asta	€	360 068,38	
2)-IVA sul ribasso d'asta	€	79 215,04	
Sommano le economie	€	439 283,42	€ 439 283,42
			IMPORTO TOTALE PERIZIA
			€ 1 300 000,00

- **CHE** il relativo contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 19.11.2021, al n. 14588 di repertorio, per un importo complessivo di € 638.874,55 di cui € 596.931,62 al netto del ribasso del 37,6247% ed € 41.942,93 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- **CHE** i lavori vennero consegnati in data 15.09.2021 e sono tutt'ora in corso;
- **CHE** è stato redatto il Certificato di Pagamento n° 2 in data 06.06.2022 dal Direttore dei Lavori, Ing Antonino SCIUTTERI, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari a € 170.681,34 (centosettantamilaquattrocentoottantuno/34) risultando un saldo all'Impresa di € 135.690,00 (centotrentacinquemilaseicentonovanta/00);

CONSIDERATO CHE :

- Allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione il Legislatore ha approvato il testo del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";
- La Regione Siciliana con Decreto n° 17/GAB del 29.06.2022 ha adottato, ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 12.07.2011, n° 12 e dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31.01.2012, n° 13, il "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022;
- Che il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento prezzi dei materiali impiegati nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto;
- Che sull'importo determinato dal Direttore dei Lavori deve essere applicata l'IVA in ragione del 22%;

RILEVATO che le somme determinate dal D.L. trovano copertura dalle economie del Q.T.E. POST GARA limitatamente all'importo di € 5.468,42 ossia il 50 % delle somme inizialmente previste per "Imprevisti" mentre la restante somma trova copertura dalle economie da ribasso d'asta contrattuale;

CONSIDERATO che per rendere disponibile la quota parte previste per "Imprevisti" e la quota parte di economie da ribasso d'asta occorre rimodulare il Q.T.E. come sotto riportato:

A-IMPORTO LAVORI:			
1)-Importo lordo da assoggettare al ribasso d'asta		€	957 000,00
2)-A detrarre il ribasso d'asta del 37,6247%		€	360 068,38
	Importo netto ribassato	€	596 931,62
3)- Costi oneri della sicurezza non soggetta al ribasso d'asta		€	41 942,93
	Importo netto contrattuale	€	638 874,55
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
1)-IVA 22%		€	140 552,40
2)-Spese pubblicità		€	10 000,00
3)- Per contributo A.V.C.P.		€	375,00
4) - Oneri conferimento in discarica		€	35 000,00
5)-Incentivo Funzioni tecniche (art.113 D.Lgs 50/2016		€	19 978,86
6)- Indagini di laboratorio		€	4 000,00
7)-Spese per assicurazione obbligatoria		€	998,94
8)-Imprevisti		€	5 468,41
9)-Per compensazione prezzi D.L. 50/22 compreso IVA		€	444 751,84
Sommano a disposizione		€	661 125,45
IMPORTO COMPLESSIVO		€	1 300 000,00
	IMPORTO TOTALE	€	1 300 000,00

VISTO il Certificato di Pagamento n° 1 in data 06/06/2022 cui corrisponde una rata di acconto di € 135.690,00 (*centotrentacinquemilaseicentonovanta/00*);

VISTO il Calcolo Compensazione Prezzi denominato "S.A.L. n°1/bis" predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino SCIUTTERI in data 01.09.2022 per l'importo di € 111.924,86 oltre IVA 22%;

VISTA la nota n° 16279 del 19.05.2022 emessa dall'Agenzia della Coesione Territoriale con la quale è stato affermato che le economie da ribasso d'asta sono disponibili per il pagamento delle compensazioni per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione;

VISTI :

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012

DETERMINA

PRENDERE ATTO, per le ragioni indicate in premessa, del Calcolo Compensazione Aumento Prezzi denominato "S.A.L. n°1/bis" predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino Scutteri in data 01/09/2022 per l'importo di € 111.924,86 oltre IVA 22%;

APPROVARE il Q.T.E. rimodulato con l'inserimento delle somme per la compensazione dell'aumento dei prezzi, ai sensi del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50, per un importo complessivo di € 1.300.000,00 di cui € 638.874,55 per lavori al netto, comprensivi di € 41.942,93 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 661.125,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente schema:

A-IMPORTO LAVORI:			
1)-Importo lordo da assoggettare al ribasso d'asta		€	957 000,00
2)-A detrarre il ribasso d'asta del 37,6247%		€	360 068,38
	Importo netto ribassato	€	596 931,62
3)- Costi oneri della sicurezza non soggetta al ribasso d'asta		€	41 942,93
	Importo netto contrattuale	€	638 874,55
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
1)-IVA 22%		€	140 552,40
2)-Spese pubblicità		€	10 000,00
3)- Per contributo A.V.C.P.		€	375,00
4) - Oneri conferimento in discarica		€	35 000,00
5)-Incentivo Funzioni tecniche (art.113 D.Lgs 50/2016		€	19 978,86
6)- Indagini di laboratorio		€	4 000,00
7)-Spese per assicurazione obbligatoria		€	998,94
8)-Imprevisti		€	5 468,41
9)-Per compensazione prezzi D.L. 50/22 compreso IVA		€	444 751,84
Sommano a disposizione		€	661 125,45
IMPORTO COMPLESSIVO		€	1 300 000,00
	IMPORTO TOTALE	€	1 300 000,00

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	8777430460	CUP	B27H17000620001		
Creditore	DUINO ALBERTO GIUSEPPE						
Causale	Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulla strada provinciale n. 115 Tripiciana						
Modalità Finanz.	Bilancio 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€ 439.283,42				

IMPUTARE la spesa di € 439.283,42 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		7617		439.283,42

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	439.283,42

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente;

LIQUIDARE la complessiva somma di € 136.548,33, di cui € 24.623,47 per I.V.A. 22%, prelevando € 5.468,42 già impegnate pari al 50 % delle somme inizialmente previste per "Imprevisti" ed € 131.079,91 dall'impegno di cui alla presente determinazione, all'Impresa "DUINO ALBERTO GIUSEPPE" a compensazione dei maggiori prezzi in adempimento alle direttive della L. 106/2021 art. 1 septies e del Decreto Ministeriale Infrastrutture 11.11.2021, la Legge 30.12.2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399, l'art 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022 e secondo la quantificazione resa dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino Scutteri in data 01/09/2022;

DARE ATTO ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO che quota parte della somma riconosciuta come compensazione – pari ad € 5.468,42 la somma trova copertura finanziaria al Capitolo 7617 del Bilancio 2022;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che la Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Chiofalo;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II^ Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

LA DIRIGENTE REGGENTE
(Ing. Anna CHIOFALO)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

LA DIRIGENTE REGGENTE
(Ing. Anna CHIOFALO)