



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 1403 del 28/10/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1284 del 08/11/2022

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

**OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA** " Masterplan per il Mezzogiorno – "Lavori ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS.PP. 64 e 65 nei Comuni di Pace del Mela e Gualtieri Sicaminò, S. Filippo del Mela e Santa Lucia del Mela per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la litoranea di Milazzo – Portorosa - Marinello"  
- CUP: B57H17000610001 – CIG: 8781612F75

**IMPRESA : NEW ENERGY GROUP S.r.l.**

**Approvazione Q.T.E. rimodulato per inserimento importo compensazione prezzi materiali S.A.L. n° 3 bis e sequenti**

## LA DIRIGENTE REGGENTE

### PREMESSO:

- **CHE** con Decreto Sindacale n° 255 del 24.10.2022 è stato conferito l'incarico di reggenza temporanea della III Direzione "Viabilità Metropolitana" alla sottoscritta Ing. Anna CHIOFALO;
- **CHE** con delibera CIPE n°26 del 10.08.2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020", Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** le risorse assegnate con la delibera di cui sopra hanno consentito a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie di dare avvio alle attività necessarie all'attuazione degli interventi
- **CHE** tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- **CHE** il progetto in argomento è stato redatto in data 08.10.2018 dall'Ing. Anna CHIOFALO e dai Geomm. Mario LUCCHESI, Sergio CASTORINA e Filadelfo MAGNO, dipendenti della Città Metropolitana di Messina per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 788.650,00 per lavori comprensivi di opere di sicurezza (€ 41.565,00) non soggette al ribasso d'asta;

### CONSIDERATO:

- **CHE** con verbale di gara del 15.07.2021 è stata proposta l'aggiudicazione alla ditta **NEW ENERGY GROUP S.r.l.** con sede legale in Agrigento – Via c.da S. Biagio s.n. – P.I.: 02297570844 con ribasso del 37,9921 % ;

- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 25.11.2021, al n° 14592 di Repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 504.816,72 di cui € 463.251,72 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 37,9921 % ed € 41.564,00 per costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta;
- **CHE** i lavori vennero consegnati in data 30.03.2022 e sono tuttora in corso;
- **CHE** è stato redatto il Certificato di Pagamento n° 3 in data 17.10.2022 dal Direttore dei Lavori, Ing. Anna CHIOFALO, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari a € 456.467,86 (*quattrocentocinquantesimilaquattrocentosessantasette/86*) risultando un saldo all'Impresa di € 241.900,00 (*duecentoquarantunomilanovecento/00*);

**CONSIDERATO CHE :**

- Allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione il Legislatore ha approvato il testo del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50, recante le *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*;
- La Regione Siciliana con Decreto n° 17/GAB del 29.06.2022 ha adottato, ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 12.07.2011, n°. 12 e dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31.01.2012, n° 13, il *"Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022 ;*
- In data 08.09.2022 è stato emesso il Certificato di Pagamento n° 2 bis per il pagamento della compensazione dei prezzi ai sensi del D.L. n° 50/2022, relativamente a quanto allibrato dal 01.01.2022 al 31.07.2022 ;
- Che il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento dei prezzi impiegati nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto allibrati dal 01.08.2022 di cui al 2° S.A.L.;
- Che con Determinazione Dirigenziale n° 1088 del 05.09.2022, al fine di pagare le compensazioni derivanti dal Certificato di Pagamento n° 2 bis è stato rimodulato il Q.T.E. come sotto riportato:

**A) LAVORI:**

1)	Da assoggettare al ribasso d'asta	= €	747.085,00		
	A detrarre il ribasso d'asta del 37,9921 %	= €	<u>283.833,28</u>		
	Restano netti	€	463.251,72		
2)	Somme irriducibili per la sicurezza:	= €	<u>41.565,00</u>		
	<b>Totale Lavori</b>	<b>€</b>	<b>504.816,72</b>	<b>€</b>	<b>504.816,72</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

1)	– Per I.V.A. 22 %	= €	111.059,68		
2)	– Per spese tecniche	= €	15.773,00		
3)	– Oneri di conferimento a discarica compreso IVA	= €	7.197,82		
4)	– Spese accertamenti laboratorio e verifiche tecniche	= €	8.000,00		
5)	– Per versamento ANAC	= €	375,00		
6)	– Per Polizze Assicurative dipendenti	= €	5.000,00		
7)	– Per Imprevisti e arrotondamento	= €	750,59		
8)	– Per Compensazione prezzi D.L. 50/22 compreso IVA	= €	<u>35.148,72</u>		
	SOMMANO a disposizione	= €	<b>183.304,81</b>	<b>€</b>	<b>183.304,81</b>
	<b>IMPORTO NETTO PROGETTO</b>			<b>€</b>	<b>688.121,53</b>

**C) ECONOMIE RESIDUE:**

1)	– Per RIBASSO D'ASTA rimanente al netto della compensazione prezzi D.L. 50/2022	= €	249.435,15		
2)	– Per IVA sul ribasso d'asta contrattuale del 37,9921 %	= €	<u>62.443,32</u>		
	SOMMANO LE ECONOMIE	= €	<b>311.878,47</b>	<b>€</b>	<b>311.878,47</b>
	<b>IMPORTO FINANZIAMENTO PROGETTO</b>			<b>€</b>	<b>1.000.000,00</b>

**CONSIDERATO** che per rendere disponibili le ulteriori somme necessarie per il riconoscimento delle compensazioni fino alla fine dei lavori è necessario rimodulare ulteriormente il Q.T.E. utilizzando le economie residue di ribasso d'asta e rispettiva minore aliquota I.V.A. così come di seguito riportato :

**A) LAVORI:**

1)	Da assoggettare al ribasso d'asta	= €	747.085,00	
	A detrarre il ribasso d'asta del 37,9921 %	= €	<u>283.833,28</u>	
	Restano netti	€	463.251,72	
2)	Somme irriducibili per la sicurezza:	= €	<u>41.565,00</u>	
	<b>Totale Lavori</b>	<b>€</b>	<b>504.816,72</b>	<b>€ 504.816,72</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

1)	– Per I.V.A. 22 %	= €	111.059,68	
2)	– Per spese tecniche	= €	15.773,00	
3)	– Oneri di conferimento a discarica compreso IVA	= €	7.197,82	
4)	– Spese accertamenti laboratorio e verifiche tecniche	= €	8.000,00	
5)	– Per versamento ANAC	= €	375,00	
6)	– Per Polizze Assicurative dipendenti	= €	5.000,00	
7)	– Per 1° Compensazione prezzi D.L. 50/22 compr.IVA	= €	35.148,72	
8)	– Per 2° Compensazione prezzi D.L. 50/22 compr.IVA	= €	180.262,76	
9)	– Per Compensazione prezzi successivi S.A.L.	= €	<u>132.366,30</u>	
	SOMMANO a disposizione	= €	<b>495.183,28</b>	<b>€ 495.183,28</b>
	<b>IMPORTO FINANZIAMENTO PROGETTO</b>	<b>€</b>		<b>€ 1.000.000,00</b>

**VISTO** il Certificato di Pagamento n° 3 in data 17.10.2022 cui corrisponde una rata di acconto di € 241.900,00 (*duecentoquarantunomilanovecento/00*);

**VISTO** il **Calcolo Compensazione Prezzi** predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO in data 19.10.2022 ;

**VISTA** la nota n° 16279 del 19.05.2022 emessa dall'Agenzia della Coesione Territoriale con la quale è stato affermato che le economie da ribasso d'asta sono disponibili per il pagamento delle compensazioni per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione;

**VISTI:**

- **a)** il Decreto Legislativo n° 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n° 42/2009, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”*, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- **b)** il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *“allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011”*;
- **c)** l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 *“Impegno di spesa”*;

**TENUTO CONTO** che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico di bilancio;

**TENUTO CONTO** che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 7617 denominato *“Trasferimento da Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità”* del bilancio 2022, sufficientemente capiente;

**VISTI:**

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 Novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- il D.Lgs. n° 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n° 48/91 e n° 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n° 13 del 02.04.2019;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06.11.2012

#### DETERMINA

**PRENDERE ATTO**, per le ragioni indicate in premessa, del Calcolo Compensazione Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO in data 19.10.2022 ;

**APPROVARE il Q.T.E.** rimodulato inserendo gli imprevisti e tutte le economie residue da ribasso d'asta ed I.V.A., per fra fronte ai maggiori importi per il riconoscimento delle compensazioni maturate col S.A.L. n° 2 e con i successivi SS.AA.LL., ai sensi del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50, per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 504.816,72 per lavori al netto, comprensivi di € 41.565,00 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 495.183,28 per somme a disposizione dell'Amm/ne, secondo il seguente schema:

<b>A) LAVORI:</b>				
1)	Da assoggettare al ribasso d'asta	= €	747.085,00	
	A detrarre il ribasso d'asta del 37,9921 %	= €	283.833,28	
	Restano netti	€	463.251,72	
2)	Somme irriducibili per la sicurezza:	= €	41.565,00	
	<b>Totale Lavori</b>	<b>€</b>	<b>504.816,72</b>	<b>€ 504.816,72</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>				
1)	– Per I.V.A. 22 %	= €	111.059,68	
2)	– Per spese tecniche	= €	15.773,00	
3)	– Oneri di conferimento a discarica compreso IVA	= €	7.197,82	
4)	– Spese accertamenti laboratorio e verifiche tecniche	= €	8.000,00	
5)	– Per versamento ANAC	= €	375,00	
6)	– Per Polizze Assicurative dipendenti	= €	5.000,00	
7)	– Per 1° Compensazione prezzi D.L. 50/22 compr.IVA	= €	35.148,72	
8)	– Per 2° Compensazione prezzi D.L. 50/22 compr.IVA	= €	180.262,76	
9)	– Per Compensazione prezzi successivi S.A.L.	= €	132.366,30	
	<b>SOMMANO a disposizione</b>	<b>= €</b>	<b>495.183,28</b>	<b>€ 495.183,28</b>
	<b>IMPORTO FINANZIAMENTO PROGETTO</b>			<b>€ 1.000.000,00</b>

**IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	8781612F75	CUP	B57H17000610001		
Creditore	NEW ENERGY GROUP S.r.l.						
Causale	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA " Masterplan per il Mezzogiorno – "Lavori ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS.PP. 64 e 65 nei Comuni di Pace del Mela e Gualtieri Sicaminò, San Filippo del Mela e Santa Lucia del Mela per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la litoranea di Milazzo – Portorosa - Marinello"						

Modalità	Bilancio 2022		
Imp./Prenot.		Importo	€ 311.878,47

**IMPUTARE** la spesa di € 311.878,47 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		7617		€ 311.878,47

**ACCERTARE**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. N° 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	€ 311.878,47

**ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente;

**LIQUIDARE** la complessiva somma di € 180.262,76 per compensazione aumento prezzi all'Impresa "NEW ENERGY GROUP S.r.l." a compensazione dei maggiori prezzi in adempimento alle direttive della L. 106/2021 art. 1 septies e del Decreto Ministeriale Infrastrutture 11.11.2021, la Legge 30.12.2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399, l'art 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022 e secondo la quantificazione resa dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO col Certificato di Pagamento n° 3 bis;

**DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che la Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonino SCIUTTERI;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II<sup>a</sup> Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

**INSERIRE** il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

**LA DIRIGENTE REGGENTE**  
Ing. Anna CHIOFALO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

**LA DIRIGENTE REGGENTE**

*Ing. Anna CHIOFALO*