



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1454 del 07/11/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1340 del 17/11/2022

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: Masterplan per il Mezzogiorno-Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina-“Progetto dei “Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 138, 140 e 140bis nel territorio dei comuni di Piraino e Sant'Angelo di Brolo.”

CUP: B57H17000690001

CIG: 85587453CE

.Impresa: DUINO ALBERTO GIUSEPPE

Contratto: in data 31.03.2021, al n.14562 di repertorio

**PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME FINALE-APPROVAZIONE DEL Q.T.E.
DI PERIZIA RIMODULATO PER INSERIMENTO COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI-LIQUIDAZIONE
COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con Determina Dirigenziale n. 364 del 26/03/2018 il sottoscritto Dott. Biagio PRIVITERA è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;
- **CHE** con Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020”, Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** le risorse assegnate di cui sopra hanno consentito, a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- **CHE** il “Progetto dei Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 138, 140 e 140bis nel territorio dei comuni di Piraino e Sant'Angelo di Brolo”, è stato redatto dall'ing. Antonino Scutтери e dai geomm. Roberto Coppola, Ferdinando Pullella e Michele Quarto in data 13/08/2018 per l'importo complessivo di € 1.100.00,00 di cui € 837.500,00 per lavori a b.a. € 39.081,95 quali oneri irriducibili per i costi della sicurezza, ed € 223.418,05 per somme a disposizione dell'amministrazione, è stato approvato con parere n° 67 del 17/12/2018 ed in linea amministrativa con Determina Dirigenziale n. 1929 del 31/12/2018 divenuta esecutiva nei modi e termini di legge;

- **CHE** successivamente, in ottemperanza al documento denominato "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" di cui all'allegato 7 del D.P.C.M. 26.04.2020 e ripreso dall'allegato 13 del D.P.C.M. 17.05.2020, si è proceduto all'aggiornamento del presente progetto in cui sono stati inseriti, tra i costi per l'attuazione dei piani di sicurezza, i costi aggiuntivi per le procedure da adottare in cantiere per il contenimento del contagio derivante da SARS Co-V-2, sempre dell'importo complessivo di € 1.100.000,00;

CONSIDERATO:

- **CHE** la gara è stata celebrata il 28/12/2020 e con determinazione n° 1542 del 31.12.2020 è risultata aggiudicataria l'impresa "DUINO ALBERTO GIUSEPPE" con sede legale in Baragiano Scalo (PZ) via Serro del Mulino n° 39 con il ribasso del 36,6247% sull'importo a base d'asta per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 31.03.2021, al n.14562 di repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 569.850,09 di cui € 530.768,14 al netto del ribasso del 36,6247% ed € 39.081,95 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- **CHE** a seguito dell'aggiudicazione, il quadro economico post gara è stato così rimodulato:

A-IMPORTO LAVORI:

A.1-Importo lordo		€	876.581,95
A.2-Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso	€	24.110,52	
A.3-Importo per attuazione piano di sicurezza non soggetto a ribasso per aggiornamento al D.P.C.M. 26/04/2020 (COVID-19)	€	14.971,43	
Importo totale per attuazione piani di sicurezza	€	39.081,95	€ 39.081,95
Importo ribassabile			€ 837.500,00
-A detrarre il ribasso d'asta del 36,6247%			€ 306.731,86
Importo netto ribassato			€ 530.768,14
Oneri irriducibili per la sicurezza			€ 39.081,95
Importo netto contrattuale			€ 569.850,09

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1-IVA 22%	€	125.367,02	
B.2 - Per contributo A.N.A.C.	€	375,00	
B.3 - Oneri conferimento in discarica	€	8.000,00	
B.4 - Spese tecniche	€	17.531,64	
B.5 - Indagini di laboratorio a carico dell'Amministrazione	€	3.000,00	
B.6- Spese per assicurazione obbligatoria	€	876,58	
B.7- Imprevisti e arrotondamenti	€	786,80	
Sommano a disposizione	€	155.937,04	€ 155.937,04
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 725.787,13

C-ECONOMIE DI RIBASSO:

C1- Ribasso d'asta	€	306.731,86	
C2- I.V.A. su ribasso d'asta	€	67.481,01	
SOMMANO LE ECONOMIE DI RIBASSO	€	374.212,88	€ 374.212,88
IMPORTO TOTALE			€ 1.100.000,00

- **CHE** i lavori vennero consegnati in data 02.03.2021 per scadere dopo 365 giorni naturali e consecutivi (art.14 del CSA) e quindi entro il 01.03.2022;
- **CHE** durante il corso dei lavori sono stati redatti n° 2 Verbali di Concordamento Nuovi Prezzi per l'introduzione di n° 11 nuovi prezzi unitari non inseriti nel progetto principale;
- **CHE** le categorie e le relative classifiche rispetto al bando di gara non hanno subito variazioni e quindi le modifiche non sono sostanziali come definite dal comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
- **CHE** le variazioni riguardano elementi di dettaglio, ordinati dalla D.L. per migliorare la sicurezza stradale quali il miglioramento dello smaltimento acque meteoriche, con la realizzazione di un pozzetto, e miglioramento della segnaletica orizzontale;
- **CHE** le variazioni contrattuali in diminuzione sono dovute ai minori costi per la sicurezza relativi al cantiere in oggetto che, in ogni caso, erano conformi alle disposizioni del POS;
- **CHE** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, verificatosi nel 1° e 2° semestre dell'anno 2021 e nell'anno 2022, il Legislatore ha adottato il Decreto M.I.M.S.

11/11/2021 pubblicato in G.U. n° 279 del 23/11/2021 – All. 1, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399 - il D. L. 01/03/2022 n° 17, art. 25 - il D.L. 17/05/2022 n° 50, art. 26, prelevando una parte di detta compensazione dalle somme a disposizione;

- **CHE** i lavori hanno avuto termine il 01.03.2022, come risulta dal relativo verbale di fine lavori sottoscritto in data 01.03.2022 e quindi entro il tempo utile;
- **CHE** il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento prezzi dei materiali impiegati nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto;
- **CHE** sull'importo determinato dal Direttore dei Lavori deve essere applicata l'IVA in ragione del 22%;
- **CHE** per le motivazione di cui sopra la D.L., in data 25.08.2022, ha redatto una perizia di "Assestamento Somme Finale" ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed approvata ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018 con parere n. 46 del 25.08.2022 per un'importo complessivo di € 1.100.000,00 di cui € 563.587,35 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,6247%, comprensivi di € 33.043,14 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 433.204,47 per somme a disposizione dell'Amm/one ed € 103.208,18 di economie recuperate il cui Quadro Tecnico Economico risulta così composto:

A - A - LAVORI ESEGUITI

A.1) - Importo lavori al lordo compreso oneri di sicurezza	€	870 189,81
A.2) - Importo totale per attuazione piani di sicurezza	€	33 043,14
A.3) - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	837 146,67
A.4) - Ribasso contrattuale del 36,6247%	€	306 602,46
Importo lavori al netto ribasso contrattuale	€	530 544,21
Importo totale per attuazione piani di sicurezza(A.2)	€	33 043,14
Importo complessivo al netto	€	563 587,35

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) - IVA 22%	€	123 989,22
B.2) - Spese per contributo A.V.C.P.	€	375,00
B.3) - Spese per oneri conferimento discarica compreso IVA	€	7 972,21
B.4) - Spese tecniche	€	17 531,64
B.5) - Compensazione aumento prezzi per 1° semestre 2021(D.M. n.13/2021)inserite nel conteggio del 17/01/2022: Economie minori lavori (€ 353,33) + Economie minore sicurezza (€ 6.038,81) + Minori spese conferimento a discarica (€ 27,79)+ Indagini di laboratorio (€3.000,00)+Imprevisti e arrotondamenti (€ 786,80)+ Spese Assicurazione obbligatoria (€ 876,58)+ parte del ribasso d'asta (€ 63.621,53)	€	74 704,84
B.6) - Per I.V.A. sulla compensazione aumento prezzi per 1° semestre 2021(D.M. n.13/2021)inserite nel conteggio del 17/01/2022: da I.V.A. su ribasso d'asta	€	16 435,06
B.7) - Compensazione aumento prezzi per 2° semestre 2021(D.M. n.13/2021)inserite nel conteggio del 08/07/2022-da ribasso d'asta	€	37 515,51
B.8) - Per I.V.A. sulla compensazione aumento prezzi per 2° semestre 2021(D.M. n.13/2021)inserite nel conteggio del 08/07/2022: da I.V.A. su ribasso d'asta	€	8 253,41
B.9) - Compensazione aumento prezzi con SAL n° 3/bis (ai sensi dell'art. 26 D.L. 50 del 17/05/2022) del 22/08/2022-da ribasso d'asta	€	120 022,61
B.10) - Per I.V.A. sulla compensazione aumento prezzi con SAL n° 3/bis (ai sensi dell'art. 26 D.L. 50 del 17/05/2022) del 22/08/2022: da I.V.A. su ribasso d'asta	€	26 404,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	433 204,47
IMPORTO COMPLESSIVO DISPONIBILE	€	996 791,82

C - ECONOMIE

C.1) - Economie rimanenti da ribasso d'asta	€	85 442,81
C.2) - Economie rimanenti da I.V.A. su ribasso d'asta	€	17 765,37
SOMMANO LE ECONOMIE	€	103 208,18
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	1 100 000,00

Dare Atto che l'entità della perizia non ha comportato alcuna variazione della spesa complessiva originariamente prevista;

CONSIDERATO:

CHE i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

Visti:

- il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;
- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

VERIFICATA l'insussistenza del conflitto di interessi previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di "Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente;

PROPONE

PRENDERE ATTO della succitata Perizia di Assestamento Somme Finale redatta in data 25.08.2022 dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino Scutтери – per l'importo di € 563.587,35 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,6247%, comprensivi di € 33.043,14 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 433.204,47 per somme a disposizione dell'Amm/one ed € 103.208,18 di economie recuperate, approvata ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018 con parere n. 46 del 25.08.2022 in cui sono state inserite le quantificazioni rese dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino Scutтери in data 17/01/2022, 08/07/2022 e 22/08/2022;

APPROVARE il Quadro Tecnico Economico della Perizia di Assestamento Somme sotto riportato:

A - A - LAVORI ESEGUITI			
A.1) - Importo lavori al lordo compreso oneri di sicurezza	€	870 189,81	
A.2) - Importo totale per attuazione piani di sicurezza	€	33 043,14	
A.3) - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	837 146,67	
A.4) - Ribasso contrattuale del 36,6247%	€	306 602,46	
<i>Importo lavori al netto ribasso contrattuale</i>	€	530 544,21	
Importo totale per attuazione piani di sicurezza (A.2)	€	33 043,14	
Importo complessivo al netto	€	563 587,35	
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1) - IVA 22%	€	123 989,22	
B.2) - Spese per contributo A.V.C.P.	€	375,00	
B.3) - Spese per oneri conferimento discarica compreso IVA	€	7 972,21	
B.4) - Spese tecniche	€	17 531,64	
B.5) - Compensazione aumento prezzi per 1° semestre 2021 (D.M. n.13/2021) inserite nel conteggio del 17/01/2022: Economie minori lavori (€ 353,33) + Economie minore sicurezza (€ 6.038,81) + Minori spese conferimento a discarica (€ 27,79) + Indagini di laboratorio (€3.000,00) + Imprevisti e arrotondamenti (€ 786,80) + Spese Assicurazione obbligatoria (€ 876,58) + parte del ribasso d'asta (€ 63.621,53)	€	74 704,84	
B.6) - Per I.V.A. sulla compensazione aumento prezzi per 1° semestre 2021 (D.M. n.13/2021) inserite nel conteggio del 17/01/2022: da I.V.A. su ribasso d'asta	€	16 435,06	
B.7) - Compensazione aumento prezzi per 2° semestre 2021 (D.M. n.13/2021) inserite nel conteggio del 08/07/2022: da ribasso d'asta	€	37 515,51	
B.8) - Per I.V.A. sulla compensazione aumento prezzi per 2° semestre 2021 (D.M. n.13/2021) inserite nel conteggio del 08/07/2022: da I.V.A. su ribasso d'asta	€	8 253,41	
B.9) - Compensazione aumento prezzi con SAL n° 3/bis (ai sensi dell'art. 26 D.L. 50 del 17/05/2022) del 22/08/2022: da ribasso d'asta	€	120 022,61	
B.10) - Per I.V.A. sulla compensazione aumento prezzi con SAL n° 3/bis (ai sensi dell'art. 26 D.L. 50 del 17/05/2022) del 22/08/2022: da I.V.A. su ribasso d'asta	€	26 404,97	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	433 204,47	€ 433 204,47
IMPORTO COMPLESSIVO DISPONIBILE			€ 996 791,82
C - ECONOMIE			
C.1) - Economie rimanenti da ribasso d'asta	€	85 442,81	
C.2) - Economie rimanenti da I.V.A. su ribasso d'asta	€	17 765,37	
SOMMANO LE ECONOMIE	€	103 208,18	€ 103 208,18
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			€ 1 100 000,00

DARE ATTO che la somma trova copertura finanziaria al Capitolo 7617 del Bilancio 2022;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Biagio Privitera;

DARE ATTO:

- di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge N°190 del 06.11.2012;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL R.U.P.

(Dott. Biagio PRIVITERA)

LA DIRIGENTE F.F.

Vista la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

PRENDERE ATTO della succitata Perizia di Assestamento Somme Finale redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino Scutтери, in data 28.04.2022 per l'importo di € 563.587,35 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,6247%, comprensivi di € 33.043,14 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 433.204,47 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed € 103.208,18 di economie recuperate, approvata ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018 con parere n. 46 del 25.08.2022;

APPROVARE il Quadro Tecnico Economico della Perizia di Assestamento Somme sotto riportato:

A - A - LAVORI ESEGUITI

A.1) - Importo lavori al lordo compreso oneri di sicurezza	€	870 189,81
A.2) - Importo totale per attuazione piani di sicurezza	€	33 043,14
A.3) - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	837 146,67
A.4) - Ribasso contrattuale del 36,6247%	€	306 602,46
Importo lavori al netto ribasso contrattuale	€	530 544,21
Importo totale per attuazione piani di sicurezza(A.2)	€	33 043,14
Importo complessivo al netto	€	563 587,35

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) - IVA 22%	€	123 989,22
B.2) - Spese per contributo A.V.C.P.	€	375,00
B.3) - Spese per oneri conferimento discarica compreso IVA	€	7 972,21
B.4) - Spese tecniche	€	17 531,64
B.5) - Compensazione aumento prezzi per 1° semestre 2021(D.M. n.13/2021)inserite nel conteggio del 17/01/2022: Economie minori lavori (€ 353,33) + Economie minore sicurezza (€ 6.038,81) + Minori spese conferimento a discarica (€ 27,79)+ Indagini di laboratorio (€3.000,00)+Imprevisti e arrotondamenti (€ 786,80)+ Spese Assicurazione obbligatoria (€ 876,58)+ parte del ribasso d'asta (€ 63.621,53)	€	74 704,84
B.6) - Per I.V.A. sulla compensazione aumento prezzi per 1° semestre 2021(D.M. n.13/2021)inserite nel conteggio del 17/01/2022: da I.V.A. su ribasso d'asta	€	16 435,06
B.7) - Compensazione aumento prezzi per 2° semestre 2021(D.M. n.13/2021)inserite nel conteggio del 08/07/2022-da ribasso d'asta	€	37 515,51
B.8) - Per I.V.A. sulla compensazione aumento prezzi per 2° semestre 2021(D.M. n.13/2021)inserite nel conteggio del 08/07/2022: da I.V.A. su ribasso d'asta	€	8 253,41
B.9) - Compensazione aumento prezzi con SAL n° 3/bis (ai sensi dell'art. 26 D.L. 50 del 17/05/2022) del 22/08/2022-da ribasso d'asta	€	120 022,61
B.10) - Per I.V.A. sulla compensazione aumento prezzi con SAL n° 3/bis (ai sensi dell'art. 26 D.L. 50 del 17/05/2022) del 22/08/2022: da I.V.A. su ribasso d'asta	€	26 404,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	433 204,47
IMPORTO COMPLESSIVO DISPONIBILE	€	433 204,47
	€	996 791,82

C - ECONOMIE

C.1) - Economie rimanenti da ribasso d'asta	€	85 442,81
C.2) - Economie rimanenti da I.V.A. su ribasso d'asta	€	17 765,37
SOMMANO LE ECONOMIE	€	103 208,18
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	1 100 000,00

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	85587453CE	CUP	B57H17000690001		
Creditore	DUINO ALBERTO GIUSEPPE						
Causale	Lavori per il consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS. PP. 138, 140 e 140bis nel territorio dei comuni di Piraino e S. Angelo di Brolo.						
Modalità Finanz.	Bilancio 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€ 271.004,69				

IMPUTARE la spesa di € 271.004,69 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		7617		271.004,69

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	271.004,69

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente;

DARE ATTO ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

LIQUIDARE all'Impresa "DUINO ALBERTO GIUSEPPE" a compensazione dei maggiori prezzi in adempimento alle direttive della L. 106/2021 art. 1 septies e del Decreto Ministeriale Infrastrutture 11.11.2021, la Legge 30.12.2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399, l'art 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022 e secondo le quantificazioni rese dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonino Scutteri, in data 17/01/2022, 08/07/2022 e 22/08/2022 la complessiva somma di € 283.336,40 prelevata sia dalle somme a disposizione che dalle economie sui lavori, di cui € 271.004,69 da impegnare, come indicato nella presente determinazione;

DARE ATTO che la somma trova copertura finanziaria al Capitolo 7617 del Bilancio 2022;

DATO ATTO che l'entità della perizia non comporta alcuna variazione della spesa complessiva originariamente prevista;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Biagio Privitera;

DARE ATTO:

- di avere preso visione del “Codice di Comportamento” e che non sussiste conflitto di interesse di cui alla Legge N° 190 del 6/11/2012;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Ing. Anna CHIOFALO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Ing. Anna CHIOFALO