



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1559 del 17/11/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1386 del 22/11/2022

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA
SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Secondo Ufficio Viabilità (dal comune di Furci Siculo al comune di Gaggi) - ANNUALITA' 2020 – COD. 03595.19.ME” - CUP: **B87H18004380001** - CIG: **8493831314** - **APPROVAZIONE Q.T.E. RIMODULATO ED IMPEGNO PER RICONOSCIMENTO A SALDO IMPORTO COMPENSAZIONE AUMENTO COSTI MATERIALI.**

Il R.U.P. e Responsabile del Servizio
Delegato Funzioni Dirigenziali

PREMESSO:

- **CHE** con D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane”, sono state individuate le risorse da ripartire tra le province e le città metropolitane, sulla base del programma quinquennale 2019-2023;
- **CHE** le risorse assegnate con il Decreto, di cui sopra, per l'annualità 2020 e seguenti sono pari ad € 4.688.220,84 e consentono alla Città Metropolitana di Messina di beneficiare dell'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** con determina dirigenziale n° 743 del 10.09.2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Ing. Giovanni LENTINI;
- **CHE** con determinazione a contrarre n. 1034 del 10/11/2020 è stato approvato il progetto esecutivo e lo schema della lettera d'invito e disciplinare di gara relativi all'appalto in oggetto e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **CHE** con determinazione dirigenziale n° 1441 del 30/12/2020, si è proceduto all'aggiudicazione efficace dell'appalto all'impresa AMELIA S.r.l. con sede in Corso Vittorio Veneto, n° 51, 92026 - FAVARA (AG), che ha offerto un ribasso del 43,109% con un importo contrattuale di € 426.186,37 secondo il seguente Q.T.E. post gara:

| QTE GARA | | |
|--|--|---------------------|
| A) LAVORI | | |
| 1) | a base d'asta | 705.394,45 + |
| 2) | per oneri irriducibili per la sicurezza | 24.880,41 + |
| 3) | per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta | 0,00 + |
| 4) | deduzione del ribasso d'asta del 43,109% sulla voce A1) | 304.088,49 - |
| 5) | Importo netto dei lavori | 426.186,37 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| 01) | I. V. A. (22% di A5) | € 93.761,00 |
| 02) | Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%) | € 14.605,50 |
| 03) | Oneri di conferimento in discarica | € 25.000,00 |
| 04) | Imprevisti e arrotondamento | € 6.684,17 |
| 05) | Per contributo A.V.C.P. | € 375,00 |
| | Sommano a disposizione | € 140.425,67 |
| | Importo netto complessivo | € 566.612,03 |
| C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto | | |
| 09) | detrazione del ribasso d'asta del 31,914 % sull'importo a base di gara | € 304.088,49 |
| 10) | I.V.A. sul ribasso d'asta al 22% | € 66.899,47 |
| | | € 370.987,96 |
| | Importo complessivo A) +B) +C) = | € 937.600,00 |

- **CHE** il contratto è stato stipulato in data 29.04.2021 al n° di repertorio 14567 per l'importo di € 426.186,37 di cui € 24.880,41 per oneri per la sicurezza, ed è stato registrato a Messina in data 29.04.2021 al n° 6760 Serie 1T;
- **CHE** la consegna dei lavori è avvenuta in data 01.03.2021;
- **CHE** l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 28.02.2022;
- **CHE** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, verificatosi nel 1° semestre dell'anno 2021, il Legislatore ha adottato il Decreto M.I.M.S. 11/11/2021 pubblicato in G.U. n° 279 del 23/11/2021 – All. 1, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399 - il D. L. 01/03/2022 n° 17, art. 25 - il D.L. 17/05/2022 n° 50, art. 26;
- **CHE** in data 6 dicembre 2021 con nota prot. 41171 e con nota n° 16585 del 23/05/2022, l'impresa AMELIA s.r.l. ha inoltrato istanze per la compensazione di alcuni materiali utilizzati durante l'appalto;
- **CHE** il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento prezzi di alcuni materiali impiegati per l'appalto;
- **CHE** sull'importo determinato dal Direttore dei Lavori deve essere applicata l'IVA in ragione del 22%;
- **CHE** con D.D. n° 776 del 15.07.2022 è stata impegnata una somma in acconto pari ad €. 78.873,12, oltre ad €. € 11.156,55 da prelevare dall'impegno precedente di cui alla D.D. 1464 del 07.12.2021;

- **CHE** occorre impegnare, ai fini del riconoscimento del caro materiali dovuto alla compensazione dell'aumento prezzi di alcuni materiali impiegati per l'appalto, la somma residua a saldo pari ad € 19.806,53 di cui € 16.234,86 residuo da pagare, ed € 3.571,67 per I.V.A. al 22%;

RILEVATO che le somme determinate dal D.L. trovano copertura dalle economie del Q.T.E. finale sopra riportato e determinato in occasione della redazione della D.D. n° 776 del 15.07.2022;

VISTO il Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Pinto;

VISTI:

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- la Legge 106/2021 art. 1 septies
- la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399
- il Decreto Legge 01/03/2022 n° 17, art. 25
- Il Decreto Legge n° 50 del 17/05/2022, art. 26
- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;


VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente;

DETERMINA

PRENDERE ATTO, per le ragioni sopra indicate del Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Pinto;

APPROVARE il Q.T.E. rimodulato con l'inserimento delle somme dovute all'impresa, ex art. 1-septies L. 106/2021 per la compensazione dell'aumento dei prezzi di alcuni materiali di costruzione, per un importo complessivo di € 937.600,00 di cui € 537.339,08 per lavori al netto, comprensivi di € 15.904,32 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 262.735,24 per somme a disposizione dell'amministrazione, ed € 137.525,68 per economie, secondo il seguente schema:



| QTE RIMODULATO A SALDO RICONOSCIMENTO CARO MATERIALI | | |
|---|---|---------------------|
| A) LAVORI | | |
| 1) | a base d'asta | 916.550,53 + |
| 2) | per oneri irriducibili per la sicurezza | 15.904,32 + |
| 3) | per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta | 0,00 + |
| 4) | deduzione del ribasso d'asta del 43,109% sulla voce A1) | 395.115,77 - |
| 5) | TOTALE LAVORI Importo netto dei lavori | 537.339,08 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| 01) | I. V. A. (22% di A5) | € 118.214,60 |
| 02) | Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3) | € 18.742,25 |
| 03) | Oneri di conferimento in discarica | € 15.567,20 |
| 04) | Per riconoscimento compensazione caro materiali | € 109.836,19 |
| 05) | Per contributo A.V.C.P. | € 375,00 |
| | Sommano a disposizione | € 262.735,24 |
| | Importo netto complessivo | € 800.074,32 |
| C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto e dei lavori | | |
| 01) | Ribasso d'asta residuo del 43,109 % sull'importo a base di gara | € 112.725,97 |
| 02) | I.V.A. sul ribasso d'asta al 22% | € 24.799,71 |
| 03) | Economie derivanti da minori lavori eseguiti | € 0,00 |
| | | € 137.525,68 |
| | Importo complessivo A) +B) +C) = | € 937.600,00 |

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|---|--------|-----------------|----------|-----|
| Missione | 10 | Programma | 5 | Titolo | 2 | Macroagg | 2.2 |
| Cap. | 7780 | Descrizione | Trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane | | | | |
| SIOPE | | CIG | 8493831314 | CUP | B87H18004380001 | | |
| Creditore | AMELIA S.R.L. | | | | | | |
| Causale | Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Secondo Ufficio Viabilità (dal comune di Furci Siculo al comune di Gaggi) - ANNUALITA' 2020 – COD. 03595.19.ME | | | | | | |
| Modalità | Bilancio 2022 | | | | | | |
| Imp./Prenot. | | Importo | € 19.806,53 | | | | |

IMPUTARE la spesa di € 19.806,53 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Esercizio | PdC finanziario | Cap/art. | Num. | Comp. economica |
|-----------|-----------------|----------|------|-----------------|
| 2022 | | 7780 | | € 19.806,53 |

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| Data scadenza | Importo |
|---------------|---------|
|---------------|---------|

| | |
|------|-------------|
| 2022 | € 19.806,53 |
|------|-------------|

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

LIQUIDARE la complessiva somma di € 19.806,53 per compensazione aumento prezzi materiali, dall'impegno di cui alla presente, all'Impresa "AMELIA S.r.l." a compensazione dei maggiori prezzi di alcuni materiali di costruzione in adempimento alle direttive della L. 106/2021 art. 1 septies e del Decreto Ministeriale Infrastrutture 11/11/2021, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399, l'art 26 del D.L. n° 50 del 17/05/2022 e secondo la quantificazione resa dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Pinto;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

Il R.U.P. e Responsabile del Servizio
Ing. Giovanni LENTINI
Delegato Funzioni Dirigenziali

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n° 26 CC del 21/03/2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

Il R.U.P. e Responsabile del Servizio
Ing. Giovanni LENTINI
Delegato Funzioni Dirigenziali