d' ordine	articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità misura	Quantità	Prezzo	I	IMPORTO DEI		LAVORI	
o _u	n°		di			Parziale		Totale		
		Riporto				€	9.772,13	€	167.175,61	
24	Art. 43	Noleggio di WC chimico conforme alla norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei reflui; comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione compreso pulizia e								
25	Art. 44	sanficazioneecc. Costi per informazione ai lavoratori attuazione delle	me	2	276,58	€	553,16			
26	1.	indicazioni del piano di sicurezza specifico COVID-19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta. Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa	n°	4	42,64	ϵ	170,56			
20	Art. N.P.1	di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non			9					
	A	inferiore a m 1,20ecc.	mq.	120,00	14,14	€	1.696,80			
		Sommano gli Oneri di Sicurezza				€	12.192,65	€	12.192,65	
		Totale						€	179.368,26	
		c) per ribasso d'asta il 41,00%						€	68.542,00	
		Lavori al Nett	to Co	mprensi	ı vi di On	ı eri d	li Sicurezza	€	110.826,26	
		a dedurre:								
		a) Certificato di pagamento n° 1 (26.07.2022) b) Certificato di pagamento n° 2 (12.09.2022)				€	43.262,00 67.010,00			
		Sommano gli acconti corrisposti				€	110.272,00	€	110.272,00	
				Res	ta il Cre	dito 1	Residuo	€	554,20	
		(diconsi euro cinquecentocinquantaquattro/26) Messina, li 3 1 0 T 7 2022								
		L'Impresa Il Direttore dei Piva: 03-520-080-835							vori	
Il R.U.P. (ing. Carmelo Battaglia) (ing. Carmelo Battaglia) L'Impresa ha assigurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro, presso l'Istituto Nazionale Assigurazioni Infortuni										
L' Impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) sede di Milazzo - Codice Ditta 20435139/93.										
		Il Direttore dei Lavori								
•	ate - e at come	conservation of the second contract of the second contract of the second second contract of the second second contract of the second cont					ware and the state of the state of		THE PARTY PROPERTY	

ORIGINALE



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

LAVORI:

di demolizione dei corpi di fabbrica nell'area "ex Sea Flight", in località Capo Peloro -

Torre Faro nel Comune di Messina.

CUP: B42C21001270003

CIG: 912728168D

IMPRESA: A & C Fratelli Calà S.r.l.s.

C.da Piano Canne nº 21 - TORTORICI (Me)

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 02/09/2022

CONTRATTO:

in data

30/06/2022 n° 2738

di Rub.

ATTO di SOTTOMISSIONE:

in data

10/08/2022

n° 2752

di Rub.

- Lavori in Perizia Variante e Suppl. al Lordo:

- Importo dei Lavori a Base d'Asta:

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

- Ribasso d'Asta 41,00 %:

- Somme a disp. dell'Amministraz.ne

184.175,63 171.159,78

13.015,85

70.175,51

56.739,03

Importo Netto in Perizia Variante e Suppl.va

114.000,12

Somme a disp.ne dell'Amm.ne

a) Per Imprevisti

b) Per spese tecniche e oneri vari

c) Per Oneri di accesso in discarica d) Spese per pubblicità e notifiche

(Anac, AVCP, ecc.

e) Indag.ni di Labor. - Caratteriz.ne

f) Per IVA

TOTALE

471,75

€ 3.683,51 € 20.000,00

150,00

2.500,00

€ 29.933,77

€ 56.739,03

Data della Consegna:

Data di Inizio Lavori:

16/05/2022

16/05/2022

Data Scadenza Lavori:

19/07/2022

gg. 49

05/09/2022

05/09/2022

===

Lavori sospesi:

Nuova Scadenza Lavori:

Ultimazione dei Lavori:

Giorni impiegati in più:

Giorni impiegati in meno:

ORIGINALE

....

		Stato Finale	dei la	vori eseguiti	a tutto	(02/09/2022		
d' ordine	articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI			
n°	n°	* .	Unit	0	€		Parziale	Totale	
1	Art. 1	Demolizione controllata, da esegurisi in ambito urbano, di struttura intelaiata in acciaio compresi: l'utilizzo di PLE, la scomposizione in singoli elementi da esegursi secondo le linee guida dell'area di cantiere ed ogni altro onere e magisterio per dare il materiale di risulta pronto per il trasporto a rifiuto. Escluso							
2	Art 6	l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. Fornitura teli in PVC per schermatura antipolvere	kg.	98.704,00	1,27	€	125.354,08		
3		da collocare su recinzione di cantiere. Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui	mq.	490,00	1,68	ϵ	823,20		
	٠	di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine;ecc. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.		1.578,04	14,87	€	23.465,45		
4	Art. 8	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche							
5	Art. 9	con l'uso continuo di punta di acciaio,ecc. Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune	mc.	85,46	17,95	€	1.534,01		
6	Art. 13	ecc. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parteecc. eseguiti in ambito urbano. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavoriecc., di sfabbricidi classificabili	mckn	21303,54	0,42	ϵ	8.947,49		
7	Art. 45	non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato,ecc., esclusi gli oneri di conferimento a discarica. Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 a rifiuto alle	mc.	160,00	32,26	ϵ	5.161,60		
		discariche del Comuneecc., per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte.	mckn	2999,65	0,63	ϵ	1.889,78		
		Sommano i Lavori al Lordo				€	167.175,61	€ 167.175,61	
9		ONERI di SICUREZZA Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio metallicoecc. Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di	mq.	490,00	13,99	ϵ	6.855,10		
10	Art. 21	cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti,ecc. Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc,	mq.	14,00	38,42	ϵ	537,88		
11	Art. 26	di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresiecc. Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte dotata di motopompa	ml.	200,00	3,30	€	660,00	an a	
		a riportare	 			€	8.052,98	€ 167.175,61	

						,	i J ^{ar} val,		
d' ordine	articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO DI Parziale		EI LAVORI	
no	n°	*	Unit		€				Totale
		riporto				€	8.052,98	€	167.175,61
12		con portata di 10 l/min e prevalenza 2 ATM. Comprensivo del nolo dell'autobotte da 6.000 l con operatore, tubazione e lancia,ecc. Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti,	h.	5	90,11	ϵ	450,55		
13		prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,ecc. Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegnali di informazione,	n°	2	62,86	€	125,72		
14		antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, ecc. Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e	n°	6	8,35	ϵ	50,10		
15	Art. 31	mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento ecc. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e	n°	2	82,67	ϵ	165,34		
16	Art. 32	validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta,ecc. Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli,	n°	4	9,78	€	39,12		
17	Art. 35	alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore di lavoroecc. Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani a base	n°	20	1,84	€	36,80		
		di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: da 1000 ml con dosatore.	n°	2	20,91	€	41,82		
		Dispenser automatico automatico no-contact da tavolo automatico con sensore ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a batterie da 200 ml.	n°	1	61,94	€	61,94		
19	Art. 37	Disinfettante per ambienti e oggetti contenente alcool etilico al 70% con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray.		ණන 288 2	080 088 69 7,48	evi.º	14,96		-
20	Art. 39	Sanificazione/igienizzazione mediante la nebuliz- zazione di liquidi disinfettanti per locali quali: ufficio, spogliatoi, mensa, depositi, servizi igienici, bagni chimici e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere con igienizzante a base di alcool etilico al 70%			.,	**	2.,20		
21	Art. 40	con denaturazione speciale. Sanificazione/Igienizzazione delle macchine e delle attrezzature impiegate 0,5 h/8h con igienizzante a base di alcool etilico al 70% con denaturazione speciale per macchine	n°	50	0,78	€	39,00		
22	Art. 41	(es. camion, escavatore ecc). Acquisto e fornitura di termometro digitale ad infrarossi no-contact conforme alle Direttive CEE 93/42		20	22,10	€	442,00		
23	Art. 42	e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile,ecc. Controllo della temperatura corporea con termometro	n°	1	123,80	€	123,80	e m	Charles control control
		digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE su dispositivi medici, con temperatura impostabileecc.	n°	100	1,28	€	128,00		
		a riportare				€	9.772,13	€	167.175,61