

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1797 del 15/12/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1590 del 19/12/2022

III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: *INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA SULLE SS.PP. 53 – 53 – 54 – 54 BIS – 56 – 58 E 59 RICADENTI NEI COMUNI INTERESSATI DALL'ATTRAVERSAMENTO DELL'ELETTRODOTTO SORGENTE – RIZZICONI*

CIG : 84866816B5

CUP : B17H20000140002

IMPRESA : EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.r.l.

Approvazione QTE rimodulato ed impegno per riconoscimento importo compensazione prezzi materiali

LA DIRIGENTE REGGENTE e R.U.P.

PREMESSO:

- **CHE** con Decreto Sindacale n° 255 del 24.10.2022 è stato conferito l'incarico di reggenza temporanea della III Direzione "Viabilità Metropolitana" alla sottoscritta Ing. Anna CHIOFALO;
- **CHE** la Città Metropolitana di Messina provvede all'organizzazione del territorio con la costruzione e manutenzione delle strade;
- **CHE** la Società Terna S.p.A. proprietaria della rete elettrica nazionale e concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale sta provvedendo alla realizzazione dell'elettrodotto tra le stazioni elettriche di Sorgente (ME) e Rizziconi (RC);
- **CHE** con Decreto n° 239/EL 76/113/2010 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha autorizzato la Società Terna S.p.a. alla costruzione e l'esercizio delle opere relative all'elettrodotto a 380 KV denominato "Sorgente-Rizziconi";
- **CHE** in data 25 gennaio 2007 è stato sottoscritto fra la Regione Siciliana, la Città Metropolitana di Messina, i Comuni di Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Torregrotta, Monforte S. Giorgio, S. Pier Niceto, S. Filippo del Mela, Pace del Mela, Condrò, Valdina, Roccavaldina e Terna, un Protocollo di intesa in merito alla localizzazione della fascia di fattibilità di tracciato relativa al nuovo elettrodotto a 380 KV in doppia terna Sorgente – Rizziconi, nonché alla razionalizzazione della rete in AT nella Provincia di Messina;
- **CHE** nella stessa data è stato altresì sottoscritto l'accordo integrativo, previsto all'art. 9 del suddetto Protocollo di intesa tra Regione Sicilia, Città Metropolitana di Messina e Terna S.p.a. inerente le azioni compensative di riqualificazione territoriale;

- **CHE** con Deliberazione n° 196 del 03.11.2013 il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, ha approvato la convenzione per la realizzazione del nuovo elettrodotto 380 KV in doppia terna denominato "Sorgente – Rizziconi" e per la razionalizzazione della rete in AT nella Provincia di Messina;
- **CHE** con l'art. 2 dell'approvata convenzione la Società Terna S.P.A. ha confermato l'impegno con la sottoscrizione dell'accordo integrativo di riconoscere gli oneri economici relativi alla realizzazione delle infrastrutture definite dalla Provincia di Messina nella misura massima complessivi di € 2.000.000,00 (duemilioni) comprensiva di I.V.A., a titolo compensativo quale onere economico relativo alle azioni di compensazione ambientale degli impatti ambientali residui legati alla realizzazione del nuovo elettrodotto a 380 KV doppia terna Sorgente – Rizziconi;
- **CHE** con il primo finanziamento erogato sono stati predisposti due progetti, i relativi appalti e la conclusione dei lavori per un importo complessivo di € 1.200.000,00 al netto dei ribassi d'asta;
- **CHE** per accedere alla restante parte di finanziamenti è stato predisposto il progetto relativo agli "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza sulle SS.PP. 52-53-54-54 bis-56-58 e 59 ricadenti nei Comuni interessati dall'attraversamento dell'Elettrodotto Sorgente-Rizziconi" per fronteggiare le maggiori criticità, ancora non risolte, nei Comuni che sono stati interessati dai lavori degli appalti precedenti;
- **CHE** con Determinazione a contrarre n° 365 del 17.04.2020 e con D.D. di rettifica n° 1004 del 05.11.2020 è stato approvato il progetto esecutivo e lo schema della lettera d'invito e disciplinare di gara, relativi all'appalto in oggetto e si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **CHE** con determinazione n° 1508 del 31.12.2020 sono state accertate le maggiori somme di € 800.000,00 come da Convenzione Terna S.P.A. alla risorsa 6/E imputandole al relativo capitolo di spesa 3839 - Bilancio di competenza 2020;
- **CHE** tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- **CHE** il progetto in argomento è stato redatto in data 02.12.2019 dai Geomm. Mario LUCCHESI e Filadelfo MAGNO, dipendenti della Città Metropolitana di Messina per l'importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 612.550,00 per lavori comprensivi di opere di sicurezza (€ 20.830,00) non soggette al ribasso d'asta;
- **CHE** con la Determinazione n° 1561 del 31.12.2020 l'appalto è stato aggiudicato all'Impresa "EDIL **COSTRUZIONI SICILIANA S.r.l.**" - con sede legale in Favara (AG) - Via Valentino Mazzola s.n. – P.I. 01802370849 - per l'importo di € 389.773,34 al netto del ribasso d'asta del 37,649 % ;
- **CHE** è stato rimodulato il QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA come sotto riportato:

A) LAVORI:

1)	Da assoggettare al ribasso d'asta	= €	591.720,00	
	A detrarre il ribasso d'asta del 37,6490 %	= €	<u>222.776,66</u>	
	Restano netti	€	368.943,34	
2)	Somme irriducibili per la sicurezza:	= €	<u>20.830,00</u>	
	Totale Lavori	€	389.773,34	€ 389.773,34

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

1)	– Per I.V.A. 22 %	= €	85.750,13	
2)	– Per incentivi art 13 D.Lgs 50/2016	= €	12.251,00	
3)	– Oneri di conferimento a discarica compreso IVA	= €	12.120,00	
4)	– Per Polizza Assicurativa R.U.P. e D.L.	= €	3.000,00	
5)	– Spese pubblicazione bando	= €	6.000,00	
6)	– Spese accertamenti laboratorio e verifiche tecniche	= €	8.000,00	
7)	– Per versamento ANAC	= €	375,00	
8)	– Per pagamenti a fattura	= €	10.000,00	
9)	– Per C.P.T. 10 % del ribasso d'asta	= €	22.277,67	
10)	– Per Imprevisti e arrotondamento	= €	<u>943,00</u>	
	SOMMANO a disposizione	= €	160.716,80	€ 160.716,80

IMPORTO NETTO PROGETTO

€ 550.490,14

C) ECONOMIE RESIDUE:

1) – Per RIBASSO D'ASTA rimanente al netto delle competenze C.P.T.	= €	200.499,00	
2) – Per IVA sul ribasso d'asta contrattuale del 37,6490 %	= €	49.010,87	
SOMMANO LE ECONOMIE	= €	249.509,86	€ 249.509,86
IMPORTO FINANZIAMENTO PROGETTO			€ 800.000,00

- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 27.04.2021, al n° 14564 di Repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 389.773,34 di cui € 368.943,34 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 37,649 % ed € 20.830,00 per costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta;
- **CHE** i lavori vennero consegnati in data 03.02.2021 e sono stati conclusi il 25.01.2022 giusto verbale in pari data;
- **CHE** è stato redatto lo STATO FINALE in data 31.01.2022 dal Direttore dei Lavori, Geom. Filadelfo Magno, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 389.667,66;

CONSIDERATO :

- **CHE** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione il Legislatore ha approvato il testo del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50, recante le *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;
- **CHE** la Regione Siciliana con Decreto n° 17/GAB del 29.06.2022 ha adottato, ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 12.07.2011, n° 12 e dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31.01.2012, n° 13, il *“Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022* ;
- **CHE** in data 26.05.2022 con nota prot. n° 17347/22 del 27.05.2022, l'impresa *“EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.r.l.”* ha inoltrato istanza per la compensazione di alcuni materiali utilizzati durante l'appalto;
- **CHE** bisogna effettuare il pagamento della compensazione dei prezzi ai sensi del D.L. n° 50/2022, relativamente a quanto allibrato nel secondo semestre 2021 e quanto allibrato dal 01.01.2022 ;
- **CHE** il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento dei prezzi impiegati nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto;
- **CHE** sull'importo determinato dal Direttore dei Lavori deve essere applicata l'IVA, giusta risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 39/E del 13.07.2022;

VISTO:

- il Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Filadelfo Magno e convalidato dal R.U.P. in data 09.11.2022 relativo ai lavori allibrati nel secondo semestre 2021 che assommano ad un importo di € 20.626,20, oltre IVA, per un totale da riconoscere all'Impresa di € 25.163,96 ;
- il Calcolo Compensazione Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori in data 31.08.2022 relativo ai lavori allibrati dal 01.01.2022 che assommano ad un importo di € 55.176,39, oltre IVA, per un totale da riconoscere all'Impresa di € 67.315,20 ;

RILEVATO che le somme determinate dal D.L., assommano pertanto ad un importo di € 75.802,59, oltre IVA, per un totale da riconoscere all'Impresa di € 92.479,16, trovano copertura dalle economie del Q.T.E. POST GARA limitatamente all'importo di € 51.298,57, ossia le somme inizialmente previste a vario titolo e che non saranno più utilizzate considerato che i lavori sono stati conclusi ed è già stato redatto lo Stato Finale, mentre i restanti € 41.180,59 trovano copertura dalle economie da ribasso d'asta contrattuale;

CONSIDERATO che per rendere disponibile la quota prevista per le somme non più utilizzate e la quota parte di economie da ribasso d'asta occorre rimodulare il Q.T.E. come sotto riportato tenendo conto dell'avvenuta redazione dello Stato Finale:

A) LAVORI:			
1)	Da assoggettare al ribasso d'asta	= €	591.850,20
	A detrarre il ribasso d'asta del 37,6490 %	= €	222.825,68
	Restano netti	€	369.024,52
2)	Somme irriducibili per la sicurezza:	= €	20.643,14
	Totale Lavori	€	389.667,66
		€	389.667,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
1)	– Per I.V.A. 22 %	= €	85.726,89
2)	– Per incentivi art 13 D.Lgs 50/2016	= €	12.251,00
3)	– Oneri di conferimento a discarica compreso IVA	= €	11.417,10
4)	– Per Compensazione Prezzi compreso IVA relativa al secondo semestre 2021	= €	25.163,96
5)	– Per Compensazione Prezzi compreso IVA relativa al 2022	= €	67.315,20
	SOMMANO a disposizione	= €	201.874,15
	IMPORTO NETTO PROGETTO	€	201.874,15
		€	591.541,81
C) ECONOMIE RESIDUE:			
1)	– Per RIBASSO D'ASTA rimanente al netto delle compensazione prezzi	= €	159.447,32
2)	– Per IVA sul ribasso d'asta contrattuale del 37,6490 %	= €	49.010,87
	SOMMANO LE ECONOMIE	= €	208.458,19
	IMPORTO FINANZIAMENTO PROGETTO	€	208.458,19
		€	800.000,00

VISTA la nota n° 16279 del 19.05.2022 emessa dall'Agenzia della Coesione Territoriale con la quale è stato affermato che le economie da ribasso d'asta sono disponibili per il pagamento delle compensazioni per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione;

VISTI:

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- la Legge 106/2021 art. 1 septies
- la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399
- il Decreto Legge 01/03/2022 n° 17, art. 25
- il Decreto 04/04/2022 pubblicato sulla G.U.n° 110 del 12/05/2022;
- Il Decreto Legge n° 50 del 17/05/2022, art. 26
- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente

DETERMINA

PRENDERE ATTO, per le ragioni indicate in premessa, dei Computi Compensazione Aumento Prezzi predisposti dal Direttore dei Lavori Geom. Filadelfo Magno;

APPROVARE il Q.T.E. rimodulato con l'inserimento delle somme dovute all'impresa, ex art. 1-septies L. 106/2021 per la compensazione dell'aumento dei prezzi di alcuni materiali di costruzione e ai sensi del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50, per un importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 389.667,66 per lavori eseguiti al netto, comprensivi di € 20.643,14 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di

sicurezza, € 201.874,15 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed € 208.458,19 per economie, secondo il seguente schema:

A) LAVORI:

1)	Da assoggettare al ribasso d'asta	= €	591.850,20	
	A detrarre il ribasso d'asta del 37,6490 %	= €	222.825,68	
	Restano netti	€	369.024,52	
2)	Somme irriducibili per la sicurezza:	= €	20.643,14	
	Totale Lavori	€	389.667,66	€ 389.667,66

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

1)	– Per I.V.A. 22 %	= €	85.726,89	
2)	– Per incentivi art 13 D.Lgs 50/2016	= €	12.251,00	
3)	– Oneri di conferimento a discarica compreso IVA	= €	11.417,10	
4)	– Per Compensazione Prezzi compreso IVA relativa al secondo semestre 2021	= €	25.163,96	
5)	– Per Compensazione Prezzi compreso IVA relativa al 2022	= €	67.315,20	
	SOMMANO a disposizione	= €	201.874,15	€ 201.874,15
	IMPORTO NETTO PROGETTO			€ 591.541,81

C) ECONOMIE RESIDUE:

1)	– Per RIBASSO D'ASTA rimanente al netto delle compensazione prezzi	= €	159.447,32	
2)	– Per IVA sul ribasso d'asta contrattuale del 37,6490 %	= €	49.010,87	
	SOMMANO LE ECONOMIE	= €	208.458,19	€ 208.458,19
	IMPORTO FINANZIAMENTO PROGETTO			€ 800.000,00

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	9	Programma	2	Titolo	1	Macroagg	3.2.99.999
Cap.	3839	Descrizione	Interventi diversi per la tutela e valorizzazione ambientale				
SIOPE		CIG	84866816B5	CUP	B17H20000140002		
Creditore	EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.r.l.						
Causale	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA SULLE SS.PP. 53 – 53 – 54 – 54 BIS – 56 – 58 E 59 RICADENTI NEI COMUNI INTERESSATI DALL'ATTRAVERSAMENTO DELL'ELETTRODOTTO SORGENTE – RIZZICONI.						
Modalità	Bilancio 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€ 41.180,59				

IMPUTARE la spesa di € 41.180,59 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		3839		€ 41.180,59

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. N° 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	€ 41.180,59

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente;

LIQUIDARE la complessiva somma di € 92.479,16 per compensazione aumento prezzi, prelevando prelevando € 51.298,57, già impegnate ed inizialmente previste a vario titolo, e che non saranno più utilizzate considerato che i lavori sono stati conclusi ed è già stato redatto lo Stato Finale ed € 41.180,59 dall'impegno di cui alla presente determinazione, all'Impresa "EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.r.l." a compensazione dei maggiori prezzi in adempimento alle direttive della L. 106/2021 art. 1 septies e del Decreto Ministeriale Infrastrutture 11.11.2021, la Legge 30.12.2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399, l'art 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022 e secondo la quantificazione resa dal Direttore dei Lavori Geom. Filadelfo MAGNO;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;

DARE ATTO che quota parte della somma riconosciuta come compensazione – pari ad € 51.298,57 - trova copertura finanziaria al Capitolo 3839 del Bilancio 2022;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che la Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna CHIOFALO;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II^a Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

LA DIRIGENTE REGGENTE e R.U.P.

Ing. Anna CHIOFALO

Firmato digitalmente

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

LA DIRIGENTE REGGENTE e RUP

Ing. Anna CHIOFALO

Firmato digitalmente