



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 1870 del 20/12/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1698 del 22/12/2022

## **III DIREZIONE – VIABILITA’ METROPOLITANA SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA**

**OGGETTO: MASTERPLAN – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA - Delibera CIPE 26/2016: “Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S.P. 167 dell’Ancipa nel tratto compreso tra il km. 2+000 e il km. 14+000” - CIG: 8736821CC2 – CUP: B17H17000710001 - APPROVAZIONE Q.T.E. RIMODULATO ED IMPEGNO PER RICONOSCIMENTO FINALE IMPORTO COMPENSAZIONE AUMENTO COSTI MATERIALI AL TERZO E QUARTO S.A.L.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Delegato Funzioni Dirigenziali

#### **PREMESSO:**

- **CHE** con delibera CIPE n° 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** con determina dirigenziale n° 908 del 19.09.2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l' Ing. Rosario BONANNO;
- **CHE** con determinazione n. 309 del 12.04.2021 è stata stabilita la statuizione della modalità di gara, approvato lo schema della lettera d’invito ed il disciplinare di gara relativi all’appalto in oggetto e stabilito di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **CHE** con determinazione dirigenziale n° 844 del 02.08.2021, si è proceduto all'aggiudicazione efficace dell’appalto all'impresa LINERA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Traversa Finocchiaro, n° 7, 95010 – SANTA VENERINA (CT), che ha offerto un ribasso del 37,393% con un importo contrattuale di € 634.288,55 secondo il seguente Q.T.E. post gara:

<b>QTE GARA</b>		
<b>A) LAVORI</b>		
1)	a base d'asta	972.672,56 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza	25.327,44 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 37,393% sulla voce A1)	363.711,45 -
5)	Importo netto dei lavori	<b>634.288,55</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
01)	I. V. A. (22% di A5)	€ 139.543,48
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)	€ 19.960,00
03)	Indagini geognostiche	€ 13.880,00
04)	Oneri di conferimento in discarica	€ 21.000,00
05)	Per espropriazioni e frazionamenti	€ 23.000,00
06)	Imprevisti e arrotondamento	€ 4.000,00
07)	Per contributo A.V.C.P.	€ 600,00
<b>Sommano a disposizione</b>		<b>€ 221.983,48</b>
<b>Importo netto complessivo</b>		<b>€ 856.272,03</b>
<b>C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto</b>		
09)	detrazione del ribasso d'asta del 37,393 % sull'importo a base di gara	€ 363.711,45
10)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 80.016,52
		<b>€ 443.727,97</b>
<b>Importo complessivo A) +B) +C) =</b>		<b>€ 1.300.000,00</b>

- **CHE** il contratto è stato stipulato in data 19.11.2021 al n° di repertorio 14585 per l'importo di € 634.288,55 di cui € 25.327,44 per oneri per la sicurezza, ed è stato registrato a Messina in data 30.11.2021 al n° 19674 Serie 1T;
- **CHE** la consegna dei lavori è avvenuta in data 04.10.2021;

#### **CONSIDERATO:**

- **CHE** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, verificatosi nel 1° semestre dell'anno 2021, il Legislatore ha adottato il Decreto M.I.M.S. 11/11/2021 pubblicato in G.U. n° 279 del 23/11/2021 – All. 1, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399 - il D. L. 01/03/2022 n° 17, art. 25 - il D.L. 17/05/2022 n° 50, art. 26;
- **CHE** in data 29 Maggio 2022 con nota prot. 21700, l'impresa LINERA COSTRUZIONI S.r.l. ha inoltrato istanze per la compensazione di alcuni materiali utilizzati durante l'appalto;
- **CHE** il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento prezzi con la contabilità al terzo e quarto S.A.L.;
- **CHE** sull'importo determinato dal Direttore dei Lavori deve essere applicata l'I.V.A. in ragione del 22%;

**RILEVATO** che le somme determinate dal D.L. trovano copertura dalle economie del Q.T.E. ultimo approvato, coincidente con quello post – gara;

**VISTO** il Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI del 13.12.2022 e relativo al secondo S.A.L. convalidato dal R.U.P. Ing. Rosario BONANNO in pari data;

**VISTA** la nota introitata al protocollo della Città Metropolitana di Messina al n° 16279 del 19.05.2022, con la quale l'Agenzia della Coesione ha affermato il principio per il quale “per gli interventi finanziati

*con FSC, è possibile utilizzare le somme a disposizione della stazione appaltante per compensare gli aumenti prezzi”;*

**VISTA** la determinazione dirigenziale n° 827 del 01.08.2022 con la quale, per la medesima motivazione di cui alla presente, è stata impegnata la somma di €. 32.504,28 I.V.A. compresa, per il riconoscimento caro materiali, relativamente alla emissione del primo S.A.L.;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n° 1123 del 11.10.2022 con la quale, per la medesima motivazione di cui alla presente, è stata impegnata la somma di €. 53.278,39 I.V.A. compresa, per il riconoscimento caro materiali, relativamente alla emissione del secondo S.A.L.;

**VISTI:**

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- la Legge 106/2021 art. 1 septies;
- la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399;
- il Decreto Legge 01/03/2022 n° 17, art. 25;
- Il Decreto Legge n° 50 del 17/05/2022, art. 26;
- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al *“Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina”* – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente;

**DETERMINA**

**PRENDERE ATTO**, per le ragioni sopra indicate del Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI del 13.12.2022 e relativo al terzo e quarto S.A.L. convalidato dal R.U.P. Ing. Rosario BONANNO in pari data;

**APPROVARE il Q.T.E.** rimodulato al terzo e quarto S.A.L. con l'inserimento delle somme dovute all'impresa, ex art. 1-septies L. 106/2021 per la compensazione dell'aumento dei prezzi di alcuni materiali di costruzione, per un importo complessivo di € 1.300.000,00 di cui € 634.288,55 per lavori al netto, comprensivi di € 25.327,44 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 441.262,78 per somme a disposizione dell'amministrazione, ed € 224.448,67 per economie, secondo il seguente schema:

<b>QTE FINALE RIMODULATO AL TERZO E QUARTO S.A.L.</b>	
<b>A) LAVORI</b>	
1) a base d'asta	972.672,56 +
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	25.327,44 +
3) per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	0,00 +
4) deduzione del ribasso d'asta del 37,393% sulla voce A1)	363.711,45 -
5) Importo netto dei lavori	<b>634.288,55</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
01) I. V. A. (22% di A5)	€ 139.543,48
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)	€ 19.960,00
03) Indagini geognostiche	€ 13.880,00
04) Oneri di conferimento in discarica	€ 21.000,00
05) Per espropriazioni e frazionamenti	€ 33.000,00
06) Per riconoscimento caro materiali al primo e secondo S.A.L. anno 2022	€ 213.279,30
07) Per contributo A.V.C.P.	€ 600,00
<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€ 441.262,78</b>
<b>Importo netto complessivo</b>	<b>€ 1.075.551,33</b>
<b>C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto</b>	
01) detrazione residua del r. a. del 37,393 % sull'importo a base di gara	€ 183.974,32
02) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 40.474,35
	<b>€ 224.448,67</b>
<b>Importo complessivo A) +B) +C) =</b>	<b>€ 1.300.000,00</b>

**IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000, le somme al terzo e quarto S.A.L. di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	8736821CC2	CUP	B17H17000710001		
Creditore	LINERA COSTRUZIONI S.R.L.						
Causale	Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S.P. 167 dell'Ancipa nel tratto compreso tra il km. 2+000 e il km. 14+000						
Modalità	Bilancio 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€ 133.496,63				

**IMPUTARE** la spesa di € 133.496,63 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		7617		€ 133.496,63

**ACCERTARE**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
---------------	---------

2022	€ 133.496,63
------	--------------

**ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**LIQUIDARE** la complessiva somma di € 133.496,63 da prelevare dall'impegno di cui alla presente, per compensazione aumento prezzi materiali al terzo e quarto S.A.L. all'Impresa "LINERA COPSTRUZIONI S.r.l." a compensazione dei maggiori prezzi di alcuni materiali di costruzione in adempimento alle direttive della L. 106/2021 art. 1 septies e del Decreto Ministeriale Infrastrutture 11/11/2021, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399, l'art 26 del D.L. n° 50 del 17/05/2022 e secondo la quantificazione resa dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI, relativa al secondo e terzo S.A.L;

**DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**DARE ATTO** che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs.vo n. 33/2013;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

**INSERIRE** il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**Il Responsabile del Servizio**

*Ing. Giovanni LENTINI*

Delegato Funzioni Dirigenziali

Firmato digitalmente

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n° 26 CC del 21/03/2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

**Il Responsabile del Servizio**

*Ing. Giovanni LENTINI*

Delegato Funzioni Dirigenziali

Firmato digitalmente