



n° d'ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
		Riporto				€ 49.479,40	€ 49.728,67
		Lavori al Netto comprensivi di Oneri di Sicurezza				€ 49.728,67	€ 49.728,67
		Sommano gli Acconti Corrisposti				€ 49.479,40	€ 49.479,40
		Resta il Credito Residuo				€ 249,27	€ 249,27
		(diconsi euro duecentoquarantanove/27) Messina, 28 DIC 2022					
		L'Impresa  PRO.CO.GE.IM srl Via Stretto II Bartolella, 53 99081 Barcellona P.G. (Me) Cod. Fisc. e P. Iva 03 043 370 836 Tel 090 9891522 - 339 6242000			Il Direttore dei Lavori  		
		Il R.U.P. (ing. Carmelo Battaglia) 					
		Il Direttore dei Lavori  					
		L'impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) sede di Milazzo con posizione n° 18490010 PAT. 21391466/26					



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
V DIREZIONE AMBIENTE e PIANIFICAZIONE "SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE"

OGGETTO: Lavori necessari al miglioramento degli scambi idrici all'interno dei canali di collegamento della R.N.O. "Capo Peloro" con il mare.

CUP: B48E22000000003

CIG: 9130045F77

IMPRESA: PRO.CO.GE.IM S.r.l.

Via Stretto II Bartolella n° 53 - BARCELLONA P.G. (Me)

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il **10/10/2022**

CONTRATTO: in data **10/5/2022** rubrica n° **2715**

- Importo del Progetto:	€.	75.000,00
- Importo dei Lavori a Base d'Asta:	€.	51.960,52
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	2.169,96
- Ribasso d'Asta 8,2996 % :	€.	4.312,52
- Somme a disp. dell'Amministrazione	€.	20.869,52
Importo Netto Contrattuale	€.	49.817,96

a) Per I.V.A. 22%	€.	11.908,71
b) Per acquisto attrezzature di lavoro	€.	995,00
c) Per Assicurazione (L.R. n. 7/02)	€.	1.082,61
d) Per Imprevisti	€.	2.500,00
e) Per Spese tecniche e oneri vari	€.	1.082,61
f) Per oneri di accesso in discarica	€.	1.500,00
g) Per indag. di lab. - Caratterizz.one	€.	1.800,00
h) Per arrotondamenti	€.	0,59
TOTALE	€.	20.869,52

Data di Consegna d'Urgenza dei lavori:	16/05/2022
Data di Inizio Lavori :	16/05/2022
Data Scadenza Lavori :	12/10/2022
Lavori sospesi :	
Nuova Scadenza Lavori :	
Ultimazione dei Lavori :	12/10/2022
Giorni impiegati in più :	
Giorni impiegati in meno :	

n° d'ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
1	Art. 1	Interventi di apertura del Canale degli Inglesi con l'ausilio di mezzo meccanico, con sgombero della sabbia accumulata all'imbocco a mare, dovuta alle mareggiate o cause naturali in genere. Compreso il trasporto A/R del mezzo meccanico su carrellone e ogni onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	n°	16	€ 965,05	€ 15.440,80	
2	Art. 2	Interventi di distribuzione degli accumuli sabbiosi, mediante pala gommata o bulldozer, derivati dallo scavo e spostamento della sabbia depositata all'imbocco a mare del Canale degli Inglesi, in spessori non superiori a cm. 30-40. Compreso il trasporto A/R del mezzo meccanico su carrellone e ogni onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	n°	16	€ 858,11	€ 13.729,76	
3	Art. 7	Autocarro fino a qli. 100	h.	16	€ 81,12	€ 1.297,92	
4	Art. 8	Escavatore fino a Hp 100.	h.	48	€ 96,57	€ 4.635,36	
5	Art. 9	Pala (gommata o cingolata) o bulldozer fino a Hp 100.	h.	32	€ 92,70	€ 2.966,40	
6	Art. 12	Barca a remi fino a ml. 6,00	h.	16	€ 16,09	€ 257,44	
7	Art. 13	Bobcat e/o mini escavatore	h.	8	€ 52,79	€ 422,32	
8	Art. 15	OPERAIO QUALIFICATO per lavori in economia e/o non computabili a misura, paga oraria riferita alle tariffe sindacali della Provincia di Messina e comprensiva di retribuzione contrattuale, oneri contributivi e di fatto gravanti sulla manodopera.	h.	16	€ 31,85	€ 509,60	
9	Art. 16	OPERAIO COMUNE per lavori in economia e/o non computabili a misura, paga oraria riferita alle tariffe sindacali della Provincia di Messina e comprensiva di retribuzione contrattuale, oneri contributivi e di fatto gravanti sulla manodopera.	h.	426	€ 29,59	€ 12.605,34	
Sommano i Lavori al Lordo						€ 51.864,94	€ 51.864,94
ONERI di SICUREZZA							
10	Art. 18	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno ecc. ; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa.	mq.	62,40	€ 12,59	€ 785,62	
11	Art. 19	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata					
a riportare						€ 785,62	€ 51.864,94

n° d'ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
riporto						€ 785,62	€ 51.864,94
12	Art. 20	perimetricamente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati ...ecc.	mq.	8,80	€ 17,98	€ 158,22	
13	Art. 21	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc. di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm., fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; ...ecc. ; la manutenzione ...ecc. ; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.	ml.	78,00	€ 3,68	€ 287,04	
14	Art. 22	Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera ... ecc. Dimensioni altezza non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.	n°	11	€ 7,29	€ 80,19	
15	Art. 24	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera ...ecc., al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	n°	1	€ 55,65	€ 55,65	
16	Art. 25	Semimaschera filtrante antipolvere con valvola di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano ...ecc.	n°	50	€ 4,63	€ 231,50	
17	Art. 25 bis	Guanto di protezione in nitrile conforme a UNI EN 420:2010, ...ecc.	n°	50	€ 0,46	€ 23,00	
18	Art. 26	Sanificazione/Igienizzazione delle macchine e delle attrezzature impiegate ecc. 1) con igienizzante a base di cloro all'0,1% per macchine (es. camion, escavatore, ecc.)	n°	31	€ 16,07	€ 498,17	
19	Art. 27	Sanificazione/Igienizzazione delle macchine e delle attrezzature impiegate ... ecc. 3) sanificazione attrezzature di cantiere (es. piccole macchine utensili ed attrezzature a mano)	n°	25	€ 1,28	€ 32,00	
		Soluzione Idroalcolica per Igienizzazione mani a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: 2) da 500 ml con dosatore	n°	2	€ 8,46	€ 16,92	
Sommano gli Oneri di Sicurezza						€ 2.168,31	€ 2.168,31
Totale							€ 54.033,25
a dedurre:							
a) per ribasso d'asta il 8,2996 %							€ 4.304,58
Lavori al Netto comprensivi di Oneri di Sicurezza							€ 49.728,67
a dedurre:							
a) Anticipazione (27.05.2022)						€ 14.294,40	
b) Certificato di Pagamento n° 1 (18.08.2022)						€ 16.713,00	
c) Certificato di Pagamento n° 2 (21.10.2022)						€ 18.472,00	
Sommano gli Acconti Corrisposti						€ 49.479,40	
A Riportare						€ 49.479,40	€ 49.728,67