

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE - Viabilità Metropolitana

A. P. Q. - Area Interna Nebrodi - PO FESR 2014/2020 "Lavori di manutenzione e messa in sicurezza itinerario stradale S.P. 146 bis e S.P. 145 di Ponte Naso - Sinagra - Limari".

IMPRESA: R. T. I. IMPRENET CONSORZIO STABILE Scarl (capogruppo) - D. L. M. Costruzioni S.r.l. (mandante) con sede legale in Ponte San Nicolò (PD) - Via Guido Rossa N° 31/A - P. I. N° 05070770283.

D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26

Numero	Voce Prezziario da contratto	Voce Prezziario interannuale 2022	Prezzo da contratto	Prezzo aggiornato	Maggiore importo	Quantità contabilizzata	Totale
1	01.01.05.001	01.01.05.001	€ 4,99	5,87	€ 0,88	195,3	€ 171,86
2	01.02.05.001	01.02.05.001	€ 0,53	0,65	€ 0,12	4233,05	€ 507,97
3	01.04.01.002	01.04.01.002	€ 3,35	4,62	€ 1,27	1182,6	€ 1.501,90
4	01.04.02.002	01.04.02.002	€ 0,96	1,38	€ 0,42	6943,8	€ 2.916,40
5	01.04.04	01.04.04	€ 3,62	3,79	€ 0,17	472,41	€ 80,31
6	03.02.01.002	03.02.01.002	€ 1,86	2,71	€ 0,85	3773,63	€ 3.207,59
7	03.02.03	03.02.03	€ 23,91	38,59	€ 14,68	96,02	€ 1.409,57
8	03.08.07	03.08.07	€ 134,70	164,02	€ 29,32	27,86	€ 816,86
9	03.08.09	03.08.09	€ 138,19	167,71	€ 29,52	11,52	€ 340,07
10	03.08.10	03.08.10	€ 173,40	204,16	€ 30,76	1,99	€ 61,21
11	06.01.05.001	06.01.05.001	€ 1,71	2,73	€ 1,02	23955,58	€ 24.434,69
12	06.01.06.001	06.01.06.001	€ 2,19	3,46	€ 1,27	36154,75	€ 45.916,53
13	06.04.12.003	06.04.12.003	€ 64,96	106,59	€ 41,63	420	€ 17.484,60
14	06.05.01.003	06.05.01.003	€ 99,04	226,48	€ 127,44	4121	€ 525.180,24
15	A.P.01	A.P.01	€ 6,35	6,63	€ 0,28	1050	€ 294,00
16	A.P.02	A.P.02	€ 12,29	19,58	€ 7,29	292	€ 2.128,68
17	A.P.03	A.P.03	€ 2,93	6,05	€ 3,12	195	€ 608,40
18	A.P.04	A.P.04	€ 6,08	12,09	€ 6,01	29,2	€ 175,49
19	A.P.08	A.P.08	€ 59,00	69,19	€ 10,19	5	€ 50,95
20	A.P.12	A.P.12	€ 6,07	11,70	€ 5,63	6	€ 33,78
21	A.P.14	A.P.14	€ 10,10	12,18	€ 2,08	1278,2	€ 2.658,66
22	26.01.32	26.01.32	€ 47,16	102,38	€ 55,22	8	€ 441,76
23	26.03.04	26.03.04	€ 30,41	35,61	€ 5,20	10	€ 52,00
24	26.03.05	26.03.05	€ 45,58	53,27	€ 7,69	2	€ 15,38
25	26.03.06	26.03.06	€ 31,78	37,03	€ 5,25	2	€ 10,50
26	26.04.01.001	26.04.01.001	€ 390,91	424,36	€ 33,45	1	€ 33,45
27	26.07.01.002	26.07.01.002	€ 126,50	148,89	€ 22,39	3	€ 67,17
28	26.07.02.001	26.07.02.001	€ 488,66	539,41	€ 50,75	1	€ 50,75
29	26.07.02.002	26.07.02.002	€ 224,25	263,95	€ 39,70	3	€ 119,10
30	26.07.05.001	26.07.05.001	€ 614,87	638,56	€ 23,69	1	€ 23,69
31	26.07.05.002	26.07.05.002	€ 353,05	415,50	€ 62,45	3	€ 187,35

TOTALE maggior importo € 630.980,91

IMPORTO soggetto a ribasso d'asta € 629.979,76

RIBASSO 32,4500% € 204.428,43

TOTALE MAGGIOR IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO € 426.552,48

TOTALE RICONOSCIUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE 0,9000 € 383.897,23

ed in lettere (diconsi euro trecentottantatremilaottocentonovantasette e centesimi ventitre)

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile Unico del Procedimento




CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE - Viabilità Metropolitana

A. P. Q. - Area Interna Nebrodi - PO FESR 2014/2020 "Lavori di manutenzione e messa in sicurezza itinerario stradale S.P. 146 bis e S.P. 145 di Ponte Naso - Sinagra - Limari".

IMPRESA: Lavorazioni eseguiti da "IMPRENET CONSORZIO STABILE Scarl (capogruppo)".

D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26

Numero	Voce Prezziario da contratto	Voce Prezziario interannuale 2022	Prezzo da contratto	Prezzo aggiornato	Maggiore importo	Quantità contabilizzata	Totale
1	06.05.01.003	06.05.01.003	€ 99,04	226,48	€ 127,44	4121	€ 525.180,24
2	A.P.01	A.P.01	€ 6,35	6,63	€ 0,28	1050	€ 294,00
3	A.P.02	A.P.02	€ 12,29	19,58	€ 7,29	292	€ 2.128,68
4	A.P.03	A.P.03	€ 2,93	6,05	€ 3,12	195	€ 608,40
5	A.P.04	A.P.04	€ 6,08	12,09	€ 6,01	29,2	€ 175,49
6	A.P.08	A.P.08	€ 59,00	69,19	€ 10,19	5	€ 50,95
7	A.P.12	A.P.12	€ 6,07	11,70	€ 5,63	6	€ 33,78
8	26.01.32	26.01.32	€ 47,16	102,38	€ 55,22	5,18	€ 286,04
9	26.03.04	26.03.04	€ 30,41	35,61	€ 5,20	6,47	€ 33,64
10	26.03.05	26.03.05	€ 45,58	53,27	€ 7,69	1,29	€ 9,92
11	26.03.06	26.03.06	€ 31,78	37,03	€ 5,25	1,29	€ 6,77
12	26.04.01.001	26.04.01.001	€ 390,91	424,36	€ 33,45	0,65	€ 21,74
13	26.07.01.002	26.07.01.002	€ 126,50	148,89	€ 22,39	1,94	€ 43,44
14	26.07.02.001	26.07.02.001	€ 488,66	539,41	€ 50,75	0,65	€ 32,99
15	26.07.02.002	26.07.02.002	€ 224,25	263,95	€ 39,70	1,94	€ 77,02
16	26.07.05.001	26.07.05.001	€ 614,87	638,56	€ 23,69	0,65	€ 15,40
17	26.07.05.002	26.07.05.002	€ 353,05	415,50	€ 62,45	1,94	€ 121,15
TOTALE maggior importo							€ 529.119,65
IMPORTO soggetto a ribasso d'asta							€ 528.471,54
RIBASSO						32,4500%	€ 171.489,02
TOTALE MAGGIOR IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO							€ 357.630,64
TOTALE RICONOSCIUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE							0,9000 € 321.867,58
ed in lettere (diconsi euro trecentoventunomilaottocentosessantasette e centesimi cinquantotto)							
Il Direttore dei Lavori 				Il Responsabile Unico del Procedimento 			

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE - Viabilità Metropolitana

A. P. Q. - Area Interna Nebrodi - PO FESR 2014/2020 "Lavori di manutenzione e messa in sicurezza itinerario stradale S.P. 146 bis e S.P. 145 di Ponte Naso - Sinagra - Limari".

IMPRESA: Lavorazioni eseguite da D. L. M. Costruzioni S.r.l. (mandante).

D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26

Numero	Voce Prezziario da contratto	Voce Prezziario interannuale 2022	Prezzo da contratto	Prezzo aggiornato	Maggiore importo	Quantità contabilizzata	Totale
1	01.01.05.001	01.01.05.001	€ 4,99	5,87	€ 0,88	195,3	€ 171,86
2	01.02.05.001	01.02.05.001	€ 0,53	0,65	€ 0,12	4233,05	€ 507,97
3	01.04.01.002	01.04.01.002	€ 3,35	4,62	€ 1,27	1182,6	€ 1.501,90
4	01.04.02.002	01.04.02.002	€ 0,96	1,38	€ 0,42	6943,8	€ 2.916,40
5	01.04.04	01.04.04	€ 3,62	3,79	€ 0,17	472,41	€ 80,31
6	03.02.01.002	03.02.01.002	€ 1,86	2,71	€ 0,85	3773,63	€ 3.207,59
7	03.02.03	03.02.03	€ 23,91	38,59	€ 14,68	96,02	€ 1.409,57
8	03.08.07	03.08.07	€ 134,70	164,02	€ 29,32	27,86	€ 816,86
9	03.08.09	03.08.09	€ 138,19	167,71	€ 29,52	11,52	€ 340,07
10	03.08.10	03.08.10	€ 173,40	204,16	€ 30,76	1,99	€ 61,21
11	06.01.05.001	06.01.05.001	€ 1,71	2,73	€ 1,02	23955,58	€ 24.434,69
12	06.01.06.001	06.01.06.001	€ 2,19	3,46	€ 1,27	36154,75	€ 45.916,53
13	06.04.12.003	06.04.12.003	€ 64,96	106,59	€ 41,63	420	€ 17.484,60
14	A.P.14	A.P.14	€ 10,10	12,18	€ 2,08	1278,2	€ 2.658,66
15	26.01.32	26.01.32	€ 47,16	102,38	€ 55,22	2,82	€ 155,72
16	26.03.04	26.03.04	€ 30,41	35,61	€ 5,20	3,53	€ 18,36
17	26.03.05	26.03.05	€ 45,58	53,27	€ 7,69	0,71	€ 5,46
18	26.03.06	26.03.06	€ 31,78	37,03	€ 5,25	0,71	€ 3,73
19	26.04.01.001	26.04.01.001	€ 390,91	424,36	€ 33,45	0,35	€ 11,71
20	26.07.01.002	26.07.01.002	€ 126,50	148,89	€ 22,39	1,06	€ 23,73
21	26.07.02.001	26.07.02.001	€ 488,66	539,41	€ 50,75	0,35	€ 17,76
22	26.07.02.002	26.07.02.002	€ 224,25	263,95	€ 39,70	1,06	€ 42,08
23	26.07.05.001	26.07.05.001	€ 614,87	638,56	€ 23,69	0,35	€ 8,29
24	26.07.05.002	26.07.05.002	€ 353,05	415,50	€ 62,45	1,06	€ 66,20

TOTALE maggior importo € 101.861,25

IMPORTO soggetto a ribasso d'asta € 101.508,21

RIBASSO 32,4500% € 32.939,42

TOTALE MAGGIOR IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO € 68.921,84

TOTALE RICONOSCIUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE 0,9000 € 62.029,65

ed in lettere (diconsi euro sessantaduemilaventinove e centesimi sessantacinque)

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile Unico del Procedimento

