



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 2223 del 01/06/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2238 del 14/06/2023

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo la S.P. 11 del Secondo Ufficio Viabilità - ANNUALITA' 2021 – COD. 03597.19.ME” - CUP: B27H18003880001 - CIG: 88932069BF –
APPROVAZIONE Q.T.E. RIMODULATO ED IMPEGNO SOMME PER RICONOSCIMENTO IMPORTO COMPENSAZIONE CARO MATERIALI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane”, sono state individuate le risorse da ripartire tra le province e le città metropolitane, sulla base del programma quinquennale 2019-2023;
- **CHE** le risorse assegnate con il Decreto, di cui sopra, per l'annualità 2021 e seguenti sono pari ad € 4.688.220,84 e consentono alla Città Metropolitana di Messina di beneficiare dell'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** con determina dirigenziale n° 506 del 26.05.2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Ing. Giovanni LENTINI;
- **CHE** con determinazione dirigenziale n° 1175 del 21/10/2021, si è proceduto all'aggiudicazione efficace dell'appalto all'impresa CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI con sede in Via S. Michele, n° 1, 88046 - LAMEZIA TERME (CZ), che ha offerto un ribasso del 37,0123% con un importo contrattuale di € 471.909,08 secondo il seguente Q.T.E. post gara:

QTE GARA									
A) LAVORI									
1)	a base d'asta							699.865,84	+
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza							31.079,68	+
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta							0,00	+
4)	deduzione del ribasso d'asta del 37,0123% sulla voce A1)							259.036,44	-
5)	Importo netto dei lavori							471.909,08	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione									
01)	I. V. A. (22% di A5)							€ 103.820,00	
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)							€ 14.618,91	
03)	Indagini geognostiche							€ 0,00	
04)	Oneri di conferimento in discarica							€ 30.000,00	
05)	Per pubblicazione							€ 0,00	
06)	Indennità di esproprio							€ 0,00	
07)	Imprevisti e arrotondamento							€ 852,56	
08)	Per contributo A.V.C.P.							€ 375,00	
	Sommano a disposizione							€ 149.666,47	
	Importo netto complessivo							€ 621.575,54	
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto									
09)	detrazione del ribasso d'asta del 37,0123 % sull'importo a base di gara							€ 259.036,44	
10)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%							€ 56.988,02	
								€ 316.024,46	
	Importo complessivo A) +B) +C) =							€ 937.600,00	

- **CHE** il contratto è stato stipulato in data 31.03.2022 al n° di repertorio 14615 per l'importo di € 471.909,08 di cui € 31.079,68 per oneri per la sicurezza, ed è stato registrato a Messina in data 06.04.2022 al n° 5478 Serie 1T;
- **CHE** la consegna dei lavori è avvenuta in data 19.11.2021;
- **CHE** l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 25.08.2022;

CONSIDERATO:

- **CHE** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, verificatosi nel 1° semestre dell'anno 2021, il Legislatore ha adottato il Decreto M.I.M.S. 11/11/2021 pubblicato in G.U. n° 279 del 23/11/2021 – All. 1, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399 - il D. L. 01/03/2022 n° 17, art. 25 - il D.L. 17/05/2022 n° 50, art. 26;
- **CHE** in data 24 Maggio 2022 con nota prot. 16808, l'impresa CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI ha inoltrato istanza per la compensazione di alcuni materiali utilizzati durante l'appalto;
- **CHE** il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento prezzi con la contabilità al terzo S.A.L.;
- **CHE** sull'importo determinato dal Direttore dei Lavori deve essere applicata l'I.V.A. in ragione del 22%;

RILEVATO che le somme determinate dal D.L. trovano copertura dalle economie del Q.T.E. ultimo approvato, coincidente con quello post – gara;

VISTO il Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni PINTO del 07.11.2022 e relativo al primo, secondo e terzo S.A.L. convalidato dal R.U.P. Ing. Giovanni LENTINI in pari data;

VISTA la nota introitata al protocollo della Città Metropolitana di Messina al n° 16279 del 19.05.2022, con la quale l’Agenzia della Coesione ha affermato il principio per il quale *“per gli interventi finanziati con FSC, è possibile utilizzare le somme a disposizione della stazione appaltante per compensare gli aumenti prezzi”*;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 757 del 12.07.2022 con la quale, per la medesima motivazione di cui alla presente, è stata impegnata la somma di €. 41.557,17 I.V.A. compresa, per il riconoscimento caro materiali, relativamente alla emissione del primo S.A.L. apri ad €. 42.409,73;

VISTI:

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell’11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- la Legge 106/2021 art. 1 septies;
- la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399;
- il Decreto Legge 01/03/2022 n° 17, art. 25;
- Il Decreto Legge n° 50 del 17/05/2022, art. 26;
- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente;

PROPONE

PRENDERE ATTO, per le ragioni sopra indicate del Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni PINTO del 07.11.2022 e relativo al primo, secondo e terzo S.A.L. convalidato dal R.U.P. Ing. Giovanni LENTINI in pari data;

APPROVARE il Q.T.E. rimodulato al primo, secondo e terzo S.A.L. con l’inserimento delle somme dovute all’impresa, ex art. 1-septies L. 106/2021 per la compensazione dell’aumento dei prezzi di alcuni materiali di costruzione, per un importo complessivo di € 937.600,00 di cui € 460.619,93 per lavori al netto, comprensivi di € 25.818,49 per costi irriducibili per l’attuazione dei piani di sicurezza, € 303.509,23 per somme a disposizione dell’amministrazione, ed € 173.470,84 per economie, secondo il seguente schema:

QTE RIMODULATO PER IL RICONOSCIMENTO DEL CARO MATERIALI				
A) LAVORI				
1)	a base d'asta			690.295,79 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza			25.818,49 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta			0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 37,0123% sulla voce A1)			255.494,35 -
5)	TOTALE LAVORI	Importo netto dei lavori		460.619,93
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
01)	I. V. A. (22% di A5)			€ 101.336,38
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)			€ 14.618,91
03)	Indagini geognostiche			€ 0,00
04)	Oneri di conferimento in discarica			€ 9.986,59
05)	Per riconoscimento caro materiali (I.V.A. compresa)			€ 177.192,35
06)	Per contributo A.V.C.P.			€ 375,00
		Sommano a disposizione		€ 303.509,23
		Importo netto complessivo		€ 764.129,17
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto				
09)	Ribasso d'asta residuo del 37,0123 % sull'importo a base di gara			€ 142.189,21
10)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%			€ 31.281,63
				€ 173.470,84
		Importo complessivo A) +B) +C) =		€ 937.600,00

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.2
Cap.	7780	Descrizione	Trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane				
SIOPE		CIG	88932069BF	CUP	B27H18003880001		
Creditore	CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI						
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo la S.P. 11 del Secondo Ufficio Viabilità - ANNUALITA' 2021 – COD. 03597.19.ME						
Modalità	Bilancio 2023						
Imp./Prenot.		Importo	€ 135.635,18				

IMPUTARE la spesa di € 135.635,18 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2023		7780		€ 135.635,18

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs.vo n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2023	€ 135.635,18

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

LIQUIDARE la complessiva somma di € 177.192,35 per compensazione aumento prezzi materiali, prelevando € 852,56 dagli imprevisti del Q.T.E. ultimo approvato con D.D. n° 1175 del 21.10.2021, €. 41.557,17 dall'impegno effettuato come da D.D. n° 757 del 12.07.2022, ed €. 135.635,18 dall'impegno di cui alla presente, all'Impresa "CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI" a compensazione dei maggiori prezzi di alcuni materiali di costruzione in adempimento alle direttive della L. 106/2021 art. 1 septies e del Decreto Ministeriale Infrastrutture 11/11/2021, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399, l'art 26 del D.L. n° 50 del 17/05/2022 e secondo la quantificazione resa dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Pinto;

DARE ATTO CHE:

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al Responsabile del Procedimento;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il R.U.P. e Responsabile del Servizio

*Ing. Giovanni LENTINI
firmato digitalmente*

LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

PRENDERE ATTO, per le ragioni sopra indicate del Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni PINTO del 07.11.2022 e relativo al primo, secondo e terzo S.A.L. convalidato dal R.U.P. Ing. Giovanni LENTINI in pari data;

APPROVARE il Q.T.E. rimodulato al primo, secondo e terzo S.A.L. con l'inserimento delle somme dovute all'impresa, ex art. 1-septies L. 106/2021 per la compensazione dell'aumento dei prezzi di alcuni materiali di costruzione, per un importo complessivo di € 937.600,00 di cui € 460.619,93 per lavori al netto, comprensivi di € 25.818,49 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 303.509,23 per somme a disposizione dell'amministrazione, ed € 173.470,84 per economie, secondo il seguente schema:

QTE RIMODULATO PER IL RICONOSCIMENTO DEL CARO MATERIALI			
A) LAVORI			
1)	a base d'asta		690.295,79 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza		25.818,49 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 37,0123% sulla voce A1)		255.494,35 -
5)	TOTALE LAVORI	Importo netto dei lavori	460.619,93
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
01)	I. V. A. (22% di A5)		€ 101.336,38
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 14.618,91
03)	Indagini geognostiche		€ 0,00
04)	Oneri di conferimento in discarica		€ 9.986,59
05)	Per riconoscimento caro materiali (I.V.A. compresa)		€ 177.192,35
06)	Per contributo A.V.C.P.		€ 375,00
	Sommano a disposizione		€ 303.509,23
	Importo netto complessivo		€ 764.129,17
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto			
09)	Ribasso d'asta residuo del 37,0123 % sull'importo a base di gara		€ 142.189,21
10)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 31.281,63
			€ 173.470,84
	Importo complessivo A) +B) +C) =		€ 937.600,00

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.2
Cap.	7780	Descrizione	Trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane				
SIOPE		CIG	88932069BF		CUP	B27H18003880001	
Creditore	CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI						
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo la S.P. 11 del Secondo Ufficio Viabilità - ANNUALITA' 2021 – COD. 03597.19.ME						
Modalità	Bilancio 2023						

Imp./Prenot.		Importo	€ 135.635,18
--------------	--	---------	--------------

IMPUTARE la spesa di € 135.635,18 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2023		7780		€ 135.635,18

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs.vo n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2023	€ 135.635,18

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

LIQUIDARE la complessiva somma di € 177.192,35 per compensazione aumento prezzi materiali, prelevando € 852,56 dagli imprevisti del Q.T.E. ultimo approvato con D.D. n° 1175 del 21.10.2021, €. 41.557,17 dall'impegno effettuato come da D.D. n° 757 del 12.07.2022, ed €. 135.635,18 dall'impegno di cui alla presente, all'Impresa "CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI" a compensazione dei maggiori prezzi di alcuni materiali di costruzione in adempimento alle direttive della L. 106/2021 art. 1 septies e del Decreto Ministeriale Infrastrutture 11/11/2021, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399, l'art 26 del D.L. n° 50 del 17/05/2022 e secondo la quantificazione resa dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Pinto;

DARE ATTO CHE:

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al Responsabile del Procedimento;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

DARE ATTO che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Progettazione Stradale Zona Omogenea Jonica Alcantara, Ing. Giovanni LENTINI Recapiti 090/7761350 - e-mail: g.lentini@cittametropolitana.me.it, - PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO

firmato digitalmente