



# Città Metropolitana di Messina

Proposta di determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
2604 21/06/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**  
2433 26/06/2023

## Direzione: III "Viabilità Metropolitana"

**OGGETTO: D.D.G. N. 356 del 22/10/2021 Regione Siciliana – Contributi al comma 883 art. 1 L. 145/2018 "Lavori di Manutenzione Straordinaria per il miglioramento degli standard di sicurezza delle SS.PP. 135, 136,138,144, 146 e delle SS.PP.AA. 222 (Sant'Angelo di Brolo) e 357 (Ucria)".**

**APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME FINALE**

**APPROVAZIONE DEL Q.T.E. DI PERIZIA RIMODULATO PER INSERIMENTO COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI**

**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO**

**CUP: B17H21006090002**

**CIG: 9156408AE8**

**COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI**

### LA DIRIGENTE REGGENTE

#### PREMESSO:

- **CHE** con Determinazione del Dirigente della III Direzione è stata nominata RUP la sottoscritta;
- **CHE** con D.D.G. n° 356 del 22/10/2021 Regione Siciliana – Contributi al comma 883 art. 1 L. 145/2018 sono state assegnate risorse per interventi relativi al Programma strade della rete viaria delle Città Metropolitane;
- **CHE** per l'annualità 2021, alla Città Metropolitana di Messina, risultano assegnate somme per complessivi €. 3.900.000,00;
- **CHE** questa Direzione, in relazione alle somme assegnate ha stilato il programma degli interventi da realizzare con le risorse assegnate;
- **CHE** il progetto risulta regolarmente inserito nella programmazione dell'Ente e nel Piano Triennale delle OO.PP. 2021/2023, approvato con Decreto Sindacale n. 157 del 04/08/20221;
- **CHE** tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle Strade Provinciali;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 1538 del 21/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento degli standard dei livelli di sicurezza delle SS.PP. 135,136, 138, 144, 146 e delle SS.PP.AA. 222 (Sant'Angelo di Brolo) e 357 (Ucria)";
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n°348 del 29/03/2022 di rettifica della n. 1538 del 21/12/2021, il Dirigente competente ha approvato gli elaborati di progetto aggiornati al Prezzario Regionale LL.PP. 2022;
- **CHE** con la sopra citata determinazione è stato approvato l'importo dei lavori da realizzare, pari ad €. 280.000,00 da assoggettare al ribasso d'asta, €. 12.000,00 per oneri di sicurezza ed €. 108.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CONSIDERATO:**

- **CHE** la gara è stata espletata il 17.05.2022 e con determinazione n° 650 del 21.06.2022 è risultata aggiudicataria l'impresa "NOCIFORA TIRANNO Vincenzo" con il ribasso del 19,20%, sull'importo a base d'asta, per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 13.09.2022, al n. 14629 di repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 238.240,00 di cui € 226.240,00 al netto del ribasso del 19,20% ed € 12.000,00 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- **CHE** a seguito dell'aggiudicazione, il quadro economico post gara è stato così rimodulato:

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>				
<b>1</b>	<b>Lavori da assoggettare al ribasso d'asta</b>			€	<b>280.000,00</b>
<b>2</b>	<b>Costi sicurezza</b>			€	<b>12.000,00</b>
<b>3</b>			<b>Sommano i lavori</b>	€	<b>292.000,00</b>
	<b>A detrarre ribasso d'asta del 19,20% su € 280.000,00</b>			€	<b>53.760,00</b>
<b>4</b>	<b>Sommano i lavori al netto del ribasso applicato</b>			€	<b>238.240,00</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>				
	1 I.V.A. sui lavori 22% di A4	=	€	<b>52.412,80</b>	
	2 Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 D. Lgs 50/2016	=	€	<b>4.672,00</b>	
	3 Oneri di conferimento a discarica compreso I.V.A.	=	€	<b>15.000,00</b>	
	4 Spese pubblicità ed arrotondamento	=	€	<b>3.500,00</b>	
	5 Spese accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	=	€	<b>8.600,00</b>	
	6 Versamento A.N.A.C.	=	€	<b>225,00</b>	
	7 Imprevisti e arrotondamento	=	€	<b>11.763,00</b>	
			<b>Sommano a disposizione</b>	€	<b>96.172,80</b>
				€	<b>96.172,80</b>
			<b>TOTALE NETTO</b>	€	<b>334.412,80</b>
<b>C)</b>	<b>ECONOMIE</b>				
	1 Ribasso d'asta		€	53.760,00	
	2 IVA 22% di C1		€	11.827,20	
			<b>Sommano le economie</b>	€	65.587,20
				€	65.587,20
			<b>Torna l'importo del Finanziamento</b>	€	<b>400.000,00</b>

- **CHE** i lavori vennero consegnati in data 11.10.2022 per scadere dopo 157 giorni naturali e consecutivi (art.14 del CSA) e quindi entro il 16.03.2023;
- **CHE** è stata concessa una proroga di 45 (quarantacinque) giorni;
- **CHE** il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato spostato al 30.04.2023;
- **CHE**, nel corso dei lavori per cause impreviste e imprevedibili, è sorta la necessità di apportare alcune variazioni in aumento ed altre in diminuzione al computo metrico di cui all'oggetto, senza aggiunta di nuove voci e senza aumento di spesa;
- **CHE** con nota del 28.04.2023, il Direttore dei Lavori Geom. Antonino SAVIO, ha richiesto una Perizia di Assestamento Somme Finale ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, in diminuzione per inserimento compensazioni caro materiali e senza impegno di maggiori somme;
- **CHE** con nota del 28.04.2023, la RUP ing. Anna Chiofalo, esaminata e valutata la proposta di variante richiesta dal D.L., Geom. Antonino Savio, ha ritenuto opportuno esprimere giudizio positivo di AMMISSIBILITA' alla redazione della Perizia di Assestamento Somme Finale;
- **CHE** le categorie e le relative classifiche rispetto al bando di gara non hanno subito variazioni e quindi le modifiche non sono sostanziali come definite dal comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

- **CHE** è stato redatto lo Stato di Avanzamento dei Lavori n° 1 eseguiti a tutto il 28.04.2023, in data 26.05.2023, dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonino SAVIO dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari a € 216.876,22;
- **CHE** è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 1, dal R.U.P., risultando un saldo all'Impresa di € 215.700,00 oltre €. 47.454,00 per I.V.A. al 22%;
- **CHE** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione il Legislatore ha approvato il testo del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante le "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";
- **CHE** l'Assessorato per le Infrastrutture e per la Mobilità della Regione Siciliana con D.A. n. 17/GAB del 29.06.2022 ha aggiornato il Prezzario unico regionale per i Lavori pubblici 2022 ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022";
- **Che** il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento prezzi dei materiali impiegati nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto;
- **CHE** sull'importo determinato dal Direttore dei Lavori deve essere applicata l'IVA in ragione del 22%;
- CHE per rendere disponibili le ulteriori somme necessarie per il riconoscimento della compensazione sono stati eseguiti minori lavori (art. 7 commi 2-ter e 2-quater; Parere Funzione Consultiva n. 67 del 11 Gennaio 2023 dell'ANAC), e sono state prelevate le somme a disposizione non utilizzate;
- **CHE** per le motivazioni di cui sopra la D.L., in data 28/04/2023, ha redatto una perizia di "Assestamento Somme Finale" ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed approvata in linea tecnica dalla RUP con parere n. 15 del 28.04.2023 per un importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 216.876,22 per lavori al netto del ribasso d'asta del 19,20%, comprensivi di € 11.805,12 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 117.536,58 per somme a disposizione dell'Amm/one ed €. 65.587,20 per economie da ribasso d'asta ed I.V.A. il cui Quadro Tecnico Economico rimodulato risulta così composto:

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>				
<b>1</b>	<b>Lavori da assoggettare al ribasso d'asta</b>			€	<b>253.800,87</b>
<b>2</b>	<b>Costi sicurezza</b>			€	<b>11.805,12</b>
<b>3</b>			<b>Sommano i lavori</b>	€	<b>265.605,99</b>
	<b>A detrarre ribasso d'asta del 19,20% su € 253.800,87</b>			€	<b>48.729,77</b>
<b>4</b>			<b>Sommano i lavori al netto del ribasso applicato</b>	€	<b>216.876,22</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>				
1	I.V.A. sui lavori 22% di A4	=	€	<b>47.712,77</b>	
2	Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 D. Lgs 50/2016	=	€	<b>4.672,00</b>	
3	Oneri di conferimento a discarica compreso I.V.A.	=	€	-	
4	Spese pubblicità ed arrotondamento	=	€	-	
5	Spese accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	=	€	-	
6	Versamento A.N.A.C.	=	€	<b>225,00</b>	
7	Imprevisti e arrotondamento	=	€	<b>14,18</b>	
<b>8</b>	<b>Per compensazione caro materiali compreso IVA</b>		€	<b>64.912,63</b>	
			<b>Sommano a disposizione</b>	€	<b>117.536,58</b>
			<b>TOTALE NETTO</b>	€	<b>334.412,80</b>
<b>C)</b>	<b>ECONOMIE</b>				
1	Ribasso d'asta		€	53.760,00	
2	IVA 22% di C1		€	11.827,20	
			<b>Sommano le economie</b>	€	<b>65.587,20</b>
			<b>Torna l'importo del Finanziamento</b>	€	<b>400.000,00</b>

**CONSIDERATO CHE** le sopra citate Determinazioni sono munite del visto di regolarità contabile previsto dall'art.147 bis c.1 e 153 c.5 del TUEL;

**VISTA** la fattura n° 11 del 06/06/2023 prot. n°19369/23 del 08/06/2023, emessa dall'Impresa NOCIFORA TIRANNO Vincenzo per l'importo di € 64.912,63, di cui €. 11.705,56 per IVA, relativa al Certificato di pagamento 1/bis per compensazione prezzi materiali dei "Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento degli standard dei livelli di sicurezza delle SS.PP. 135,136, 138, 144, 146 e delle SS.PP.AA. 222 (Sant'Angelo di Brolo) e 357 (Ucria)", accettata da questo Ente committente con identificativo Sdl 9789251556;

**CONSIDERATO CHE** la spesa complessiva di € 64.912,63, trova copertura finanziaria con la Determinazione Dirigenziale n° 1683 del 31/12/2021 imputando sul cap. 7618 del bilancio 2023 – impegno n. 1762 del 30/12/2021;

**CONSIDERATO** che le pubbliche Amministrazioni, prima di disporre pagamenti a qualunque titolo, di importo superiore a cinquemila euro, devono verificare la "non inadempienza", ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e che a tal fine è stato effettuato l'accertamento presso l'Agenzia Entrate Riscossione per la fattura n. 11 con richiesta n°202300001988188, da cui risulta che l'Impresa NOCIFORA TIRANNO Vincenzo è **Soggetto non inadempiente**;

**VISTO** il Certificato di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data di emissione della fattura;

**VERIFICATO** che è stato assolto l'obbligo previsto dall'art. 3 della legge 136/2010- come modificato dal D.L n. 187/2010 convertito dalla legge 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

**RITENUTO** di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma complessiva di € 64.912,63 a saldo dell'allegata fattura sopra specifica;

**VISTI :**

- Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;
- La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012

#### **DETERMINA**

**DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**APPROVARE** la succitata Perizia di Assestamento Somme Finale redatta in data 28.04.2023 dal Direttore dei Lavori Geom. Antonino SAVIO – per l'importo di € 216.876,22 per lavori al netto del ribasso d'asta del 19,20%, comprensivi di €1.805,12 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 117.536,58 per somme a disposizione dell'Amm/ne, approvata ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con parere n. 15 del 28.04.2023 in cui è stata inserita la quantificazione resa dal Direttore dei Lavori relativa al 1° S.A.L.;

**APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico della Perizia di Assestamento Somme rimodulato per l'inserimento della compensazione prezzi materiali sotto riportato:

<b>3</b>		<b>Sommano i lavori</b>	€	<b>265.605,99</b>	
		<b>A detrarre ribasso d'asta del 19,20% su € 253.800,87</b>	€	<b>48.729,77</b>	
<b>4</b>		<b>Sommano i lavori al netto del ribasso applicato</b>	€	<b>216.876,22</b>	
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>				
	1	I.V.A. sui lavori 22% di A4	= €	<b>47.712,77</b>	
	2	Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 D. Lgs 50/2016	= €	<b>4.672,00</b>	
	3	Oneri di conferimento a discarica compreso I.V.A.	= €	-	
	4	Spese pubblicità ed arrotondamento	= €	-	
	5	Spese accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	= €	-	
	6	Versamento A.N.A.C.	= €	<b>225,00</b>	
	7	Imprevisti e arrotondamento	= €	<b>14,18</b>	
	<b>8</b>	<b>Per compensazione caro materiali compreso IVA</b>	€	<b>64.912,63</b>	
		<b>Sommano a disposizione</b>	€	<b>117.536,58</b>	€ <b>117.536,58</b>
		<b>TOTALE NETTO</b>	€	<b>334.412,80</b>	
<b>C)</b>	<b>ECONOMIE</b>				
	1	Ribasso d'asta	€	53.760,00	
	2	IVA 22% di C1	€	11.827,20	
		<b>Sommano le economie</b>	€	65.587,20	€ 65.587,20
		<b>Torna l'importo del Finanziamento</b>	€	<b>400.000,00</b>	

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 64.912,63 di cui € 11.705,56 per IVA all'Impresa NOCIFORA TIRANNO Vincenzo a titolo di pagamento del certificato n°1/bis dei "Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento degli standard dei livelli di sicurezza delle SS.PP. 135,136, 138, 144, 146 e delle SS.PP.AA. 222 (Sant'Angelo di Brolo) e 357 (Ucria)",

**AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'emissione del mandato di pagamento di €64.912,63 in favore dell'impresa NOCIFORA TIRANNO Vincenzo da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura n.11;
- all'emissione dell'ordinativo d'introito a carico della medesima ditta per l'importo di € 11.705,56 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce "Ritenute IVA art.1 comma 629 L.191/14";
- al versamento di € 11.705,56 all'Erario, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico dell'impresa NOCIFORA TIRANNO Vincenzo sulla fattura n° 11 del 06/06/2023 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

**DARE ATTO** che il presente pagamento deriva da obbligazione già assunta e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

**DARE ATTO CHE** la spesa complessiva di € 64.912,63 trova copertura finanziaria con i fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale n° 1683 del 31/12/2021 imputando sul cap. 7618 del bilancio 2023 – impegno n. 1762 del 30/12/2021;

**DARE ATTO CHE** il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;

**DARE ATTO CHE** è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento;

**TRASMETTERE** la presente determinazione alla II Direzione per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del Dec Lgs 267/2000;

**PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

**DARE ATTO CHE:**

- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che la responsabile del procedimento è l'Ing. Anna Chiofalo Recapiti 090/7761263 email: [a.chiofalo@cittametropolitana.me.it](mailto:a.chiofalo@cittametropolitana.me.it) - P.E.C.: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16:00.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.*

**LA DIRIGENTE REGGENTE**

*Ing. Anna CHIOFALO*

firmato digitalmente