

# Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n.	11/07/2023 de/
RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N	26/07/2023

# III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018. Progetto dei "Lavori di manutenzione del piano viabile con miglioramento del livello di sicurezza lungo la S.P. 119 e la S.P.A. "Martinello-Granatello-Circiumi" (Annualità 2021).

CUP: B97H20013600001 CIG: 8939690191

IMPRESA: R.T.I."COSTRUBO SOCIETA' COOPERATIVA (Capogruppo) – CONSORZIO STABILE

**INFRASTRUTTURE MERIDIONALI (Associata)**"

<u>APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME FINALE IN DIMINUZIONE - APPROVAZIONE DEL Q.T.E. DI PERIZIA RIMODULATO PER INSERIMENTO COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI</u>

# IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO:

**CHE** con D.M. n. 49 del 16.02.2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato le risorse per la manutenzione straordinaria della rete viaria di Province e Città Metropolitane;

**CHE** le risorse assegnate con il Decreto di cui sopra, per l'annualità 2021 sono pari ad € 1.761.964,74 e consentono alla Città Metropolitana di Messina di beneficiarie dell'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;

**CHE** con Determina Dirigenziale n. 1323 del 21.12.2020 veniva disposta la nomina del responsabile Unico del Procedimento, nella persona del sottoscritto;

CHE il progetto esecutivo relativo al "Progetto dei Lavori di manutenzione del piano viabile con miglioramento del livello di sicurezza lungo la S.P. 119 e la S.P.A. "Martinello-Granatello-Circiumi'" (Annualità 2021). redatto dai geomm. Roberto Coppola e Michele Quarto dipendenti della Città Metropolitana di Messina, in data 22.09.2021 ed è stato approvato con parere n° 56 del 27.09.2021 ed in linea amministrativa con Determina Dirigenziale n. 1110 del 08.10.2021, divenuta esecutiva nei modi e termini di legge, per

A - LAVORI A BASE D'ASTA				
A.1 - Importo lavori a base d'asta			€	421 900,00
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso	€	17 500,00		
Importo totale per attuazione piani di sicurezza	€	17 500,00	€	17 500,00
Totale lavori originali			€	439 400,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1 - IVA 22%	€	96 668,00		
B.2 -Spese tecniche	€	8 788,00		
B.3 -Contributo ANAC	€	375,00		
B.4 -Oneri conferimento in discarica	€	15 000,00		
B.5-Imprevisti 5%	€	21 211,78		
B.6-Prove sui materiali	€	5 000,00		
B.7-Assicurazione obbligatoria	€	878,80		
Totale somme a disposizione	€	147 921,58	€	147 921,58
IMPORTO TOTALE			€	587 321,58

CHE con la suddetta Determina a contrarre è stato approvato anche lo schema della lettera d'invito e disciplinare di gara relativi all'appalto in oggetto e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CHE la migliore offerta è risultata quella della R.T.I."COSTRUBO SOCIETA' COOPERATIVA (Capogruppo) – CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI (Associata)", che ha

(Capogruppo) – CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI (Associata)", che ha offerto il ribasso del 18,1111% sull'importo a base d'asta;

VISTA la D. D. n. 1412 del 30.11.2021 con cui si è proceduto ad approvare il Q.T.E. rimodulato dopo l'espletamento della gara per la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo complessivo netto post gara di € 362.989,27, compreso oneri per la sicurezza, e ad affidare alla R.T.I."COSTRUBO SOCIETA' COOPERATIVA (Capogruppo) − CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI (Associata)" i "Lavori di manutenzione del piano viabile con miglioramento del livello di sicurezza lungo la S.P. 119 e la S.P.A. "Martinello-Granatello-Circiumi'". (Annualità 2021).

CHE a seguito dell'aggiudicazione, il quadro economico è stato così rimodulato:

A-IMPORTO LAVORI:				
1)-Importo lordo			€	439 400,00
2)- Costi oneri della sicurezza non soggettia al ribasso d'asta			€	17 500,00
3)-Importo lordo da assoggettare al ribasso d'asta			€	421 900,00
4)-A detrarre il ribasso d'asta del 18,1111%			€	76 410,73
Importo netto ribassato	)		€	345 489,27
5)- Costi oneri della sicurezza non soggettia al ribasso d'asta			€	17 500,00
Importo netto contrattuale	•		€	362 989,27
D COMME A DISPOSITIONE DELLIAMMNISTRATIONE.				
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	]	70.057.44		
1)-IVA 22%	€	79 857,64		
2)-Spese tecniche	€	8 788,00		
3)-Contributo A.N.A.C.	€	375,00		
4)-Onero conferimento a discarica	€	15 000,00		
5)-Imprevisti 5%	€	21 211,78		
6)-Prove sui materiali	€	5 000,00		
7)-Assicurazione obbligatoria	€	878,80		
Sommano a disposizione	€	131 111,22	€	131 111,22
IMPORTO TOTALE NETTO DELLA PERIZIA			€	494 100,49
C-ECONOMIE:				
1)-Per ribasso d'asta	€	76 410,73		
2)-IVA sul ribasso d'asta	€	16 810,36		
SOMMANO LE ECONOMIE DI RIBASSO	€	93 221,09	€	93 221,09
IMPORTO TOTALE PERIZIA			€	587 321,58

CHE il contratto stipulato in data 31.03.2022 al n. 14616 di Repertorio;

**CHE** i lavori sono stati consegnati in data 07.12.2021 come risulta dal relativo verbale in pari data:

**CHE** durante il corso dei lavori è stato redatto n° 1 Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi per l'introduzione di n° 7 nuovi prezzi unitari non inseriti nel progetto principale;

**CHE** con Determina Dirigenziale n°1593 del 19.12.2022, allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, sono state impegnate le somme inserite tra le economie (ribasso d'asta e minore IVA) con impegno n° 1800 del 20.12.2022 Cap. 7780 esercizio 2022;

**CHE** i lavori hanno avuto termine il 27.04.2023, come risulta dal relativo verbale di fine lavori sottoscritto in data 01.05.2023;

**CHE** il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto i computi delle compensazioni dell'aumento prezzi dei materiali impiegati nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto;

**CHE** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, verificatosi anche nell'anno 2022, il Legislatore ha adottato il D.L. 17.05.2022 n° 50, art. 26 e pertanto, non essendo sufficienti le somme impegnate con D.D. n°1593 del 19.12.2022, sono stati utilizzati gli importi per minori lavorazioni (minori lavori e minori oneri per la sicurezza che in ogni caso, erano conformi alle disposizioni del POS;), somme a disposizione non utilizzate e una parte delle economie da ribasso d'asta ed I.V.A.;

**CHE** sull'importo determinato dal Direttore dei Lavori deve essere applicata l'IVA in ragione del 22%;

**CHE** le categorie e le relative classifiche rispetto al bando di gara non hanno subito variazioni e quindi le modifiche non sono sostanziali come definite dal comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

**CHE** pertanto occorre rimodulare il Q.T.E. al fine di dare copertura finanziaria al pagamento delle maggiori somme per incremento prezzi anno 2022 così come previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022;

**CHE** l'impresa è stata informata, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del D.M. n° 49/2018, per le vie brevi di procedere in diminuzione per il recupero delle somme necessarie per il pagamento delle compensazioni senza procedere a nuovi impegni;

CHE per le motivazione di cui sopra la D.L., in data 31.05.2023, ha redatto una perizia di "Assestamento Somme Finale in Diminuzione", (come disposto con l'introduzione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del D.L. 36/2022 convertito in Legge con il n° 79/2022) ai sensi ex art. 106 comma 12 del D Lgs. 50/2016 ed approvato in linea tecnica con parere n. 23 del 23.06.2023 per l'importo complessivo di € 587.321,58 di cui € 279.442,93 per lavori al netto del ribasso d'asta del 18,1111%, comprensivi di € 8.504,54 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 301.319,28 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed € 6.559,37 per economie derivanti da minori costi, il cui Quadro Tecnico Economico risulta cosi composto:

A-IMPORTO LAVORI:				
1)-Importo lavori a base d'asta			€	330 860,95
2)- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta			€	8 504,54
Importo totale dei l	avori		€	339 365,49
3)-Importo lordo da assoggettare al ribasso d'asta			€	330 860,95
4)-A detrarre il ribasso d'asta del 18,1111%			€	59 922,56
Importo netto riba	ssato		€	270 938,39
5)- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta			€	8 504,54
Importo netto contrat	tuale		€	279 442,93
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 1)-IVA 22%	€	61 477,44		
		61 477 44		
2)-Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016 - 2%	€	8 788,00		
3)- Per contributo ANAC	€	375,00		
4)-Per compensazione prezzi D.L. 50/22 compreso IVA	€	230 678,84		
Sommano a disposizione	€	301 319,28	€	301 319,28
IMPORTO TOT	TALE		€	580 762,21
C-ECONOMIE:				
1-)Economie derivanti da minori costi			€	6 559,37
IMPORTO TOTALE DEI LA	VORI		€	587 321,58

Dare Atto che l'entità della perizia di "Assestamento Somme Finale in Diminuzione" non comporta una variazione della spesa complessiva, originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa come riportato nel quadro economico di cui sopra che comporta una diminuzione dell'importo contrattuale di € 83.546,34 pari a circa il 23,01% in diminuzione rispetto all'importo contrattuale di aggiudicazione;

#### **CONSIDERATO:**

**CHE** i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

**TENUTO CONTO** che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 7780 bilancio 2021 avente per oggetto: "Trasferimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane";

## VISTI:

- Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;
- La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06.11.2012

#### **PROPONE**

**APPROVARE** la Perizia di "Assestamento Somme Finale in Diminuzione" redatta in data 31.05.2023 dal Direttore dei Lavori geom. Filadelfo Magno per l'importo di € 279.442,92 per lavori al netto del ribasso d'asta del 18,1111%, comprensivi di € 8.504,54 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 301.319,28 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed € 6.559,37 di economie recuperate, approvata ai sensi ex art. 106 comma 12 del D Lgs. 50/2016 con parere n. 23 del 23.06.2023;

**APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico della Perizia di Assestamento Somme sotto riportato:

A-IMPORTO LAVORI:				
1)-Importo lavori a base d'asta			€	330 860,95
2)- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta			€	8 504,54
Importo totale dei	lavori		€	339 365,49
3)-Importo lordo da assoggettare al ribasso d'asta			€	330 860,95
4)-A detrarre il ribasso d'asta del 18,1111%			€	59 922,56
Importo netto rib	assato		€	270 938,39
5)- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta			€	8 504,54
Importo netto contra	ittuale		€	279 442,93
1)-IVA 22%	— €	61 477,44		
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		61 477 44		
2)-Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016 - 2%	€	8 788,00		
3)- Per contributo ANAC	€	375,00		
4)-Per compensazione prezzi D.L. 50/22 compreso IVA	€	230 678,84	_	
Sommano a disposizione	€	301 319,28	€	301 319,28
IMPORTO TO	TALE		€	580 762,21
C-ECONOMIE:				
1-)Economie derivanti da minori costi			€	6 559,37
IMPORTO TOTALE DEI L	AVORI		€	587 321,58

**DARE ATTO** che la somma trova copertura finanziaria al Capitolo 7780 bilancio 2021; **RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonino Sciutteri;

#### DARE ATTO:

- di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge N°190 del 06.11.2012;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**INSERIRE** il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

## Il Responsabile del Procedimento

Ing. Antonino SCIUTTERI firmato digitalmente

## LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti

### **DETERMINA**

## Per quanto in premessa di:

**APPROVARE** la Perizia di "Assestamento Somme Finale in Diminuzione" redatta in data 31.05.2023 dal Direttore dei Lavori geom. Filadelfo Magno per l'importo di € 279.442,92 per lavori al netto del ribasso d'asta del 18,1111%, comprensivi di € 8.504,54 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 301.319,28 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed € 6.559,37 di economie recuperate, approvata ai sensi ex art. 106 comma 12 del D Lgs. 50/2016 con parere n. 23 del 23.06.2023;

**APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico della *"Assestamento Somme Finale in diminuzione"* sotto riportato:

Importo netto ribassato   € 270 938,39     5)- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta     € 8 504,54     Importo netto contrattuale   € 279 442,93     6	A-IMPORTO LAVORI:				
Importo totale dei lavori   €   339 365,49	1)-Importo lavori a base d'asta			€	330 860,95
3)-Importo lordo da assoggettare al ribasso d'asta 4)-A detrarre il ribasso d'asta del 18,1111%	2)- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta			€	8 504,54
4)-A detrarre il ribasso d'asta del 18,1111%	Importo totale dei lav	ori		€	339 365,49
Importo netto ribassato  5)- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	3)-Importo lordo da assoggettare al ribasso d'asta			€	330 860,95
5)- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta Importo netto contrattuale  B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:  1)-IVA 22% 2)-Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016 - 2% 3)- Per contributo ANAC 4)-Per compensazione prezzi D.L. 50/22 compreso IVA  Sommano a disposizione  IMPORTO TOTALE  C-ECONOMIE:  1-)Economie derivanti da minori costi   € 8 504,54  € 8 788,00  € 375,00  € 375,00  € 301 319,28  € 301 319,28  € 580 762,21	4)-A detrarre il ribasso d'asta del 18,1111%			€	59 922,56
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:  1)-IVA 22%	Importo netto ribass	ato		€	270 938,39
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:  1)-IVA 22%	5)- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta			€	8 504,54
1)-IVA 22% 2)-Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016 - 2% 3)- Per contributo ANAC 4)-Per compensazione prezzi D.L. 50/22 compreso IVA  Sommano a disposizione IMPORTO TOTALE   C-ECONOMIE:  1-)Economie derivanti da minori costi	Importo netto contrattu	ale		€	279 442,93
Sommano a disposizione       € 301 319,28       € 301 319,28       € 580 762,21         C-ECONOMIE:         1-)Economie derivanti da minori costi       € 6 559,37	1)-IVA 22% 2)-Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016 - 2% 3)- Per contributo ANAC	€	8 788,00 375,00		
IMPORTO TOTALE         €       580 762,21         C-ECONOMIE:         1-)Economie derivanti da minori costi       €       6 559,37			•		301 319 28
1-)Economie derivanti da minori costi € 6 559,37	•	•	301 317,20		
· — ·	C-ECONOMIE:				
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 587 321,58	1-)Economie derivanti da minori costi			€	6 559,37
	IMPORTO TOTALE DEI LAV	ORI		€	587 321,58

**DARE ATTO CHE** è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento e alla Sottoscritta Dirigente;

**TRASMETTERE** la presente determinazione alla II Direzione per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dalle assunzioni degli impegni di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

**PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

**DARE ATTO** che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**DARE ATTO** che, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonino Sciutteri, Recapiti 090/7761255 e-mail: a.sciutteri@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

La Dirigente Reggente Ing. Anna CHIOFALO Firmato digitalmente