

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 3899 del 20/09/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3747 del 02/10/2023

III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – “LAVORI DI AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE DELLE SS.PP. 73, 72/D E 75 BIS, NEI COMUNI DI MERÌ, BARCELLONA P.G. E MILAZZO PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO”. -

CUP: B57H17000600001 - CIG: 8892721983 -

IMPRESA: CADEL S.C.A.R.L.

Approvazione QTE rimodulato per Liquidazione Compensazione art. 26 D.L. 50/2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con Decreto Sindacale n° 86 del 31/03/2023 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di RUP per il progetto in oggetto;
- con Delibera CIPE n. 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020”, Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- le risorse assegnate con la delibera di cui sopra hanno consentito a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie di dare avvio alle attività necessarie all'attuazione degli interventi
- tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- il progetto dei “LAVORI DI AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE DELLE SS.PP. 73, 72/D E 75 BIS, NEI COMUNI DI MERÌ BARCELLONA P.G. E MILAZZO PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO”, è stato redatto dall'Ing. Anna Chiofalo e dai Geom. Sebastiano Mufale e Sergio Castorina in data 19/10/2020 per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 726.281,14 per lavori a b. a. ed € 16.270,67 quali oneri irriducibili per i costi della sicurezza, ed € 257.445,19 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- a seguito dell'emergenza COVID, si è proceduto all'aggiornamento nei prezzi del suddetto progetto in data 23/12/2020 ed alla riapprovazione in linea amministrativa per l'importo complessivo di €1.000.000,00 con Determina Dirigenziale n. 998 del 10/09/2021 contenente la Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Approvazione PROGETTO con introduzione dei costi di sicurezza per il controllo del Rischio Biologico da COVID-19, l'Approvazione

schema lettera d'invito, disciplinare di gara e disciplinare telematico e la Prenotazione impegno di spesa;

CONSIDERATO CHE:

- con Determina Dirigenziale n° 955 del 08/09/2022 è stato approvato il seguente QTE rimodulato per Liquidazione Compensazione art. 26 D.L. 50/2022:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO (Det. n. 955 del 08/09/2022)

A Importo dei lavori

A.01	importo dei lavori a base d'asta		€ 726.284,14	
A.02	a detrarre per ribasso d'asta in ragione del	38,7381%	-€ 281.348,68	
A.03	Resta l'importo dei lavori al netto del ribasso		€ 444.935,46	
A.04	per costi irriducibili per la sicurezza		€ 16.270,67	
A.05	Importo di contratto		€ 461.206,13	€ 461.206,13

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.01	Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 Dec. Lgs 50/2016)		€ 14.851,10	
B.02	Contributo ANAC per CIG		€ 600,00	
B.03	Imprevisti (50% del QTE post gara)		€ 7.566,01	
B.04	Per spese di notifica		€ 1.500,00	
B.05	pubblicazione bando di gara		€ 6.000,00	
B.06	per oneri conferimento in discarica		€ 15.000,00	
B.07	per eventuali Prove materiali extra Capitolato ed eventuali Indagini Geognostiche e Collaudi		€ 10.000,00	
B.08				
	Per eventuale variazione IVA (art. 205 D.lgs 50/2016)		€ 25.000,00	
B.09	per Polizze Assicurative dipendenti		€ 6.000,00	
B.10	per compensazione art. 26 D.L. 59/2022 (90%)	142.109,82 €	€ 127.898,84	
B.11	per I. V. A. 22% di B.10		€ 28.137,74	
B.12	per I. V. A. 22% di A.05		€ 101.465,35	
			€ 344.019,05	€ 344.019,05
	IMPORTO NETTO COMPLESSIVO			€ 805.225,18

C Ribasso d'asta (economie residue)

C.01	per ribasso d'asta residuo		€ 161.015,85	
C.02	IVA 22% su	€ 153.449,84	€ 33.758,96	
	Somma il ribasso d'asta compreso IVA		€ 194.774,82	€ 194.774,82

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO

€ 1.000.000,00

DATO CHE

- il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 21/04/2022, al n. 14617 di repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 461.206,13 di cui € 444.935,46 al netto del ribasso del 38,7381% ed € 16.270,67 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- i lavori sono stati consegnati in data 30/11/2021 e sono ancora in corso;
- le Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina di cui al D.L. 17/05/2022 n. 50 all'art. 26 prevede Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati al contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021

- in data 16/05/2022 è stato emesso il 1° S.A.L. sottoscritto dall'Impresa CADEL S.C.A.R.L. senza riserve, per l'importo complessivo al netto di IVA di € 192.800,00;
- in data 20/07/2022 è stato determinato secondo il disposto del citato art. 26 D.L. 50 l'importo da liquidare all'impresa quale compensazione relativa alle misure allibrate nel 2022;

VISTO il certificato n. 2 del calcolo della compensazione dei prezzi materiali da costruzione relativo a quanto maturato al 2 e 3 SAL;

VISTA la nota n° 16279 del 19/05/2022 emessa dall'Agenzia della Coesione Territoriale con la quale è stato affermato che le economie da ribasso d'asta sono disponibili per il pagamento delle compensazioni per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione;

CONSIDERATO che per rendere disponibile la quota parte di economie da ribasso d'asta, per dare copertura alle compensazioni per l'aumento del costo dei materiali che si matureranno durante l'appalto, occorre rimodulare il QTE come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO

A Importo dei lavori

A.01	importo dei lavori a base d'asta		€ 726.284,14	
A.02	a detrarre per ribasso d'asta in ragione del	38,7381%	-€ 281.348,68	
A.03	Resta l'importo dei lavori al netto del ribasso		€ 444.935,46	
A.04	per costi irriducibili per la sicurezza		€ 16.270,67	
A.05	Importo di contratto		€ 461.206,13	€ 461.206,13

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.01	Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 Dec. Lgs 50/2016)		€ 14.851,10	
B.02	Contributo ANAC per CIG		€ 600,00	
B.03	Imprevisti (50% del QTE post gara)		€ 7.566,01	
B.04	Per spese di notifica		€ 1.500,00	
B.05	pubblicazione bando di gara		€ 6.000,00	
B.06	per oneri conferimento in discarica		€ 15.000,00	
B.07	per eventuali Prove materiali extra Capitolato ed eventuali Indagini Geognostiche e Collaudi		€ 10.000,00	
B.08	Per eventuale variazione IVA (art. 205 D.lgs 50/2016)		€ 25.000,00	
B.09	per Polizze Assicurative dipendenti		€ 6.000,00	
B.10	per compensazione art. 26 D.L. 59/2022 (90%) +IVA già impegnati		€ 156.036,58	
B.11	per compensazione art. 26 D.L. 59/2022		€ 194.774,83	
B.12	per I. V. A. 22% di A.05		€ 101.465,35	
			€ 538.793,87	€ 538.793,87

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO

€ 1.000.000,00

VISTO il Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Anna Chiofalo;

VISTI:

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012

PROPONE

Per quanto Premesso, Visto e Considerato la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRENDERE ATTO del Certificato n. 2 relativo al calcolo compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione predisposto dal Direttore dei Lavori ing. Anna CHIOFALO e dal RUP ing. Antonino Sciotteri;

APPROVARE il Q.T.E. rimodulato con l'inserimento delle somme dovute all'impresa, art. 26 D.L. 50/2022, per la compensazione dell'aumento dei prezzi da costruzione, per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 461.206,13 per lavori al netto, comprensivi di € 16.270,67 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 538.793,87 per somme a disposizione dell'Amm/ne, secondo lo schema riportato in premessa;

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.º 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	8892721983	CUP	B57H17000600001		
Creditore	CA.DEL. SrL						
Causale	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "Masterplan – Lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS. PP. 73, 72/d e 75 bis, nei Comuni di Meri' Barcellona P. G. e Milazzo, per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano".						
Modalità	Bilancio 2023						
Imp./Prenot.		Importo	€ 194.774,83				

IMPUTARE la spesa di € 194.774,83 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2023		7617		€ 194.774,83

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2023	€ 194.774,83

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente;

DARE ATTO CHE

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO:

- di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge N°190 del 06.11.2012;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Antonino SCIUTTERI)

Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE REGGENTE REGGENTE

Per quanto Premesso, Visto e Considerato la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DETERMINA

PRENDERE ATTO del Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori ing. Anna CHIOFALO;

APPROVARE il Q.T.E. rimodulato con l'inserimento delle somme dovute all'impresa, art. 26 D.L. 50/2022, per la compensazione dell'aumento dei prezzi da costruzione, per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 461.206,13 per lavori al netto, comprensivi di € 16.270,67 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 538.793,87 per somme a disposizione dell'Amm/ne, secondo lo schema riportato in premessa;

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	8892721983	CUP	B57H17000600001		
Creditore	Impresa CA.DEL. Srl						
Causale	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "Masterplan – Lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS. PP. 73, 72/d e 75 bis, nei Comuni di Meri' Barcellona P. G. e Milazzo, per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano".						
Modalità	Bilancio 2023						
Imp./Prenot.		Importo	€ 194.774,83				

IMPUTARE la spesa di € 152.884,,28 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2023		7617		€ 194.774,83

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2023	€ 194.774,83

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente;

DARE ATTO CHE ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO:

- di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge N°190 del 06.11.2012;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DARE ATTO CHE:

- Che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

- Che, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101 contenenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL:

- che la responsabile del procedimento è l'Ing. A. SCIUTTERI Recapiti email: a.sciutteri@cittametropolitana.me.it 090/77612263 - P.E.C.: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16:00.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione

LA DIRIGENTE REGGENTE

(Ing. Anna CHIOFALO)

Firmato digitalmente