

OCDPC n.71/2013 “Lavori di messa in sicurezza delle scarpate, rifacimento piano viabile e muretti laterali, ripristino tombini e raccolta acque sulla S.P. 53 di Saponara” cod. 71_044.

CUP G37H13003210001 - CIG 889314683C

Autorizzazione utilizzo r.a. per rimodulazione QTE ex art. 26 D.L. 50/2022 “caro materiali”.



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana
- Visto** il testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. n. 70 del 28.02.1979;
- Vista** la Legge Regionale n. 7 del 21.05.2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
- Vista** la legge regionale n. 10 del 15.05.2000 concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione Siciliana e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Vista** la L.R. n° 8/2016 recante "Disposizioni per favorire l'economia", il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- Visto** il D.P. Reg. n° 2810 del 19/06/2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Visto** il D.P.R.S. n. 12 del 27.6.2019 recante "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2018, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii." con il quale è stato modificato l'assetto organizzativo del D.R.P.C. Sicilia;
- Visto** il D.M. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- Visto** l'art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita "In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica”;
- Vista** la circolare n. 10 del 12.05.2020 recante “Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali”;
- Vista** il decreto legge 19/05/2020 n. 34 convertito con la Legge 17/07/2020, n. 76;
- Vista** la legge 120 dell' 11/09/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020, -Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- Vista** la legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

Visto il D. Lgs. 02.01.2018, n°1 "Codice della protezione Civile";

Vista la Circolare n. 10 del 12/05/2020 Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali;

Visto il D.P.R. 13 febbraio 2023, n. 439 con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile;

Vista la L.R. 2 del 22 Febbraio 2023 "Legge di stabilità regionale 2023-2025";

Vista la L.R. n. 3 del 22 Febbraio 2023, "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025";

Vista la Circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;

Vista l' OCDPC n.11 del 25 giugno 2012 "*Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio e marzo 2011 ed il giorno 22 novembre 2011*";

Vista l' OCDPC n.71 del 29 marzo 2013 "*Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio e marzo 2011 ed il giorno 22 novembre 2011*, con cui il Dirigente Generale del DRPC è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Siciliana nel coordinamento degli interventi conseguenti agli eventi del 22.11.11;

Visto il piano degli interventi ex art.1 co.3 dell'OCDPC n.11 del 25.06.2012;

Vista la Disposizione n. 401 del 30.07.2015 con la quale il Dirigente Generale del DRPC autorizza all'esecuzione dei "*Lavori di messa in sicurezza delle scarpate, rifacimento piano viabile e muretti laterali, ripristino tombini e raccolta acque sulla S.P. 53 di Saponara*" e dispone che il Commissario della Provincia Regionale di Messina è nominato, ex art. 1 c.2 OCDPC n.11/2012, Responsabile dell'attuazione dell'intervento in oggetto per un importo di 500.000,00;

Vista la Determina n. 943 del 13.07.2018 con la quale il Dirigente Generale del DRPC nomina R.U.P. dell'intervento in oggetto l'ing. Giovanni Lentini responsabile del Servizio e titolare di P.O. delegato alle funzioni dirigenziali della Città Metropolitana di Messina, e dei nominativi del personale incaricato della progettazione, come specificato nella disposizione di servizio n.2098/IV del 12.10.2015;

Visto il D.D.G. n.1058/S.11/DRPC Sicilia del 30.12.2021 di finanziamento ed impegno dell'intervento denominato "*Lavori di messa in sicurezza delle scarpate, rifacimento piano viabile e muretti laterali, ripristino tombini e raccolta acque sulla SP 53 di Saponara*" – codice 71_044 - per l'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 382.250,00 per lavori ed € 117.750,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Vista l'istanza di aggiornamento dei prezzi artt. 26 e 27, D.L. n. 50/2022 "*Decreto Aiuti*" e dell'art. 29 D.L. 04/2022 "*Sostegni-Ter*", inoltrata dalla ditta COSTRUIRE S.r.l. con nota prot. 20014/22 del 16.06.2022 alla Città Metropolitana di Messina;

Vista la nota prot. n.6999/23 del 28.02.2023 con la quale R.U.P. e Città Metropolitana di Messina – III Direzione – Viabilità Metropolitana, hanno richiesto allo scrivente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie derivanti dall'espletamento della gara, per il riconoscimento delle somme per il pagamento dell'aumento del costo dei materiali ex art. 26 D.L. 50/2022;

Vista la nota prot. n.29933/23 del 30.08.2023 (che annulla la precedente prot. n.6999/23 del 28.02.2023) con la quale R.U.P. e Città Metropolitana di Messina – III Direzione – Viabilità Metropolitana, trasmettono la spendibilità 2023 ed il prospetto del "*caro materiali*" in applicazione del art. 26 D.L. 50/2022;

Visto il prospetto di calcolo ex art. 26 DL 50/2022;

Considerato che dal suddetto prospetto di calcolo si evidenziano le somme di € 82.473,33 (pari al 90% del maggiore importo di € 91.637,04, come previsto ex art. 26 D.L. 50/22), ed € 18.144,13 per IVA al 22%, per un totale di € **100.617,46 per "caro materiali"**;

Considerato che per la prosecuzione dell'intervento, occorre autorizzare il R.U.P. all'utilizzo di parte della somma accantonata per ribasso d'asta, in applicazione dell'art. 26 D.L. 50/2022;;

Ritenuto che la motivazione per la quale occorre autorizzare il R.U.P. all'utilizzo di parte delle somme accantonate per ribasso d'asta, trova giustificazione nel riconoscimento all'Impresa del "*caro materiali*" ai sensi e per effetto dell'art.26 del D.L. 50/2022,

per quanto sopra visto, considerato e ritenuto

DECRETA


Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

- Art. 2** Di approvare il Quadro Tecnico Economico proposto e rimodulato dal R.U.P, inoltrato in uno alla spendibilità 2023, con nota prot. n. 29933 del 30.08.2023 (prot. Iride n. 37389 del 31.08.2023).
- Art. 3** Di autorizzare il R.U.P. all'utilizzo di parte del r.a. secondo la rimodulazione del qte in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022, per il "caro materiali".
- Art. 4** Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/5/2015 sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto;
- Art. 5** Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/21.

Il Funzionario Direttivo

Referente O.C.D.P.C. 71/2013

(Ing. Fabio Bongiovanni)



Il Dirigente del Servizio S.12

(Ing. Bruno Manfrè)

Il Dirigente Generale del DRPC

(Ing. Salvatore Cocina)