



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 4653 del 07/11/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4333 del 07/11/2023

VII DIREZIONE – PIANIFICAZIONE SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI

OGGETTO: “MULTI_EGOV – Servizi interattivi per la città metropolitana Asse 10” – Azione 1 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia (Programma Operativo Complementare) 2014-2020 – Adeguamento strutturale sala server – CUP: B42B20000120002 – CIG: Z0F37F68E – **APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con il DDG n.95 del 28.05.2021 l'Assessorato Regionale dell'Economia – Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica ha decretato l'ammissione a finanziamento della Città Metropolitana di Messina l'operazione denominata “MULTI_EGOV – Servizi interattivi per la Città Metropolitana”, C.U.P: B42B20000120002, codice Caronte SI_1_25943, a valere sulle risorse dell'Asse 10 – Azione 1 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia (Programma Operativo Complementare) 2014-2020, per l'importo complessivo di € 540.000,00 I.V.A. inclusa;
- **CHE** con determina a contrarre n. 1094 del 03.10.2022 è stato prenotato l'impegno di spesa per € 35.000,00;
- **CHE** per procedere all'avvio delle procedure per la realizzazione del progetto di cui sopra, in data 05.10.2022, come da verbale, si era proceduto all'estrazione di tre operatori economici iscritti nell'albo di fiducia dell'Ente, cui sono state inviate, per PEC, le proposte di offerta;
- **CHE** come verificato alla data di scadenza fissata per il 12.10.2022 ore 9,00, nessuno dei detti operatori aveva presentato offerta con Pec, come da verbale del 27.10.2022, per cui si è proceduto a un nuovo sorteggio tra gli operatori iscritti all'albo dell'Ente, estraendo l'impresa IGECOS del Geom. Marco SPECIALE (n.iscr. 448) che invitata, ha inviato la propria offerta con Pec, acquisita al protocollo dell'Ente con n.35743 del 02.11.2022;
- **CHE** con determinazione dirigenziale n° 1293 del 09.11.2022, si è proceduto all'aggiudicazione efficace dell'appalto all'impresa **IGECOS di Speciale geom. Marco**, con sede in Via Trento, n° 278, 98016 – BROLO (ME), che ha offerto un ribasso del 5,10% con un importo contrattuale di € 24.065,33;
- **CHE** il contratto è stato stipulato in data 07.02.2023 al n° di repertorio 2799 per l'importo di € 24.065,33 di cui € 1.792,51 per oneri per la sicurezza;

- **CHE** la consegna dei lavori è avvenuta in data 18.11.2022;
- **CHE** l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 31.03.2023, con relativo verbale in data 31.03.2023;

VISTO lo Stato Finale, redatto in data 16.01.2023 dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Lentini, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari ad €. 24.023,48 (euro Ventiquattromilaventrite/48);

CONSIDERATO che la sottoscrizione dello Stato Finale è avvenuta senza riserva alcuna secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>	
TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	24'023,48
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>	
Certificato N.1 del 31/03/2023 euro	23'903,36
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro	23'903,36
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	23'903,36
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	120,12

VISTI:

- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall Ing. Giovanni LENTINI in data 03.04.2023, dal quale risulta un credito residuo per l'impresa IGECOS di Speziale geom. Marco pari ad €. 120,12 (euro Centoventi/12);
- la L.R. 12/2001;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che all'art. 216 sancisce il principio secondo il quale gli articoli del sopra citato D.P.R. 207/2010 restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del [D.lgs. n. 50 del 2016](#);
- l'art. 215 del Decreto del Presidente della Repubblica 05 Ottobre 2010, n. 207 per gli articoli del sopra citato D.P.R. 207/2010 restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del [D.lgs. n. 50 del 2016](#);
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
- le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;

- il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

- **APPROVARE** lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI in data 16.01.2023;
- **APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Ing. Giovanni LENTINI in data 03.04.2023;
- **APPROVARE** il certificato di pagamento relativo allo Stato Finale redatto dal Ing. Giovanni LENTINI, per la somma di €. 120,12 (euro Centoventi/12);
- **LIQUIDARE** con successivo provvedimento il credito residuo all'Impresa appaltatrice IGECOS di Speziale geom. Marco, con sede in con sede in Via Trento, n° 278, 98016 – BROLO (ME), la somma pari ad €. 120,12 (Euro Centoventi/12) oltre IVA pari ad €. 26,42 (Euro Ventisei/42), per un importo complessivo di €. 146,54 (Euro Centoquarantasei/54), a gravare sul progetto sopra indicato, prelevando le somme secondo quanto disposto dalla D.D. n° 1293 del 09.11.2022, che ha finanziato l'opera per un importo complessivo pari ad € 33.539,70 a valere sul Capitolo 7619 Bilancio 2023;
- **DARE ATTO** che la presente Determinazione Dirigenziale trova copertura finanziaria del bilancio della Città Metropolitana di Messina al Capitolo 7619 Bilancio 2023;
- **TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- **INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giacomo LUCA'**

IL DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta,

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

- **APPROVARE** lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI in data 16.01.2023;
- **APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Ing. Giovanni LENTINI in data 03.04.2023;
- **APPROVARE** il certificato di pagamento relativo allo Stato Finale redatto dal Ing. Giovanni LENTINI, per la somma di €. 120,12 (euro Centoventi/12);
- **LIQUIDARE** con successivo provvedimento il credito residuo all'Impresa appaltatrice IGECOS di Speziale geom. Marco, con sede in con sede in Via Trento, n° 278, 98016 – BROLO (ME), la somma pari ad €. 120,12 (Euro Centoventi/12) oltre IVA pari ad €. 26,42 (Euro Ventisei/42), per un importo complessivo di

€ 146,54 (Euro Centoquarantasei/54), a gravare sul progetto sopra indicato, prelevando le somme secondo quanto disposto dalla D.D. n° 1293 del 09.11.2022, che ha finanziato l'opera per un importo complessivo pari ad € 33.539,70 a valere sul Capitolo 7619 Bilancio 2023;

- **DARE ATTO** che la presente Determinazione Dirigenziale trova copertura finanziaria sul bilancio della Città Metropolitana di Messina al Capitolo 7619 Bilancio 2023;
- **TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- **INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DARE ATTO CHE:

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al Responsabile del Procedimento;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Sistemi Informatici, Dr. Giacomo LUCA' Recapiti 090/7761419 - e-mail: g.luca@cittametropolitana.me.it, - PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.

IL DIRIGENTE REGGENTE
Arch. Roberto SIRACUSANO
firmato digitalmente