

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
3^a Direzione - Viabilità Metropolitana

pag. 21

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Progetto dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza "Itinerario Stradale S.P. 160 di san Marco D'Alunzio"
CUP: B97H19002050002 - CIG.: 8952111BB0

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina

IMPRESA: ELCAL s.r.l. con sede in via Piemonte 34, 92026 Favara (AG)

Libretto delle Misure n. 2 ed ultimo composto da n. 53 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Rosario Bonanno

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Intervento al Km 1+100 (SpCat 3)							
82 06.05.01.006 08/09/2023	idem c.s. ...d'arte. barriera di classe H2, da posizionare su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle normative Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B Lato Sx		155,95			155,95		
	SOMMANO m					155,95		
83 01.04.04 08/09/2023	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B Lato Dx muretto *(lung.=4,80+5,50+5,20)		15,50			15,50		
	SOMMANO m					15,50		
84 01.03.04 08/09/2023	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia ... o del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B Lato dx Fondazione *(lung.=4,80+5,50+5,20) Elevazione *(lung.=4,80+5,50+5,2)		15,50 15,50	1,100 0,400	0,350 0,600	5,97 3,72		
	SOMMANO m3					9,69		
85 03.02.01.002 08/09/2023	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... d il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate. Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B Fondazione Staffe Ø 12 (100+100+34+34+10+10) cm = 288 *(lung.=(((4,80+5,50+5,20)/0,25)+1)) Dritti Ø 12 *(larg.=4,80+5,50+5,20) Elevazione Staffe Ø 12 (25+25+125+125+10+10) cm = 320 *(lung.=(((4,80+5,50+5,20)/0,25)+1)) Dritti Ø 12 *(larg.=4,80+5,50+5,20)		63,00 8,00	2,880 15,500	0,888 0,888	161,12 110,11		
	SOMMANO kg					560,36		
86 03.02.03 08/09/2023	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B Lato DX Fondazione *(lung.=4,80+5,50+5,20) Elevazione *(lung.=4,80+5,50+5,20) tappi *(par.ug.=3*2,00)	2,00 6,00	15,50 15,50 0,25		0,400 0,950 0,950	6,20 29,45 1,43		
	SOMMANO m2					37,08		
87 03.08.01 08/09/2023	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con aggregati riciclati provenienti da idonei impianti di riciclaggio conformi al Regolamento Eur ... itivi, da computarsi ove necessari							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

ELCAL s.r.l.
Via Pien-onje, 34
92023 PAVIA (AG)
P.IVA 0242815 084 7

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C447

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	ed escluse le casseformi e le barre di armatura. - per opere in fondazione con C8/10 Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B per regolarizzazione fondo di appoggio armature per regolarizzazione fondo di appoggio armature *(lung.=4,80+5,50+5,20)		156,80 15,50	1,100 1,100	0,100 0,100	17,25 1,71		
	SOMMANO m3					18,96		
88 03.08.07 08/09/2023	idem c.s. ...opere in fondazione lavori stradali con C20/25 Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B Lato DX Fondazione *(lung.=4,80+5,50+5,20)		15,50	1,100	0,400	6,82		
	SOMMANO m3					6,82		
89 03.08.09 08/09/2023	idem c.s. ...opere in elevazione lavori stradali con C20/25 Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B Lato Dx Elevazione *(lung.=4,80+5,50+5,20)		15,50	0,250	0,850	3,29		
	SOMMANO m3					3,29		
90 03.08.10 08/09/2023	Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette, rivestimento canali e fosse di guardia, confezionato con aggregati riciclati provenienti da idonei impianti ... i, ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. -per lavori stradali con C16/20 Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B Lato DX Copertina *(lung.=4,80+5,50+5,20)		15,50	0,350	0,100	0,54		
	SOMMANO m3					0,54		
91 02.04.02 08/09/2023	Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di Mistretta ad o ... mpreso l'onere per la stilatura dei giunti e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B Lato DX Elevazione *(lung.=4,80+5,50+5,20) Tappi *(par.ug.=3*2,00)	6,00	15,50 0,25		0,850 0,850	13,18 1,28		
	SOMMANO m2					14,46		
92 01.04.01.002 08/09/2023	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, inclus ... a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B Corsia Sx		42,80	2,950		126,26		
	SOMMANO m²					126,26		
93 01.04.02.002 08/09/2023	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per sp ... , dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B Corsia Sx		42,80	2,950	7,000	883,82		
	SOMMANO m²					883,82		
94	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder),							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

FISCAL S.R.L.
Via Piemonte, 34
92013 LIPARI (AG)
P.IVA 0242815 0847

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Intervento al Km 1+500 (protezione Scarpata) (SpCat 8)							
105 06.05.03 08/09/2023	Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale cm 8x10, tessuta con trafilato di ferro, conf ... menti temporanei della massa rocciosa in demolizione e realizzazione di fori. Computato a metro cubo di roccia demolita. Riferimento disegno contabile Tav. n. 2C Tra la sez. 1 e 2 $*(\text{larg.} = ((3,25+2,05)+(5,60+1,35))/2)$ Tra la sez. 2 e 3 $*(\text{lung.} = 16,40-8,20)*(\text{larg.} = ((5,60+1,35)+(6,80+1,45))/2)$ Tra la sez. 3 e 4 $*(\text{lung.} = 25,10-16,40)*(\text{larg.} = ((6,80+1,45)+(6,55+1,25))/2)$ Tra la sez. 4 e 5 $*(\text{lung.} = 33,60-25,10)*(\text{larg.} = ((6,55+1,25)+(5,35+1,15))/2)$ Tra la sez. 5 e 6 $*(\text{lung.} = 50,80-33,60)*(\text{larg.} = ((5,35+1,15)+(4,05+1,65))/2)$ Tra la sez. 6 e 7 $*(\text{lung.} = 77,15-50,80)*(\text{larg.} = ((4,05+1,65)+(4,10+1,80))/2)$ Tra la sez. 7 e 8 $*(\text{lung.} = 102,80-77,15)*(\text{larg.} = ((4,10+1,80)+(3,45+1,45))/2)$ Tra la sez. 8 e 9 $*(\text{lung.} = 119,90-102,80)*(\text{larg.} = ((3,45+1,45)+(3,15+1,10))/2)$							
	SOMMANO m2					717,64		
106 A.P.14 08/09/2023	Fornitura e collocazione di barra filettata, anche in parete, della lunghezza di m.2,00 del $\varnothing$ mm.20 completa di golfaro in testa previa realizzazione di foro del $\varnothing$ di 38 mm. esegui ... iro per annegare la barra filettata, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Riferimento disegno contabile Tav. n. 2C Perforazioni parte sommitale					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00		
107 A.P.15 08/09/2023	Fornitura e collocazione di barra filettata, anche in parete, della lunghezza di ml. 1,00 del $\varnothing$ mm.20 completa di golfaro in testa previa realizzazione di foro del $\varnothing$ 38 mm. esegui ... ro per annegare la barra filettata ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Riferimento disegno contabile Tav. n. 2C Perforazioni parte inferiore Perforazioni intermedie					15,00 14,00		
	SOMMANO cadauna					29,00		
108 A.P.16 08/09/2023	Fornitura e collocazione di fune di acciaio zincato del $\varnothing$ 16 mm. a norma DIN 2078 e DIN 3060, completa di tenditori, morsetti serracavo, e redance in acciaio, necessari per il fiss ... nso orizzontale che verticale, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Riferimento disegno contabile Tav. n. 2C Perimetrale parte inferiore dalla sez. 1 alla sez. 9 Sez. 1 $*(\text{lung.} = 3,25+2,05)$ Perimetrale bordo superiore $*(\text{lung.} = 6,95+10,65+7,90+8,00+7,60+8,55+8,70+8,65+8,75+8,65+8,65+8,45+8,75+8,45)$ Sez. 9 $*(\text{lung.} = 3,15+1,10)$	119,90 5,30 118,70 4,25				119,90 5,30 118,70 4,25		
	SOMMANO m					248,15		
109 A.P.17 08/09/2023	Fornitura e collocazione di fune di acciaio zincato del $\varnothing$ 12 mm. a norma DIN 2078 e DIN 3060, completa di tenditori, morsetti serracavo, e redance di acciaio, necessari per il fiss ... on maglia m.4,25x4,25 circa, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Riferimento disegno contabile Tav. n. 2C Fune in diagonale si considera una maggiorazione di 1,20 per parete inclinata Pannello 1 $*(\text{lung.} = 7,50+9,10)$ Pannello 2 $*(\text{lung.} = 10,30+9,60)$ Pannello 3 $*(\text{lung.} = 9,35+8,80)$ Pannello 4 $*(\text{lung.} = 9,35+8,65)$ Pannello 5 $*(\text{lung.} = 9,15+8,60)$ Pannello 6 $*(\text{lung.} = 9,65+9,30)$	16,60 19,90 18,15 18,00 17,75 18,95			1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200	19,92 23,88 21,78 21,60 21,30 22,74		
	A RIPORTARE					131,22		

[illegible]

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Intervento al Km 1+650 (SpCat 9)							
112 A.P.01 08/09/2023	Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro ed il trasporto a discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione lavori. Riferimento disegno contabile Tav. 2D Tratto in sx		24,10			24,10		
	SOMMANO m					24,10		
113 01.04.04 08/09/2023	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato Riferimento disegno contabile Tav. 2D Tratto in sx		24,10			24,10		
	SOMMANO m					24,10		
114 01.01.05.001 08/09/2023	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... tra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW euro (quattro/99) Riferimento disegno contabile Tav. 2D Tratto in sx		24,10	1,000	0,400	9,64		
	SOMMANO m3					9,64		
115 01.02.05.001 08/09/2023	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa pa ... cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano Vedi voce n° 114 [m3 9.64]				4,800	46,27		
	SOMMANO m³ x km					46,27		
116 03.02.01.002 08/09/2023	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... d il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate. Riferimento disegno contabile Tav. n. 2D e particolare costruttivi di progetto Staffe Ø 12 (94+94+32+32+10+10) cm = 272 Dritti Ø 12 Sovrapposizioni	16,00	122,00 8,00 0,50	2,720 24,100	0,888 0,888 0,888	294,67 171,21 7,10		
	SOMMANO kg					472,98		
117 03.02.03 08/09/2023	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Riferimento disegno contabile Tav. 2D Tratto in sx		24,10		0,400	9,64		
	SOMMANO m2					9,64		
118	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,							
	A RIPIORTARE							

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Intervento al Km 3+150 (SpCat 5)							
136 A.P.01 08/09/2023	Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro ed il trasporto a discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione lavori. Riferimento disegno contabile n. 2H Tratto iniziale Tratto in prosecuzione ai 48 ml realizzati al 1° SAL		19,00 84,40			19,00 84,40		
	SOMMANO m					103,40		
137 01.04.04 08/09/2023	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato Riferimento disegno contabile n. 2H Tratto in prosecuzione ai 48,00 ml già contabilizzati		84,40			84,40		
	SOMMANO m					84,40		
138 01.01.05.001 08/09/2023	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... tra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW euro (quattro/99) Riferimento disegno contabile n. 2H Tratto in prosecuzione ai 48,00 ml già contabilizzati		84,40	1,250	0,400	42,20		
	SOMMANO m3					42,20		
139 01.04.01.002 08/09/2023	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, inclus ... a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi Riferimento disegno contabile n. 2H Corsia sx		12,10	2,700		32,67		
	SOMMANO m²					32,67		
140 01.02.05.001 08/09/2023	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa pa ... cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano Vedi voce n° 138 [m3 42.20] Vedi voce n° 139 [m² 32.67]	0,03			6,700 6,700	282,74 6,57		
	SOMMANO m³ x km					289,31		
141 03.02.01.002 08/09/2023	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... d il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate. Riferimento disegno contabile n.2H e particolare costruttivi di progetto Tratto in prosecuzione ai 48,00 ml già contabilizzati Tratto larghezza 1.25 ml Staffe Ø 12 (115+115+30+30+10+10) cm = 310 Dritti Ø 12 Sovrapposizioni *(par.ug.=10*8)	80,00	339,00 8,00 0,50	3,100 84,400	0,888 0,888 0,888	933,20 599,58 35,52		
	A RIPORTARE					1'568,30		

[illegible]

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[illegible]

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

11/24/81
 11/24/81
 11/24/81
 11/24/81

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Intervento al Km 4+500 (SpCat 13)							
157 01.04.01.002 08/09/2023	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, inclus ... a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi Riferimento disegno contabile n. 2L.1 (larg.=(3,60+3,30)/2)		25,50	3,450		87,98		
	SOMMANO m ²					87,98		
158 01.04.02.002 08/09/2023	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per sp ... , dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m ² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm Riferimento disegno contabile n. 2L.1 (larg.=(3,60+3,30)/2)		25,50	3,450	5,000	439,88		
	SOMMANO m ²					439,88		
159 06.01.05.001 08/09/2023	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ... % di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore Riferimento disegno contabile n. 2L.1 (larg.=(3,60+3,30)/2)		25,50	3,450	10,000	879,75		
	SOMMANO m ² /cm					879,75		
160 06.01.06.001 08/09/2023	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), ... 7% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore Riferimento disegno contabile n. 2L.1 (larg.=(3,60+3,30)/2)		25,50	3,450	3,000	263,93		
	SOMMANO m ² /cm					263,93		
161 01.02.05.001 08/09/2023	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa pa ... cui alle voci 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano Riferimento disegno contabile n. 2L.1 (larg.=(3,60+3,30)/2)	7,60	25,50	3,450	0,080	53,49		
	SOMMANO m ³ x km					53,49		
	Intervento al Km 5+000 (SpCat 6)							
162 01.04.01.002 08/09/2023	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, inclus ... a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi Riferimento disegno contabile Tav. n. 2M (larg.=(5,80+5,60)/2) (larg.=(6,60+6,50)/2)		20,90 16,30 43,10 17,40	5,700 6,550 6,400 6,500		119,13 106,77 275,84 113,10		
	SOMMANO m ²					614,84		
	A RIPORTARE							

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Intervento al Km 5+500 (SpCat 14)							
167 A.P.01 08/09/2023	Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro ed il trasporto a discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione lavori. Riferimento disegno contabile Tav n. 2N Lato DX *(lung.=105,20+128,90)		234,10			234,10		
	SOMMANO m					234,10		
168 01.04.04 08/09/2023	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato Riferimento disegno contabile Tav n. 2N Lato interno carreggiata dx		106,00			106,00		
	SOMMANO m					106,00		
169 01.01.05.001 08/09/2023	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... tra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW euro (quattro/99) Riferimento disegno contabile Tav n. 2N Cordoio		106,00	1,000	0,400	42,40		
	SOMMANO m3					42,40		
170 01.02.05.001 08/09/2023	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa pa ... cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano Vedi voce n° 169 [m3 42,40]				8,900	377,36		
	SOMMANO m³ x km					377,36		
171 03.02.01.002 08/09/2023	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... d il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate. Riferimento disegno contabile Tav. n. 2N e particolare costruttivi di progetto Staffe Ø 12 (94+94+32+32+10+10) cm = 272 *(lung.=(106,00/0,25)+1) Dritti Ø 12 Sovrapposizioni	70,00	425,00 8,00 0,50	2,720 106,000	0,888 0,888 0,888	1'026,53 753,02 31,08		
	SOMMANO kg					1'810,63		
172 03.02.03 08/09/2023	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Riferimento disegno contabile Tav n. 2N Lato esterno		106,00		0,400	42,40		
	SOMMANO m2					42,40		
173	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Intervento al Km 6+000 (SpCat 15)							
179 A.P.01 08/09/2023	Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro ed il trasporto a discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione lavori. Riferimento disegno contabile Tav. n. 20 Lato sx		8,00 73,35			8,00 73,35		
	SOMMANO m					81,35		
180 01.03.04 08/09/2023	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia ... o del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto Riferimento disegno contabile Tav. n. 20 Lato SX elevazione Tratto bonifica muro di contenimento $*(H/peso=(0,50+2,10)/2)$ Copertina su muro esistente Fondazione parapetto		59,15 8,00 33,70 59,15	0,500 0,500 0,500 1,100	0,400 1,300 0,150 0,400	11,83 5,20 2,53 26,03		
	SOMMANO m3					45,59		
181 01.04.04 08/09/2023	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato Riferimento disegno contabile Tav. n. 20 Lato interno carreggiata		132,50			132,50		
	SOMMANO m					132,50		
182 01.01.05.001 08/09/2023	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... tra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW euro (quattro/99) Riferimento disegno contabile Tav. n. 20 Fondazione parapetto		73,35	1,100	0,400	32,27		
	SOMMANO m3					32,27		
183 01.02.05.001 08/09/2023	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa pa ... cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano Vedi voce n° 180 [m3 45.59] Vedi voce n° 182 [m3 32.27]					9,400 9,400	428,55 303,34	
	SOMMANO m³ x km					731,89		
184 03.02.01.002 08/09/2023	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... d il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate. Riferimento disegno contabile Tav. n. 20 Fondazione parapetto ml 132,50 Staffe Ø 12 (100+100+34+34+10+10) cm = 288 Dritti Ø 12		531,00 8,00	2,880 132,500	0,888 0,888	1'358,00 941,28		
	A RIPORTARE					2'299,28		

Num. Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					2'299,28		
	Sovrapposizioni	88,00	0,50		0,888	39,07		
	Elevazione tratto parapetto ml 23.60							
	Staffe Ø 12 (25+25+125+125+10+10) cm = 320		96,00	3,200	0,888	272,79		
	Dritti Ø 12		8,00	23,600	0,888	167,65		
	Sovrapposizioni	16,00	0,50		0,888	7,10		
	Elevazione tratto parapetto ml 47.40							
	Staffe Ø 12 (25+25+125+125+10+10) cm = 320		191,00	3,200	0,888	542,75		
	Dritti Ø 12		8,00	47,400	0,888	336,73		
	Sovrapposizioni	32,00	0,50		0,888	14,21		
	Elevazione tratto parapetto ml 30.00							
	Staffe Ø 12 (25+25+125+125+10+10) cm = 320		121,00	3,200	0,888	343,83		
	Dritti Ø 12		8,00	30,000	0,888	213,12		
	Sovrapposizioni	24,00	0,50		0,888	10,66		
	Elevazione tratto parapetto ml 27.30							
	Staffe Ø 12 (25+25+125+125+10+10) cm = 320		110,00	3,200	0,888	312,58		
	Dritti Ø 12		8,00	23,600	0,888	167,65		
	Sovrapposizioni	16,00	0,50		0,888	7,10		
	SOMMANO kg					4'734,52		
185 03.02.03 08/09/2023	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Riferimento disegno contabile Tav. n. 2O							
	Bonifica muro esistente		8,00	0,500	0,300	1,20		
	Parapetto							
	Fondazione		132,50		0,400	53,00		
	Parapetto lunghezza 23.60							
	Elevazione	2,00	23,60		0,920	43,42		
	tappi	2,00	0,25		0,920	0,46		
	Fondo copertina	2,00	23,60		0,050	2,36		
	Parapetto lunghezza 47.40							
	Elevazione	2,00	47,40		0,920	87,22		
	tappi	2,00	0,25		0,920	0,46		
	Fondo copertina	2,00	47,40		0,050	4,74		
	Parapetto lunghezza 30.00							
	Elevazione	2,00	30,00		0,920	55,20		
	tappi	2,00	0,25		0,920	0,46		
	Fondo copertina	2,00	30,00		0,050	3,00		
	Parapetto lunghezza 27.30							
	Elevazione	2,00	27,30		0,920	50,23		
	tappi	1,00	0,25		0,920	0,23		
	Fondo copertina	1,00	0,25		0,400	0,10		
	Copertina su parapetto esistente	2,00	27,30		0,050	2,73		
		2,00	33,70		0,050	3,37		
	SOMMANO m2					308,18		
186 03.08.07 08/09/2023	idem c.s. ...opere in fondazione lavori stradali con C20/25 Riferimento disegno contabile Tav. n. 2O							
	Fondazione bonifica		8,00	0,500	0,300	1,20		
	Fondazione parapetto		132,50	1,100	0,400	58,30		
	SOMMANO m3					59,50		
187 03.08.09 08/09/2023	idem c.s. ...opere in elevazione lavori stradali con C20/25 Riferimento disegno contabile Tav. n. 2O							
	Elevazione parapetto ml 23.60		23,60	0,250	0,820	4,84		
	Elevazione parapetto ml 47.40		47,40	0,250	0,820	9,72		
	Elevazione parapetto ml 30.00		30,00	0,250	0,820	6,15		
	Elevazione parapetto ml 27.30		27,30	0,250	0,820	5,60		
	SOMMANO m3					26,31		
188	Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette,							
	A RIPORTARE							

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	lt/peso	Positivi	Negativi	
	RI PORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Intervento al Km 7+000 (SpCat 16)							
195 A.P.01 08/09/2023	Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro ed il trasporto a discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione lavori. Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P Tratto in dx rif distributore Q8		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00		
196 01.04.04 08/09/2023	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P Tratto in dx rif distributore Q8		27,40			27,40		
	SOMMANO m					27,40		
197 01.01.05.001 08/09/2023	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... tra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW euro (quattro/99) Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P Tratto in dx rif distributore Q8		27,40	1,000	0,400	10,96		
	SOMMANO m3					10,96		
198 01.02.05.001 08/09/2023	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa pa ... cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano Vedi voce n° 197 [m3 10.96]				10,600	116,18		
	SOMMANO m³ x km					116,18		
199 03.02.01.002 08/09/2023	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... d il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate. Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P Tratto in dx rif distributore Q8 Staffe Ø 12 (94+94+32+32+10+10) cm = 272 Dritti Ø 12 Sovrapposizioni	16,00	138,00 8,00 0,50	2,720 27,400	0,888 0,888 0,888	333,32 194,65 7,10		
	SOMMANO kg					535,07		
200 03.02.03 08/09/2023	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P Tratto in dx		27,40		0,400	10,96		
	SOMMANO m2					10,96		
	A RI PORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
201 NP.01(03.01. 02.007) 08/09/2023	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (... e le barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori stradali: per opere in fondazione per lavori stradali C32/40 Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P Tratto in dx		27,40	1,200	0,400	13,15		
	SOMMANO m³					13,15		
202 06.05.01.006 08/09/2023	idem c.s. ...d'arte. barriera di classe H2, da posizionare su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle normative Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P (lung.=50-22,70)		27,30			27,30		
	SOMMANO m					27,30		
203 06.05.01.003 08/09/2023	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... tripla onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle normative Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P Tratto in dx rif distributore Q8		22,70			22,70		
	SOMMANO m					22,70		
204 A.P.09 08/09/2023	Svellimento e ricollocazione a nuova quota asfalto di botole di pozzetti o griglie di caditoie esistenti, compreso l'onere del martello demolitore, il calcestruzzo con cemento a pr ... e quant'altro necessario per la modifica della quota d'imposta ed il rimontaggio delle stesse a perfetta regola d'arte. Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P					1,00		
	SOMMANO cadauna					1,00		
205 07.01.02 08/09/2023	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P Vedi verbale di pesatura n. 2 Telaio Griglie Trave IPE a sostegno del telaio ml 1.50 peso specifico Kg\ml 8.10		1,50		25,400 142,800 8,100	25,40 142,80 12,15		
	SOMMANO kg					180,35		
206 07.01.03 08/09/2023	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 205 [kg 180.35]					180,35		
	SOMMANO kg					180,35		
207 A.P.18 08/09/2023	Fornitura e collocazione di ringhiera a telai prefabbricati e tubo corrimano passante, del ø non inferiore a mm.48, tipo INP della Fracasso, con montanti ad interasse di ml.1.50, ... cessori, tratto terminale ed ogni altro onere e magistero per darla montata completa e finita a perfetta regola d'arte. Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P		1,50			1,50		
	SOMMANO m					1,50		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Intervento al Km 7+390 (SpCat 17)							
211 A.P.01 08/09/2023	Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro ed il trasporto a discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione lavori. Riferimento disegno contabile Tav. n. 2Q Lato dx *(lung.=4,70+13,40)		18,10			18,10		
	SOMMANO m					18,10		
212 01.04.04 08/09/2023	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato Riferimento disegno contabile Tav. n. 2Q Lato interno carreggiata *(lung.=8,00+16,00)		24,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00		
213 01.03.04 08/09/2023	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia ... o del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto Riferimento disegno contabile Tav. n. 2Q Lato dx *(lung.=8,00+16,00)		24,00	1,000	0,300	7,20		
	SOMMANO m3					7,20		
214 01.02.05.001 08/09/2023	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa pa ... cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano Vedi voce n° 213 [m3 7.20]				10,900	78,48		
	SOMMANO m³ x km					78,48		
215 03.02.01.002 08/09/2023	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... d il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate. Riferimento disegno contabile Tav. n. 2Q Particolare costruttivi di progetto Fondazione Staffe Ø 12 (94+94+24+24+10+10) cm = 256 Dritti Ø 12 Sovrapposizioni	20,00	96,00 10,00 0,50	2,560 24,000	0,888 0,888 0,888	218,23 213,12 8,88		
	SOMMANO kg					440,23		
216 03.02.03 08/09/2023	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Riferimento disegno contabile Tav. n. 2Q Fondazione *(lung.=8,00+16,00)		24,00		0,300	7,20		
	SOMMANO m2					7,20		
217	idem c.s. ... opere in fondazione lavori stradali con C20/25							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[illegible]

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Intervento al Km 7+547 (SpCat 18)							
222 A.P.01 08/09/2023	Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro ed il trasporto a discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione lavori. Riferimento disegno contabile Tav. 2R Lato dx		39,00			39,00		
	SOMMANO m					39,00		
223 01.04.04 08/09/2023	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato Riferimento disegno contabile Tav. 2R Lato interno carreggiata		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00		
224 01.03.04 08/09/2023	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia ... o del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto Riferimento disegno contabile Tav. 2R Lato dx		40,00	1,000	0,300	12,00		
	SOMMANO m3					12,00		
225 01.02.05.001 08/09/2023	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa pa ... cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano Vedi voce n° 224 [m3 12,00]				11,100	133,20		
	SOMMANO m³ x km					133,20		
226 03.02.01.002 08/09/2023	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... d il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate. Riferimento disegno contabile Tav. 2R Particolare costruttivi di progetto Fondazione Staffe Ø 12 (94+94+24+24+10+10) cm = 256 Dritti Ø 12 Sovrapposizioni	30,00	160,00 10,00 0,50	2,560 40,000	0,888 0,888 0,888	363,72 355,20 13,32		
	SOMMANO kg					732,24		
227 03.02.03 08/09/2023	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Riferimento disegno contabile Tav. 2R Fondazione		40,00		0,300	12,00		
	SOMMANO m2					12,00		
228	idem c.s. ... opere in fondazione lavori stradali con C20/25							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Intervento al Km 8+000 (SpCat 19)							
234 A.P.04 08/09/2023	Fornitura e montaggio di elementi aggiuntivi alle barriere di sicurezza esistenti, quali terminali a palma, terminali tubolari, elementi di raccordo tra le fasce di classe e tipo ... 0,00. Nel prezzo è compresa la bullonatura ed è compensato ogni altro onere per poter collocare l'opera a regola d'arte. Sostituzione corrimano in tubolare Ø 48 spessore 3,2 mm peso al ml Kg 3.59 *(lung.=22,10+9,40)		31,50		3,590	113,09		
	SOMMANO kg					113,09		
	Intervento al Km 8+170 (SpCat 20)							
235 01.04.04 08/09/2023	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato Riferimento disegno contabile Tav. n. 2S Lato interno carreggiata lato dx		64,30			64,30		
	SOMMANO m					64,30		
236 01.03.04 08/09/2023	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia ... o del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto Riferimento disegno contabile Tav. n. 2S Lato dx parapetto		64,30	0,450	0,650	18,81		
	copertina		64,30	0,500	0,100	3,22		
	Fondazione		64,30	1,100	0,400	28,29		
	copertina		3,50	0,450	0,650	1,02		
	copertina		3,50	0,500	0,100	0,18		
	copertina		11,10	0,500	0,100	0,56		
	copertina		8,80	0,500	0,100	0,44		
	copertina		4,40	0,500	0,100	0,22		
	SOMMANO m3					52,74		
237 01.02.05.001 08/09/2023	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa pa ... cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano Vedi voce n° 236 [m3 52,74]				11,600	611,78		
	SOMMANO m³ x km					611,78		
238 03.02.01.002 08/09/2023	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... d il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate. Riferimento disegno contabile Tav. n. 2S Particolare costruttivi di progetto Fondazione parapetto ml 64.30 Staffe Ø 12 (100+100+34+34+10+10) cm = 288 Dritti Ø 12 Sovrapposizioni Elevazione tratto parapetto ml 64.30 Staffe Ø 12 (25+25+125+125+10+10) cm = 320 Dritti Ø 12 Sovrapposizioni Sovrapposizioni		258,00 8,00 48,00	2,880 64,300 0,50	0,888 0,888 0,888	659,82 456,79 21,31		
			258,00 8,00 48,00 16,00	3,200 64,300 0,50 0,50	0,888 0,888 0,888 0,888	733,13 456,79 21,31 7,10		
	A RIPORTARE					2'356,25		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					2'356,25		
	SOMMANO kg					2'356,25		
239 03.02.03 08/09/2023	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l' ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Riferimento disegno contabile Tav. n. 2S							
	Parapetto		64,30		0,400	25,72		
	Fondazione	2,00	64,30		0,920	118,31		
	Elevazione	2,00	0,25		0,920	0,46		
	tappi	2,00	64,30		0,050	6,43		
	Parapetto copertina							
	Parapetto lunghezza 3.50	2,00	3,50		0,050	0,35		
	Fondo copertina							
	Parapetto lunghezza 11.10	2,00	11,10		0,050	1,11		
	Fondo copertina							
	Parapetto lunghezza 8.80	2,00	8,80		0,050	0,88		
	Fondo copertina							
	Parapetto lunghezza 4.40	2,00	4,40		0,050	0,44		
	Fondo copertina							
	SOMMANO m2					153,70		
240 03.08.07 08/09/2023	Idem c.s. ... opere in fondazione lavori stradali con C20/25 Riferimento disegno contabile Tav. n. 2S		64,30	1,100	0,400	28,29		
	Fondazione parapetto							
	SOMMANO m3					28,29		
241 03.08.09 08/09/2023	Idem c.s. ... opere in elevazione lavori stradali con C20/25 Riferimento disegno contabile Tav. n. 2S		64,30	0,250	0,820	13,18		
	Elevazione parapetto ml 64.30							
	SOMMANO m3					13,18		
242 03.08.10 08/09/2023	Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette, rivestimento canali e fosse di guardia, confezionato con aggregati riciclati provenienti da idonei impianti ... i, ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. -per lavori stradali con C16/20 Riferimento disegno contabile Tav. n. 2S		64,30	0,350	0,120	2,70		
	Copertina parapetto ml 64.30		3,50	0,550	0,120	0,23		
	Copertina parapetto ml 3.50		11,10	0,550	0,120	0,73		
	Copertina parapetto ml 11.10		8,80	0,550	0,120	0,58		
	Copertina parapetto ml 8.80		4,40	0,550	0,120	0,29		
	Copertina parapetto esistente ml 4.40							
	SOMMANO m3					4,53		
243 02.04.02 08/09/2023	Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di Mistretta ad o ... mpreso l'onere per la stilatura dei giunti e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Riferimento disegno contabile Tav. n. 2S		64,30		0,820	52,73		
	Parapetto lunghezza 64.30	2,00	0,25		0,820	0,41		
	Elevazione	1,00	0,25		0,400	0,10		
	Tappi							
	SOMMANO m2					53,24		
244 A.P.10 08/09/2023	Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico e malta cementizia con C 25/30 data in opera a qualsiasi profondità o altezza e per qualsiasi spessore, compresi gli eventuali pont ... rmo, compresa la realizzazione di faccia vista ed							
	A RIPIORTARE							

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					5,00		
	Km 1+900 pannello integrativo 500 m					1,00		
	Km 2+600 pannello integrativo tornante					1,00		
	Km 2+800 pannello integrativo tornante					1,00		
	Km 2+900 pannello integrativo tornante					1,00		
	Km 3+050 pannello integrativo tornante					1,00		
	Km 3+100 pannello integrativo tornante					1,00		
	Km 3+950 pannello integrativo tornante					1,00		
	Km 4+320 pannello integrativo tornante					1,00		
	Km 4+500 pannello integrativo tornante					1,00		
	Km 5+300 pannello integrativo tornante					1,00		
	Km 5+600 pannello integrativo tornante					1,00		
	Km 5+800 pannello integrativo tornante					1,00		
	SOMMANO cad					17,00		
252 06.06.14.001 08/09/2023	Fornitura e collocazione di pannello segnaletico di curva costituito in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm rinforzato con bordatura perimetrale, verniciat ... egrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)					1,00		
	Km 0+630					1,00		
	Km 1+100					1,00		
	Km 3+900					2,00		
	Km 6+700							
	SOMMANO cad					5,00		
253 06.06.08.001 08/09/2023	Fornitura e collocazione di targa visual di dimensioni 60x60 cm costituito in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm rinforzato con bordatura perimetrale, vern ... tegrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 e in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)					6,00		
	Km 0+300					3,00		
	Km 0+890					9,00		
	Km 1+500					4,00		
	Km 3+000					10,00		
	Km 3+050					1,00		
	Km 3+500					6,00		
	Km 3+750					8,00		
	Km 4+400							
	SOMMANO cad					47,00		
254 NP.03(06.06. 07.001) 08/09/2023	Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con soste ... ntegrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)					1,00		
	Ceppo chilometrico Km 0+000					1,00		
	Ceppo chilometrico Km 1+000					1,00		
	Ceppo chilometrico Km 2+000					1,00		
	Ceppo chilometrico Km 3+000					1,00		
	Ceppo chilometrico Km 6+000					1,00		
	Ceppo chilometrico Km 8+000					1,00		
	Ceppo chilometrico Km 8+205					1,00		
	SOMMANO cad					7,00		
255 NP.04(AP.19) 08/09/2023	Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera su sosteg ... tegrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)					1,00		
	Ceppo chilometrico Km 0+000					1,00		
	Ceppo chilometrico Km 1+000					1,00		
	Ceppo chilometrico Km 2+000					1,00		
	Ceppo chilometrico Km 3+000					1,00		
	Ceppo chilometrico Km 4+000					2,00		
	Ceppo chilometrico Km 5+000					2,00		
	A RIPORTARE					8,00		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					8,00		
	Ceppo chilometrico Km 6+000 Ceppo chilometrico Km 7+000 Ceppo chilometrico Km 8+000 Ceppo chilometrico Km 8+205					1,00 2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO					13,00		
256 06.06.02 08/09/2023	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con b ... sso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. Km 2+700 segnale STOP Km 5+900 segnale STOP Km 7+300 segnale STOP					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00		
257 06.06.22 08/09/2023	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di ... all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. Dal Km 0+000 al Km 5+900 Dal Km 5+900 al Km 8+205	3,00 2,00	5900,00 2305,00			17'700,00 4'610,00		
	SOMMANO m					22'310,00		
258 A.P.07 08/09/2023	Esecuzione di strisce longitudinali mediante vernice rifrangente tipo centralite di colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, ... erito alla striscia longitudinale della larghezza di cm 12 (voce 6.6.22) che è di € 1.14 al metro: € 1.14/cm.12= € 0.09. Dal Km 0+000 al Km 5+900 Dal Km 5+900 al Km 8+205	2,00 2,00	5900,00 2305,00			11'800,00 4'610,00		
	SOMMANO c*cm					16'410,00		
259 06.06.21 08/09/2023	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di ... gola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari - per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta Km 0+000 Fascia di arresto Scritta Stop Km 7+300 Fascia di arresto Triangolo *(larg.=0,90/2)		4,10 2,10 3,20 0,70	0,600 1,600 0,600 0,450		2,46 3,36 1,92 0,32		
	SOMMANO m²					8,06		
260 A.P.02 08/09/2023	Sistemazione ed allineamento di barriera metallica di sicurezza in acciaio zincato, retta o curva, già collocata su rilevato o su manufatto. Nel prezzo è compresa l'eventuale sostit ... ola esclusione della fornitura e collocazione di nuovi paletti, terminali e catadiottri che verranno compensati a parte. Dal Km 1+720 al 1+872		152,00			152,00		
	SOMMANO m					152,00		
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORE							

