


n° d'ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
		L' Impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) sede di Milazzo con posizione n° 21824638/82  Il Direttore dei Lavori (ing. C. Battaglia)					
		 					


**CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA**

VI DIREZIONE AMBIENTE - "SERVIZIO INGEGNERIA NATURALISTICA"

**LAVORI:** di miglioramento della sentieristica di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" nell'isola di Salina.

**CUP:** B78E22000320003

**CIG:** 9486058EB0

**IMPRESA:** BECAM COSTRUZIONI S.r.l.

Via Campidoglio n° 73 - S. AGATA MILITELLO (Me)

**STATO FINALE** dei lavori eseguiti a tutto il **18/08/2023**
**CONTRATTO:** in data **07/02/2023** n° **2798** di **Rub.**

- Importo del Progetto:	€.	<b>90.000,00</b>
- Importo dei Lavori a Base d'Asta:	€.	66.780,14
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	1.641,67
- Ribasso d'Asta 10,0000 % :	€.	6.678,01
- Somme a disp. dell'Amministr.az.ne	€.	21.578,19
<b>Importo Netto Contrattuale</b>	<b>€.</b>	<b>61.743,80</b>

**Somme a disp.ne dell'Amm.ne**

a) Per I.V.A. 22%	€.	15.052,80
b) Per acquisto strumenti di misura, verifica e DPI	€.	950,00
c) Per Assicurazione (L.R. n. 7/02)	€.	684,22
d) Per Imprevisti	€.	3.500,00
e) Per Spese tecniche e oneri vari	€.	1.360,00
f) Per Contributi e Oneri vari (ANAC, AVCP, ecc.)	€.	30,00
g) Per arrotondamenti	€.	1,17
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>21.578,19</b>

 Data della Consegna : **23/03/2023**

 Data di Inizio Lavori : **23/03/2023**

 Data Scadenza Lavori : **19/08/2023**

Lavori sospesi :

Nuova Scadenza Lavori :

 Ultimazione dei Lavori : **19/08/2023**

 Giorni impiegati in più : **==**

 Giorni impiegati in meno : **===**

n° d'ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo €	IMPORTO DEI LAVORI		
						Parziale	Totale	
1	Art. 1	Pulitura di sentiero pedonale all'interno di aree di riserva, avente funzione di garantire la transitabilità, mediante lo sfalcio di erbe spontanee infestanti, rovi e similari di qualsiasi consistenza, da eseguirsi lungo il tracciato per tutta la larghezza del sentiero stesso e nei bordi limitrofi per una larghezza non inferiore a mt.1,00. .... ecc.	km.	37,300	1.230,00	€	45.879,00	
2	Art. 2	Manutenzione di sentiero pedonale all'interno di aree di riserva, avente funzione di garantire la transitabilità, mediante la compattazione e regolarizzazione del fondo pedonale e relativa regimentazione delle acque ..... ecc. , compreso ogni onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	km.	8,100	663,06	€	5.370,79	
3	Art. 3	Rifacimento di muretti a secco danneggiati in pietrame reperito in loco (o integrato al max del 15%), compreso il trasporto dei materiali a qualsiasi distanza (senza incrementi aggiuntivi) e ogni altro onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	mc.	3,06	422,89	€	1.294,04	
4	Art. 5	Gradoni in legno, realizzati a mano lungo le curve di livello, della larghezza minima di cm. 100, paletti in legno di sostegno infissi minimo 2, sistemazione a tergo di terreno di riporto, livellamento e sistemazione di tutto a regola d'arte.	n°	5	30,85	€	154,25	
5	Art. 6	Gradoni in legno, realizzati a mano lungo le curve di livello, della larghezza compresa tra cm. 100 e cm. 200, paletti in legno di sostegno infissi min.3, sistemazione a tergo di terreno di riporto, livellamento e sistemazione di tutto a regola d'arte.	n°	20	38,98	€	779,60	
6	Art. 7	Gradoni in legno, realizzati a mano lungo le curve di livello, della larghezza superiore a cm. 200, paletti in legno di sostegno infissi min.4, sistemazione a tergo di terreno di riporto, livellamento e sistemazione di tutto a regola d'arte.	n°	5	46,22	€	231,10	
7	Art. 11	Staccionata realizzata in pali di castagno decorticati e impregnati, costituita da: - montanti in pali di castagno del diametro di cm.10/12 altezza non inferiore a m. 1,00 fuori terra, infissi a secco nel terreno per m.0,50 minimo e posti a d interasse di m. 1.00; - Traversi orizzontali (corrimano e base) in pali di castagno del diametro di cm. 8/10 di lunghezza di ml. 1,00 posti ad altezza fuori terra di cm.20 per il trasverso alla base e in sommità ai montanti del corrimano - controvento diagonale in castagno del diametro di cm.8/10 posto all'interno tra i montanti; il tutto assemblato in opera, comprese scanalature, ....ecc.	ml.	60,00	101,21	€	6.072,60	
		<b>A riportare</b>				€	<b>59.781,38</b>	

n° d'ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo €.	IMPORTO DEI LAVORI		
						Parziale	Totale	
		<b>Riporto</b>				€	<b>59.781,38</b>	
8	Art. 19	Operaio Qualificato per lavori in economia e/o non computabili a misura, paga oraria riferita alle tariffe sindacali della Provincia di Messina e comprensiva di retribuzione contrattuale, oneri contributivi e di fatto gravanti sulla manodopera.	h	72	33,91	€	2.441,52	
9	Art. 20	Operaio Comune per lavori in economia e/o non computabili a misura, paga oraria riferita alle tariffe sindacali della Provincia di Messina e comprensiva di retribuzione contrattuale, oneri contributivi e di fatto gravanti sulla manodopera.	h	144	31,38	€	4.518,72	
		<b>Sommano i Lavori al Lordo</b>				€	<b>66.741,62</b>	€ 66.741,62
		<b>ONERI di SICUREZZA</b>						
10	Art. 21	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc. di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm., fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; ..... ecc.	ml.	26,00	4,88	€	126,88	
11	Art. 22	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori ..... ecc. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa.	mq.	84,24	16,97	€	1.429,55	
12	Art. 24	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; ....ecc. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa.	n°	1	80,58	€	80,58	
		<b>Sommano gli Oneri di Sicurezza</b>				€	<b>1.637,01</b>	€ 1.637,01
		<b>TOTALE</b>						€ <b>68.378,63</b>
		a dedurre:						€ 6.674,16
		a) per ribasso d'asta il 10,0000%						€ <b>61.704,47</b>
		<b>Lavori al Netto Comprensivi di Oneri di Sicurezza</b>						€ <b>61.704,47</b>
		a dedurre:						€ 46.882,00
		a) Certificato di Pagamento n° 1 (17.07.2023)						€ 12.836,00
		b) Certificato di Pagamento n° 2 (16.08.2023)						€ <b>59.718,00</b>
		<b>Sommano gli Acconti Corrisposti</b>				€	<b>59.718,00</b>	€ <b>59.718,00</b>
		<b>Resta il Credito Residuo</b>						€ <b>1.986,47</b>
		(dicons euro millenovecentottantasei/47)						
		Messina, <b>29 SET 2023</b>						
		L'Impresa:						
		<b>BECAM Costruzioni S.r.l.</b>						
		L'Amministratore						
		Il R.U.P. e Direttore dei Lavori						
		(ing. Carmelo Battaglia)						