



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 872 del 26/02/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 788 del 28/02/2024

## 3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

**OGGETTO:** Decreto Interassessoriale N° 159 del 10/06/2020 Lavori di Manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza e la riduzione del rischio lungo le SS. PP. 135, 147, 141, 143, 153, 161, 162 bis, 164, 169 e 176. - ANNUALITA' 2020

Codice C. U. P.: B27H21005730002 - Codice C. I. G.: 90468733C6

**IMPRESA:** EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.r.l.

**APPROVAZIONE CONTABILITA' 2° SAL E 2° SAL BIS**

**Liquidazione e Pagamento** certificato n° 3 relativo al secondo ed ultimo SAL

**Liquidazione e Pagamento** certificato n° 3 bis relativo ai ristori al secondo ed ultimo SAL

**Liquidazione e Pagamento** oneri conferimento in discarica

## LA RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO:

**Che** con D.A. A.A.L.L. N° 159 del 10/06/2020 Regione Siciliana – Contributi al comma 883 art. 1 L. 145/2018 sono state assegnate risorse per interventi relativi al Programma strade della rete viaria delle Città Metropolitane;

**Che** il progetto di cui al presente contratto risulta regolarmente inserito nella programmazione dell'Ente e nel Piano Triennale delle OO.PP. 2021/2023, approvato con Decreto Sindacale n. 157 del 04/08/2021;

**Che** con determinazione dirigenziale n. 1006 del 05/11/2020, del Dirigente della III^ Direzione, è stata nominata RUP dell'intervento in oggetto l'ing. Anna CHIOFALO;

**Che** il RUP, con parere in linea tecnica N° 66 del 28/10/2021, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12/2011 come modificato dall'art. 24 della L.R. 8/2016 ha approvato il progetto;

**Che** con Determinazione a contrarre n. 1552 del 23/12/2021 e con Determina Dirigenziale di rettifica N° 235 del 10/03/2022 sono stati approvati: il progetto esecutivo dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria per il miglioramento della sicurezza e la riduzione del rischio lungo le SS.PP. 135, 147, 141, 143, 153, 161, 162 BIS, 164, 169 e 176" - "D.A. A.A.L.L. N° 159 del 10/06/2020 Regione Siciliana - Contributi al comma 883 art. 1 L. 145/2018 " - CUP: B27H21005730002 – CIG: 90468733C, lo schema della lettera d'invito, il disciplinare di gara e il disciplinare telematico, che formano parte integrante e sostanziale della determinazione, da cui si desumono gli elementi essenziali dell'affidamento dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 678.528,50 di cui € 505.000,00 per lavori da assoggettare a ribasso d'asta, € 15.000,00 per costi sicurezza comprensivi delle opere necessarie per contenere in contagio da COVID, non soggetti al ribasso d'asta ed € 158.528,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed avviando l'affidamento dei lavori in modalità telematica (ai sensi dell'art. 58 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., coordinato

con il decreto legge n. 77 del 2021 e convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9/bis ed art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., invitando almeno cinque operatori economici selezionati dall'Albo degli operatori economici istituito sul portale dell'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tra quelli in possesso delle OG3 classifica II, OS12/ a classifica I e OS10 classifica I; e la prenotazione impegno di spesa;

**Che** con D. D. N° 1682 del 31/12/2021 sono state impegnate le somme per un importo complessivo di € 678.528,50;

**Che** la gara è stata celebrata il 31 Marzo 2022 ed in base ai risultati della stessa, è risultata quale migliore offerta, da proporre per l'aggiudicazione, quella della ditta EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.R.L., con sede legale in Favara (AG) – Via Valentino Mazzola, s.n. – P.I. 01802370849, che ha offerto il ribasso del 22,2222% sull'importo a base d'asta;

**Che** con determinazione n. 649 del 21/06/2022, il Dirigente competente ha approvato la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 31/03/2022, ai sensi dell'art. 32 comma 5, in combinato con l'art. 33 comma 1 del medesimo decreto, affidando definitivamente l'appalto in parola all'impresa ditta EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.r.l. con sede in Favara (Ag) Via Valentino Mazzola s.n. – P.I. 01802370849, per l'affidamento dei lavori in oggetto con il ribasso del 22,2222% per un importo contrattuale di €. 407.781,59 (Euro quattrocentosettemilasettecentottantuno/59) di cui €.15.016,65 per oneri di sicurezza, approvando altresì il quadro economico di spesa rimodulato dopo l'espletamento della gara d'appalto per la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo complessivo netto post gara di €. 541.622,04;

**Che** il contratto è stato stipulato in data 13/09/2022 al n° 14633 del rep. per un importo di €.407.781,59;

**Che** la consegna dei lavori è avvenuta il giorno 15 Novembre 2022, per essere ultimati in data 26/05/2023;

**Che** i lavori sono stati sospesi in data 30/04/2023 a causa delle difficoltà al reperimento sul mercato delle barriere metalliche di sicurezza ed il conseguente ritardo nelle consegne, inoltre, considerato che la S. P. 147 di San Gregorio, attraversa il borgo turistico di San Gregorio, per evitare pericoli sia agli utenti della strada che ai turisti che si recano sulla spiaggia, con l'approssimarsi della stagione estiva si è ritenuto opportuno evitare l'apertura del suddetto cantiere nel periodo estivo;

**Che** con Ordine di Servizio N° 1 del 26/05/2023 sono stati ordinati i lavori necessari ed urgenti per garantire il transito in sicurezza, sulla prosecuzione della S. P. 161 dell'Alcara in C/da Villicanò nel Comune di Alcara Li Fusi, dove a causa di una frana la rete di protezione, posta in aderenza nella scarpata, si è riempita di materiale e rischia di precipitare sulla carreggiata stradale, con decorrenza 29/05/2023, con il quale venivano assegnati giorni 4 (quattro) per il completamento dei lavori;

**Che** la ripresa lavori è avvenuta in data 09/10/2023 e, considerato che alla data di sospensione lavori rimanevano 26 giorni utili per il completamento dei lavori, che 4 giorni lavorativi sono stati impiegati per i lavori di cui all'Ordine di Servizio N° 1, la nuova scadenza è stata fissata al 31/10/2023;

**Che** in data 04/09/2023 il Direttore dei Lavori Geom. Carmelo MANGANO ha redatto una Perizia di Variante Tecnica in corso d'Opera ai sensi dell'art. 106, Comma 1, lettera c, del D. Lgs. 18 aprile 2016, N° 50;

**Che** il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto i computi delle compensazioni dell'aumento prezzi dei materiali impiegati nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto;

**Che** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, verificatosi anche nell'anno 2022, il Legislatore ha adottato il D.L. 17.05.2022 n° 50, art. 26 e pertanto, sono stati utilizzati gli importi per minori lavorazioni (minori lavori e minori oneri per la sicurezza che in ogni caso, erano conformi alle disposizioni del POS), somme a disposizione non utilizzate e una parte delle economie da ribasso d'asta ed I.V.A.;

**Che** sull'importo determinato dal Direttore dei Lavori deve essere applicata l'IVA in ragione del 22%;

**Che** le categorie e le relative classifiche rispetto al bando di gara non hanno subito variazioni e quindi le modifiche non sono sostanziali come definite dal comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

**Che** pertanto occorre rimodulare il Q. T. E. al fine di dare copertura finanziaria al pagamento delle maggiori somme per incremento prezzi anno 2022 così come previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022;

**Che** il comma 12 dell'art. 106 del Dec Lgs 50-2016 prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

**Che** l'impresa è stata informata, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del D.M. n° 49/2018, per le vie brevi di procedere in diminuzione per il recupero delle somme necessarie per il pagamento delle compensazioni senza procedere a nuovi impegni;

**Che** per le motivazioni di cui sopra la D.L., in data 06/10/2023, ha redatto una perizia di "*Variante in Diminuzione*", (come disposto con l'introduzione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del D.L. 36/2022 convertito in Legge con il n° 79/2022) ai sensi ex art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 ed approvato in linea tecnica con parere n° 32 del 18/10/2023 per l'importo complessivo di € 541.622,04 di cui € 357.324,30 per lavori al netto del ribasso d'asta del 22,2222%, comprensivi di € 4.319,38 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 184.297,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Che** con determina dirigenziale n° 4493 del 20/11/2023 è stata approvata la Perizia di Variante in Diminuzione con approvazione del Q.T.E. di Perizia rimodulato per inserimento compensazione Prezzi Materiali, dei "Lavori di Manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza e la riduzione del rischio lungo le SS. PP. 135, 147, 141, 143, 153, 161, 162 bis, 164, 169 e 176. - ANNUALITA' 2020" dell'importo complessivo di € 541.622,04 di cui € 357.334,12 per lavori al netto del ribasso d'asta del 22,2222%, comprensivi di € 4.319,38 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 184.287,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvata ai sensi ex art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 con parere n. 32 del 18/10/2023;

**Che** la sottoscritta RUP in data 31/10/2023 emetteva:

- il certificato di pagamento N° 3 relativo al pagamento del 2° ed ultimo SAL per €. 198.136,61 di cui €.162.407,06 per lavori ed €. 35.729,55 per IVA 22%;
- il certificato di pagamento n° 3 bis per il pagamento del corrispettivo per "caro materiale" relativamente alle quantità liquidate con il Certificato n° 3 (SAL N°2 ed ultimo) per €.95.111,41 di cui €.77.960,17 per art. 26 D. Lgs 50/2022 ed € 17.151,24 per IVA 22%;

**Che** l'impresa EDIL COSTRUZIONI SICILIANAS.r.l. emetteva :

- fattura n° 1 del 19/01/2024 di €. 198.136,61, pervenuta in data 19/01/2024 Prot. 2674, regolarmente accettata dall'Ufficio con Identificativo Sdl: 11328223461, per il Certificato di Pagamento n. 3 relativo al secondo e ultimo SAL, oltre IVA al 22% ;
- fattura n° 2 del 19/01/2024 di €. 95.111,41, pervenuta in data 20/01/2024 Prot. 2676, regolarmente accettata dall'Ufficio con Identificativo Sdl: 11328249095, per il Certificato di Pagamento n. 3 Bis per IVA 22%;
- fattura n° 4 del 24/01/2024 di €.1.114,59 pervenuta in data 24/01/2024 Prot. 3295, regolarmente accettata dall'Ufficio con Identificativo Sdl: 11353362033, per Rimborso Oneri di conferimento materiali in Discarica, per IVA al 22%;

**Che** le predette fatture n° 1 del 19/01/2024 di €.198.136,61, n. 2 del 19/01/2024 di €.95.111,41 e la n.4 del 24/01/2024 €.1.114,59 regolarmente accettate dall'Ufficio, possono essere liquidate e pagate;

**CONSIDERATO:**

- **Che** le pubbliche Amministrazioni, prima di disporre pagamenti a qualunque titolo, di importo superiore a cinquemila euro, devono verificare la "non inadempienza", ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e che a tal fine è stato effettuato l'accertamento presso l'Agenzia Entrate Riscossione, da cui risulta che l'Impresa è **Soggetto non inadempiente**;
- Fattura n.1 del 19/01/2024, con Identificativo Univoco Richiesta n. 202400000401399
- Fattura n. 2 del 19/01/2024, con Identificativo Univoco Richiesta n. 202400000401400

**VISTO** il certificato di regolarità contributiva DURC in corso di validità alla data dell'emissione della fattura;

**VERIFICATO** che è stato assolto l'obbligo previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

**RITENUTO** di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, al pagamento delle Fatture di seguito riportate:

- 1) €.198.136,61 a saldo della fattura n. 1 del 19/01/2024;
- 2) €.95.111,41 a saldo della fattura n.2 del 19/01/2024;
- 3) €.1.114,59 a saldo della fattura n. 4 del 24/01/2024;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il Regolamento sui controlli interni;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

### **PROPONE**

**APPROVARE** gli atti documentali e contabili relativi al SAL n° 2 ed al SAL n° 2 bis

**LIQUIDARE E PAGARE** alla EDIL COSTRUZIONI SICILIANA Srl, con con P. IVA e sede legale meglio specificati nella documentazione non pubblicabile, le seguenti somme relative ai **Lavori di Manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza e la riduzione del rischio lungo le SS. PP. 135, 147, 141, 143, 153, 161, 162 bis, 164, 169 e 176. - ANNUALITA' 2020 - Codice C. U. P.: B27H21005730002 - Codice C. I. G.: 90468733C6:**

- €. 198.136,61 di cui €. 162.407,06 per lavori ed €.35.729,55 per IVA 22%, per il Certificato di Pagamento n. 3 relativo al secondo e ultimo SAL, di cui alla Fattura n. 1 del 19/01/2024;
- €. 95.111,41 di cui €.77.960,17 per art. 26 D.lgs 50/2022 ed €. 17.151,24 per IVA 22%, di cui alla Fatt. n. 2 del 19/01/2024;
- €.1.114,59 di cui €.913,60 per Rimborso oneri discarica ed €.200,99 per IVA 22%, di cui alla Fatt. n.4 del 24/01/2024

**PRELEVARE** le suddette somme dal cap.7618 Bilancio 2024 (imp. n. 1761/2021 del 30/12/2021), giusta D. D. n. 1682 del 31/12/2021, per le finalità di cui sopra, all'impresa EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.r.l. con sede in Favara (Ag) Via Valentino Mazzola s.n. – P.I. 01802370849;

**AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

1. all'emissione dei mandati di pagamento, in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nelle relative fatture, per gli importi di:
  - €. 198.136,61
  - €. 95.111,41
  - €. 1.114,59
2. all'emissione dell'ordinativo di introito a carico dell'Impresa EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.r.l., alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14", per gli importi di :
  - €.35.729,55
  - €. 17.151,24
  - €. 200,99
3. Al versamento, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa **EDIL COSTRUZIONI SICILIANA Srl** sulle fatture Fattura n. 1 del 19/01/2024, Fatt. n. 2 del 19/01/2024 e Fatt. n.4 del 24/01/2024, con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 2024 per i relativi importi:
  - di €. 35.729,55
  - di €. 17.151,24
  - €. 200,99

**DARE ATTO:**

**che** il pagamento deriva da obbligazioni già assunte, necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

**che** il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;

**che** è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

**che** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**TRASMETTERE** la presente determinazione alla II Direzione:

- per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs 267/2000;

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**LA R.U.P.**

**Ing. Anna CHIOFALO**

Firmato digitalmente

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

**DETERMINA**

**APPROVARE** quanto in premessa per fare parte integrante e sostanziale della presente;

**APPROVARE** gli atti documentali e contabili relativi al SAL n° 2 ed al SAL n° 2 bis

**LIQUIDARE E PAGARE** alla EDIL COSTRUZIONI SICILIANA Srl, con P. IVA e sede legale meglio specificati nella documentazione non pubblicabile, le seguenti somme relative ai **Lavori di Manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza e la riduzione del rischio lungo le SS. PP. 135, 147, 141, 143, 153, 161, 162 bis, 164, 169 e 176. - ANNUALITA' 2020 - Codice C. U. P.: B27H21005730002 - Codice C. I. G.: 90468733C6:**

- €. 198.136,61 di cui €. 162.407,06 per lavori ed €.35.729,55 per IVA 22%, per il Certificato di Pagamento n. 3 relativo al secondo e ultimo SAL, di cui alla Fattura n. 1 del 19/01/2024;
- €. 95.111,41 di cui €. 77.960,17 per art. 26 D.lgs 50/2022 ed €. 17.151,24 per IVA 22%, di cui alla Fatt. n. 2 del 19/01/2024;
- €. 1.114,59 di cui €. 913,60 per Rimborso oneri discarica ed €. 200,99 per IVA 22%, di cui alla Fatt. n.4 del 24/01/2024

**PRELEVARE** le suddette somme dal cap. 7618 Bilancio 2024 (imp. n. 1761/2021 del 30/12/2021), giusta D. D. n. 1682 del 31/12/2021, per le finalità di cui sopra, all'impresa EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.r.l. con sede in Favara (Ag) Via Valentino Mazzola s.n. – P.I. 01802370849;

**AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari :

1. all'emissione dei mandati di pagamento, in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nelle relative fatture, per gli importi di:
  - **€. 198.136,61**
  - **€. 95.111,41**
  - **€. 1.114,59**

2. all'emissione dell'ordinativo di introito a carico dell'Impresa EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.r.l., alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14", per gli importi di :
- €35.729,55
  - € 17.151,24
  - € 200,99
3. Al versamento, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa **EDIL COSTRUZIONI SICILIANA Srl** sulle fatture Fattura n. 1 del 19/01/2024, Fatt. n. 2 del 19/01/2024 e Fatt. n.4 del 24/01/2024, con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 2024 per i relativi importi:
- di € 35.729,55
  - di € 17.151,24
  - € 200,99

#### **DARE ATTO:**

**che** il pagamento deriva da obbligazioni già assunte, necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

**che** la spesa complessiva di € 294.362,61, come sopra occorrente, trova copertura finanziaria sui fondi impegnati con D.D. n. 1682 del 31/12/2021 sul Capitolo 7618 Bilancio 2024, impegno n. 1761 del 30/12/2021;

**che** è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

**che** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**che** il presente atto è formulato nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. N. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D. Lgs. N. 101 del 10/08/2018, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679; che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, di cui all'art. 147 bis comma 1 del Dec Lgs 267/2000, lo scrivente Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa

**TRASMETTERE** la presente determinazione alla II Direzione:

- per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs 267/2000;

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna CHIOFALO, Recapiti 090/7761263 e-mail: a.chiofalo@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.*

**IL DIRIGENTE**

**Dott. Biagio Ugo Maria PRIVITERA**

Firmato digitalmente