Oggetto: "Lavori urgenti e indispensabili per rendere agibili le aule prossime al prospetto principale, da eseguire presso il Liceo Artistico di Via Forno dell'IIS "L. Piccolo" nel Comune di Capo D'Orlando. CODICE EDIFICIO: 0830093395".

CIG 9475372C53

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	72.620,00	€	72.620,00
Oneri di sicurezza	€	5.250,00		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>67.370,00</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	15.976,40		
incentivi per funzioni tecniche	€	1.452,40		
ANAC	€	30,00		
BENI STRUMENTALI ED INFORMATICI	€	2.300,00		
imprevisti	€	2.321,20		
Oneri conferimento a discarica	€	800,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>22.880,00</u>	€	22.880,00
TOTALE			€	95.500,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	72.620,00	€	72.620,00
Oneri sicurezza	€	5.250,00		
Importo lavori a base di gara	€	<u>67.370,00</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	5,0000%	€	3.368,50	€
Lavori al netto del ribasso d'asta				€
				69.251,50
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	15.235,33		
imprevisti	€	2.321,20		
incentivi per funzioni tecniche	€	1.452,40		
ANAC	€	30,00		
BENI STRUMENTALI ED INFORMATICI	€	2.300,00		
Oneri conferimento a discarica	€	800,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>22.138,93</u>	€	22.138,93
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	91.390,43

QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE

Importo totale lavori ALLO SF	€	69.251,19	€	69.251,19
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	15.235,26		
ANAC	€	30,00		
incentivi per funzioni tecniche	€	1.452,40		
BENI STRUMENTALI ED INFORMATICI	€	2.300,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>19.017,66</u>	€	19.017,66
COSTO TOTALE INTERVENTO			€	88.268,85
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	91.390,43
ECONOMIE			€	3.121,58

IL RUP

f.to GEOM. N. ANNA