



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 2063 del 07/05/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1869 del 07/05/2024

III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO:DETERMINA DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATA DI SALDO DEI "Lavori di manutenzione Straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. N° 146/b, ,147, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 160/b, 161, 161/a, 164/c, 168, 168/b, 169/ b, 172, 173, 174, 176, 177", Piano Quinquennale 2019/2023 - ANNUALITA' 2019.

Codice C. U. P. B87H18004400001 - Codice C. I. G.: 8122452B6C

IMPRESA: "Consorzio Stabile VITRUVIO S.c.a.r.l." con sede in Gioiosa Marea (Me) Località Licari n. 37 - C.F. e P. I.:10149111006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- CHE con D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane", sono state individuate le risorse da ripartire tra le province e le città metropolitane, sulla base del programma quinquennale 2019-2023;
- CHE le risorse assegnate con il Decreto, di cui sopra, per l'annualità 2019 sono pari ad € 4.688.220,84 e consentono alla Città Metropolitana di Messina di beneficiare dell'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- CHE il Dirigente della 3° Direzione della Città Metropolitana di Messina ha individuato, con D.D. n.1470 del 07/12/2018, quale RUP dell'intervento, il sottoscritto Ing. Rosario Bonanno, funzionario di questo Ente;
- CHE il progetto originario è stato redatto in data 30/11/2018, dai tecnici della 3a Direzione – Viabilità Metropolitana, ed approvato in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento, con parere n. 56 del 10/12/2018, verificato in pari data, validato dallo stesso RUP il 10/12/2018, approvato in linea amministrativa con D.D. n.1160 del 29/11/2019, per l'importo complessivo di € 1.037.600,00, di cui € 800.000,00 per lavori, comprensivi di € 16.454,96 per oneri irriducibili per la sicurezza ed € 237.600,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- CHE con determinazione n. 1393 del 23/12/2019, pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente nei modi e termini di legge, il Dirigente competente ha approvato il verbale di gara aggiudicando l'appalto dei lavori di cui sopra all'impresa "Consorzio Stabile VITRUVIO S.c.a.r.l." con sede in Gioiosa Marea (Me) Località Licari n. 37 - C.F. e P. I.:10149111006 con il ribasso del 33,3300 %, sull'importo a base d'asta e per un importo contrattuale di € 538.844,44 di cui € 16.454,96 per oneri di sicurezza, approvando, altresì, il nuovo quadro economico di spesa rimodulato dopo l'espletamento della gara per la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo complessivo netto post gara di €. 718.990,21
- CHE con provvedimento n. 460 del 04/06/2020 l'Ente Appaltante ha approvato ed adottato a seguito dell'emergenza pandemica l'elenco prezzi per la determinazione dei Costi sicurezza anti-contagio COVID-19 e procedure per la determinazione degli stessi prima di avviare le attività di cantiere;

- CHE il contratto con la ditta aggiudicataria dei lavori è al N° 14528 di Repertorio del 19/06/2020 Reg.to a Messina il 14/07/2020 al n° 8821 Serie 1T e la consegna dei lavori è stata effettuata in data 07/07/2020;
- CHE con nota prot. n. 16/III del 22/01/2021, il Direttore dei Lavori Geom. A. Letizia, ha richiesto l'autorizzazione a redigere una Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. C del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'impegno delle somme per imprevisti del quadro economico del progetto;
- CHE con nota prot. n. 20/3 dir. del 25/01/2021, il sottoscritto RUP ing. Rosario Bonanno, esaminata e valutata la proposta di variante richiesta dal D.L. Geom. A. Letizia, ha ritenuto opportuno ad esprimere giudizio positivo di ammissibilità alla redazione della Perizia di Variante e Suppletiva;
- CHE in data 22/02/2021 il Direttore dei lavori geom. Antonio Letizia ha redatto la Perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo di € 1.037.600,00 di cui € 556.372,52 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di € 11.835,87 per oneri della sicurezza ed € 162.617,69 per somme disposizione, oltre ad € 318.609,79 per economie da ribasso d'asta;
- CHE con la suddetta perizia di variante e suppletiva è stato firmato lo schema dell'atto di sottomissione che prevede un maggiore importo contrattuale di € 8.157,00;

DATO ATTO:

- CHE con D.D. 293 del 07/04/2022 il Dirigente della 3° direzione ha approvato la perizia di variante e suppletiva senza impegno di maggiori somme, dell'importo complessivo di € 1.037.600,00 di cui € 556.372,52 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi degli oneri della sicurezza, € 162.617,69 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 318.609,79 per economie da ribasso d'asta comprensivi di IVA 22%;
- CHE in data 07/12/2021 prot. U1284/V-FM/ss/21 ed in data 25/05/2022 con prot. U0645/V-FM/ss/22 il Consorzio ha presentato istanza per il riconoscimento del "caro materiale" per la seconda semestralità del 2021 e per il riconoscimento dell'aggiornamento dei prezzi al nuovo prezzario Regionale Giugno 2022 per le lavorazioni eseguite nel primo semestre 2022;
- CHE pertanto la D.L., in data 26/09/2022, riconoscendo corretta la quantificazione delle suddette istanze, ha predisposto la perizia finale di assestamento somme con rimodulazione del QTE e richiedendo l'utilizzo parziale del ribasso d'asta per fronteggiare la maggiore spesa per il riconoscimento del caro materiale.
- CHE con D. D. n° 1236 del 02/11/2022 è stata approvata la PVS finale di con impegno di € 161.658,69 al cap. 7780 Bil. 2022 n° 1536, per coprire il fabbisogno economico per fronteggiare i maggiori costi dovuti al "caro materiale" utilizzando parzialmente le economie da ribasso d'asta originario;
- **CHE** la Direzione dei lavori, con certificato in data 15/03/2022, dichiarava conclusi i lavori principali in data 04/03/2022 e pertanto con un ritardo di giorni 54 sul termine utile per l'ultimazione lavori. Con nota del 27/06/2022 l'impresa richiedeva la disapplicazione della penale per ritardato completamento dei lavori, le cui motivazioni venivano ritenute valide dalla Direzione Lavori, ragion per cui la penale viene disapplicata;
- CHE lo Stato Finale è stato redatto in data 30/06/2022 dal Direttore dei Lavori, Geom Antonino LETIZIA dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 556.339,40 (*Euro Cinquecentocinquantaseitrecentotrentanove/40*) con una minore spesa di € 33,12 (*Euro Trentatre/12*) risultando un saldo all'impresa di € 2.781,70 (*Euro Duemilasettecentoottantuno/70*) oltre I.V.A. 22%;
- CHE l'Impresa ha sottoscritto lo Stato Finale, senza riserva alcuna;
- CHE in data 09/01/2023 il D.L. Geom Antonino LETIZIA ha redatto il C.R.E. dichiarando che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, liquidando all'impresa "Consorzio Stabile VITRUVIO S.c.a.r.l." con sede in Gioiosa Marea (Me) Località Licari n. 37 - C.F. e P. I.:10149111006, il credito residuo di €. € 2.781,70 (*Euro Duemilasettecentoottantuno/70*) oltre I.V.A. 22%;
- CHE l'impresa "Consorzio Stabile VITRUVIO S.c.a.r.l." ha emesso fattura n. 66 del 24/04/2024 per un importo di €2.781,70 per rata di saldo lavori ed € 611,97 per I.V.A. 22% accettata dall'ufficio con identificativo n° 11978828080;
- CHE l'impresa "Consorzio Stabile VITRUVIO S.c.a.r.l." ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D. Lgs 50/2016, ha garantito l'importo della rata di saldo con polizza fideiussoria n° VH043555/DE del 23/04/2024., emessa dalla VHV Versicherungen con sede in Hannover VHV Platz, 1 ;

CONSIDERATO che la somma necessaria a quanto in oggetto descritto, pari ad € 2.781,70 trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 7780 del Bilancio 2024 – codice imputazione 10.05-2.02.01.09.012 - impegno n° 863 del 23/12/2019, giusto impegno assunto con D.D. 1393 del 23/12/2019;

CONSIDERATO che per importi inferiori ad € 5.000,00 le pubbliche Amministrazioni, non devono verificare la "non inadempienza", ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e che pertanto non è stato effettuato alcun accertamento presso l'Agenzia Entrate Riscossione;

CONSIDERATO che l'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con l'I.N.A.I.L., sede di Milazzo, con polizza n° 14109428/37 continuativa;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'Impresa "Consorzio Stabile VITRUVIO S.c.a.r.l." è in corso di validità alla data dell'emissione della fattura;

VERIFICATO CHE è stato assolto l'obbligo previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 come modificato dal D.L n. 187/2010 convertito dalla legge 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma complessiva di €. 2.781,70 (*Euro Duemilasettecentoottantuno/70*) oltre I.V.A. 22% a saldo dell'allegata fattura sopra specificata;

VISTI:

- il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;
- la L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto il Regolamento per la "Disciplina del procedimento amm.vo" approvato con Deliberazione n. 178/CC del 23.12.2020;

Vista la L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii.;

Viste le Linee guida A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

Tenuto conto del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e per "*Disciplina del procedimento amministrativo*";

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Considerati i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;

Verificata l'insussistenza di conflitto di interessi prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione ed alle disposizioni relative al divieto di affidamento incarichi in violazione del pantouflage, di cui all'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

PROPONE

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

APPROVARE lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. - n° 146/b, 147,148,149,151, 154,155 ter, 157, 160/b, 161, 161/a, 164/c, 168, 168/b, 169/b, 172, 173, 174, 176, 177 – Piano Quinquennale 2019/2023 - ANNUALITA' 2019";

LIQUIDARE E PAGARE all'Impresa "Consorzio Stabile VITRUVIO S.c.a.r.l." con Partita I.V.A. e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro € 2.781,70, oltre € 611,97 per I.V.A., a titolo di pagamento dello Stato Finale, a saldo della fattura n° 66 del 24/04/2024., pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell'Ente con n. 1277671 del 30/04/2024. ed accettata dall'Ufficio con identificativo n° 11978828080;

PRELEVARE la superiore somma dal Cap. 7780 del Bilancio 2024 - codice imputazione 10.05-2.02.01.09.012 - impegno n° 863 del 23/12/2019, giusta D.D. 1393 del 23/12/2019;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di €. 3.393,67 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;
- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 611,97 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- al versamento di € 611,97 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa "Consorzio Stabile VITRUVIO S.c.a.r.l." sulla fattura n.66 del 24/04/2024 con prelievo dal Cap. 40208660/S, Bilancio 2023;

DARE ATTO che la spesa complessiva di € 3.393,67, come sopra occorrente trova copertura finanziaria sui fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale n. 1393 del 23/12/2019 sul cap. 7780 del bilancio esercizio 2019 impegno n. 863 del 23/12/2019;

DARE ATTO che la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;

DARE ATTO che il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000;

DARE ATTO che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in capo al R.U.P. avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL R.U.P.

Ing. Rosario BONANNO

firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che quanto precede è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti per quanto in premessa

DETERMINA

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

APPROVARE lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. - n° 146/b, 147,148,149,151, 154,155 ter, 157, 160/b, 161, 161/a, 164/c, 168, 168/b, 169/b, 172, 173, 174, 176, 177 – Piano Quinquennale 2019/2023 - ANNUALITA' 2019";

LIQUIDARE E PAGARE all'Impresa "Consorzio Stabile VITRUVIO S.c.a.r.l." con Partita I.V.A. e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro € 2.781,70, oltre € 611,97 per I.V.A., a titolo di pagamento dello Stato Finale, a saldo della fattura n° 66 del 24/04/2024., pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell'Ente con n. 1277671 del 30/04/2024. ed accettata dall'Ufficio con identificativo n° 11978828080;

PRELEVARE la superiore somma dal Cap. 7780 del Bilancio 2024 - codice imputazione 10.05-2.02.01.09.012 - impegno n° 863 del 23/12/2019, giusta D.D. 1393 del 23/12/2019;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di €. 3.393,67 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;
- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 611,97 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- al versamento di € 611,97 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa "Consorzio Stabile VITRUVIO S.c.a.r.l." sulla fattura n.66 del 24/04/2024 con prelievo dal Cap. 40208660/S, Bilancio 2023;

DARE ATTO che la spesa complessiva di € 3.393,67, come sopra occorrente trova copertura finanziaria sui fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale n. 1393 del 23/12/2019 sul cap. 7780 del bilancio esercizio 2019 impegno n. 863 del 23/12/2019;

DARE ATTO che la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;

DARE ATTO che il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000;

DARE ATTO che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in capo al R.U.P. avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati

personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

RENDERE NOTO:

- che, ai sensi della L. 241/90, così come recepita dall'OREL, il responsabile del procedimento è l'Ing. Rosario Bonanno, tel 0907761261, email: r.bonanno@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE
Dott. Biagio PRIVITERA
firmato digitalmente

Allegati:

- ***stato finale***

- ***certificato di regolare esecuzione***