

Oggetto: "LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI RICADENTI NEL DISTRETTO TIRRENICO".
Ditta: VITANZA FRANCESCO, BROLO
CUP: B22B22000900003 CIG: 9548820F87

QUADRO ECONOMICO PROGETTO			
Importo totale lavori	€	99.880,00	€ 99.880,00
Oneri di sicurezza	€	3.550,00	
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>96.330,00</u>	
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori 22%	€	21.973,60	
incentivi per funzioni tecniche	€	1.997,60	
imprevisti	€	1.323,32	
anac	€	30,00	
Oneri conferimento a discarica	€	<u>1.800,00</u>	
Totale somme a disposizione	€	<u>27.124,52</u>	€ 27.124,52
TOTALE			€ 127.004,52

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO			
Importo totale lavori	€	99.880,00	€ 99.880,00
Oneri sicurezza	€	3.550,00	
Importo lavori a base di gara	€	<u>96.330,00</u>	
Ribasso sui lavori a base di gara	20,0000%	€ 19.266,00	€ 19.266,00
Lavori al netto del ribasso d'asta			€ 80.614,00
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori 22%	€	17.735,08	
imprevisti	€	1.323,32	
incentivi per funzioni tecniche	€	1.997,60	
anac	€	30,00	
Oneri conferimento a discarica	€	<u>1.800,00</u>	
Totale somme a disposizione	€	<u>22.886,00</u>	€ 22.886,00
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€ 103.500,00

QUADRO ECONOMICO FINALE			
Importo totale lavori allo SF			€ 80.529,86
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori 22%	€	17.716,57	
Oneri conferimento a discarica	€	-	
anac	€	30,00	
incentivi per funzioni tecniche	€	<u>1.997,60</u>	
Totale somme a disposizione	€	<u>19.744,17</u>	€ 19.744,17
COSTO FINALE INTERVENTO			€ 100.274,03
ULTERIORI ECONOMIE			€ 3.225,97
TOTALE IMPEGNO			€ 103.500,00
IL RUP			
f.to ING. R. BONANNO			