



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^ DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA
SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE MESSINA-JONICA-ALCANTARA

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI PER LA FINALITÀ ANTINCENDIO, TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA STRADALE LUNGO LE SS.PP. E SS.PP.AA. DI COMPETENZA DEL "SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA MESSINA-JONICA-ALCANTARA".

CUP: B16G24000200003

Importo complessivo intervento: € 167.000,00 -

PROGETTO ESECUTIVO

Art. 41 comma 8 del D.L.gs n. 36/2023

ALLEGATI :

- O - 01 RELAZIONE TECNICA
- O - 02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- O - 03 QUADRO TECNICO ECONOMICO
- O - 04 ANALISI PREZZI
- O - 05 ELENCO PREZZI UNITARI
- O - 06 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
- O - 07 STIMA O.A.P. (Oneri Aziendali Presunti)
- O - 08 STIMA COSTI DELLA MANODOPERA
- O - 09 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- O - 10 PIANO DI MANUTENZIONE

MESSINA, 05/07/2024

PROGETTISTA :

Geom. *Ferdinando PULLERA*

Visto: IL R.U.P.
Dott. G. Maggioloti

APPROVAZIONI:

VALIDAZIONE N. 21 in data: 31/07/2024

(ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023)

IL R.U.P.
Dott. G. Maggioloti





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3ª DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI PER LA FINALITÀ ANTINCENDIO, TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA STRADALE LUNGO LE SS.PP. E SS.PP.AA. DI COMPETENZA DEL "SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA MESSINA-JONICA-ALCANTARA".

CRONOPROGRAMMA

I lavori di cui all'oggetto dovranno essere condotti ed eseguiti dall'Impresa aggiudicataria nell'arco di tempo scaturito dall'elaborazione sotto riportata che tiene conto di tutti gli elementi (condizioni climatiche stagionali) che possono influire sulla normale esecuzione delle opere determinandone variazioni di produttività.

Pertanto, l'Impresa aggiudicataria dei lavori non può, per l'esecuzione delle opere previste in progetto, richiedere sospensioni e/o proroghe, avendo preventivato nel presente programma lavori tutti i fattori climatici, sia essi positivi che negativi, registrabili durante l'arco di tempo previsto per la detta esecuzione.

A TAL FINE SI STABILISCE CONVENZIONALMENTE:

I =	Importo complessivo dei lavori:	€	163.000,00
i =	produzione ottimale mensile:	€	48.000,00
Ig =	produzione ottimale giornaliera (i/30):	€	1.600,00
c =	coefficiente per condizioni Climatiche Normali:		1,54
n =	gg. tempo utile contrattuale (I/i * c * 30):		157
n° =	tempo di avvio cantiere in giorni:		15
N =	tempo teorico contrattuale in giorni (N= n+n°):		172

Produzioni differenziate per l'anno

1	Gennaio	31	0,60	i	€	28.800,00
2	Febbraio	28	0,60	i	€	28.800,00
3	Marzo	31	0,75	i	€	36.000,00
4	Aprile	30	0,90	i	€	43.200,00
5	Maggio	31	0,90	i	€	43.200,00
6	Giugno	30	0,90	i	€	43.200,00
7	Luglio	31	0,90	i	€	43.200,00
8	Agosto	31	0,45	i	€	21.600,00
9	Settembre	31	0,90	i	€	43.200,00

10	Ottobre	31	0,75	i	€	36.000,00
11	Novembre	30	0,60	i	€	28.800,00
12	Dicembre	31	0,45	i	€	21.600,00

IPOTESI DI SVILUPPO

Si ipotizza una consegna lavori nel giorno 25 luglio 2024

<i>N° MESI</i>	<i>MESE</i>	<i>ANNO</i>	<i>GIORNI</i>	<i>GIORNI TRASCORSI</i>	<i>IMPORTO PARZIALE</i>	<i>IMPORTO TOTALE</i>
	Avvio cantiere		7	7	€ 0,00	€ 0,00
1	Agosto	2024	31	38	€ 21.600,00	€ 21.600,00
2	Settembre	"	30	68	€ 43.200,00	€ 64.800,00
3	Ottobre	"	31	99	€ 36.000,00	€ 100.800,00
4	Novembre	"	30	129	€ 28.800,00	€ 129.600,00
5	Dicembre	"	31	160	€ 21.600,00	€ 151.200,00
6	Gennaio	"	13	173	€ 11.800,00	€ 163.000,00

La durata dei lavori è quindi risultata di 173 giorni, con una differenza in più di giorni 1 rispetto ai tempi previsti.

Lo sviluppo progressivo delle lavorazioni come sopra riportato, ha validità esclusivamente nel suo complesso, ciò al fine di stabilire il periodo utile per il completamento delle opere progettate.

L'eventuale mancato completamento dell'opera nei tempi assegnati, comporterà per l'Impresa esecutrice l'applicazione della penale, pari allo 0,1% giornaliero dell'importo contrattuale, e comunque non superiore al 10%, così come riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto.-