



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

III<sup>A</sup> DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA  
Servizio Manutenzione Stradale zona Omogenea Tirrenica Centrale Eolie

C.I.G. :

C.U.P.: B66G24000310003

PROGETTO ESECUTIVO

**Lavori di manutenzione ordinaria relativi all'esecuzione di interventi urgenti per la finalità antincendio, tutela ambientale e sicurezza stradale lungo le SS.PP. e SS.PP. AA. Nel Comune di Lipari.**

ALLEGATI :

1. RELAZIONE TECNICA
2. ANALISI PREZZI
3. ELENCO PREZZI UNITARI
4. STIMA COSTI SICUREZZA
5. STIMA COSTI DELLA MANODOPERA
6. CRONOPROGRAMMA
7. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
8. QUADRO TECNICO ECONOMICO

9. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
10. FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
11. SPECIFICA SS.PP. DA STRADARIO

**ALLEGATO : 6**

**CRONOPROGRAMMA**

*Messina, 29/07/2024*

**Il Progettista :**

F.to Geom. F. Pullella

**Approvazioni:**

Validazione n. 22 in data 02/08/2024  
ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023

**IL R.U.P**

*F.to Geom. Sergio CASTORINA*

**IMPORTO LAVORI****€ 30.369,46**

<b>i</b>	<b>PRODUZIONE OTTIMALE MENSILE</b>		€ 15.184,73
<b>i<sub>g</sub></b>	<b>PRODUZIONE OTTIMALE GIORNALIERA</b>		€ 729,52
<b>C</b>	<b>coeffic. Cond. Climatiche</b>	0,875	
<b>n</b>	<b>tempo utile contrattuale</b>	$((I/i)*C*30)$	53
<b>n°</b>	<b>tempo di avvio cantiere</b>		5
<b>N</b>	<b>TEMPO CONTRATTUALE</b>		58

**PRODUZIONE DIFFERENZIATA NELL'ARCO DELL'ANNO**

1 GENNAIO	i <sub>g</sub>	*(	31	-	12	)=	€ 13.860,91
2 FEBBRAIO	i <sub>g</sub>	*(	28	-	12	)=	€ 11.672,35
3 MARZO	i <sub>g</sub>	*(	31	-	10	)=	€ 15.319,95
4 APRILE	i <sub>g</sub>	*(	30	-	8	)=	€ 16.049,48
5 MAGGIO	i <sub>g</sub>	*(	31	-	8	)=	€ 16.779,00
6 GIUGNO	i <sub>g</sub>	*(	30	-	8	)=	€ 16.049,48
7 LUGLIO	i <sub>g</sub>	*(	31	-	8	)=	€ 16.779,00
8 AGOSTO	i <sub>g</sub>	*(	31	-	10	)=	€ 15.319,95
9 SETTEMBRE	i <sub>g</sub>	*(	30	-	8	)=	€ 16.049,48
10 OTTOBRE	i <sub>g</sub>	*(	31	-	10	)=	€ 15.319,95
11 NOVEMBRE	i <sub>g</sub>	*(	30	-	12	)=	€ 13.131,39
12 DICEMBRE	i <sub>g</sub>	*(	31	-	12	)=	€ 13.860,91

**IPOTESI DI SVILUPPO**

MESE	GIORNI	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
AGOSTO	26	€ 15.319,95	€ 15.319,95
SETTEMBRE	29	€ 16.049,48	€ 31.369,43
Avvio Cantiere	5		
	<b>60</b>	<b>TEMPO CONTRATTUALE</b>	