

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

⁴¹⁴⁴ ^{07/10/2024}
RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

³⁸⁵⁸ ^{07/10/2024}
OGGETTO: “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali N. 110 Montalbanese e N. 122 Pattese nel tratto compreso tra l’innesto con la S.P. 115 e la S.S. N. 116 in località Favoscuro e sulla diramazione Portella Zilla – Roccella Valdemone”
CUP: B17H17000680001 - CIG: 8777463F98
Determina di chiusura intervento

LA R.U.P.

PREMESSO:

- **CHE** con delibera CIPE n. 26/2016 fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 è stata assegnata la dotazione finanziaria al Patto per Messina di € 332 milioni posta a carico del Ministero Economia e Finanze;
- **CHE** con delibera CIPE n° 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020". Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** nel settore infrastrutture, tra gli altri, è previsto l'intervento strategico: Città Metropolitana – “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali n. 110 Montalbanese e n. 122 Pattese nel tratto compreso tra l’innesto con la S.P. 115 e la S.S. 116 in località Favoscuro e sulla diramazione Portella Zilla – Roccella Valdemone”. CUP: B17H17000680001 - CIG: 8777463F98, per un importo di € 900.000,00;
- **CHE** con successiva delibera CIPE n° 26/2018 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020" si è proceduto alla “Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”;
- **CHE** con Determina Dirigenziale n. 908 del 19/09/2017 è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto la sottoscritta Ing. Anna CHIOFALO;
- **CHE** con Determinazione a contrarre n. 552 del 01/06/2021 è stato approvato il progetto “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali n. 110 Montalbanese e n. 122 Pattese nel tratto compreso tra l’innesto con la S.P. 115 e la S.S. 116 in località Favoscuro e sulla diramazione Portella Zilla – Roccella Valdemone”. CUP: B17H17000680001 - CIG: 8777463F98, schema della lettera d’invito e disciplinare di gara relativi all’appalto in oggetto e stabilito di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **CHE** con Determina Dirigenziale n. 967 del 07/09/2021 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta EUROROCK S.R.L, con sede legale in via Brennero, n. 322 – Trento (TN), che ha offerto un ribasso del 36,1756%;
- **CHE** l’importo complessivo dei lavori affidati, comprensivi dei ribassi d’asta, sono stati impegnati al cap. 7617 impegno n. 1142 del 01/09/2021, per un totale di € 607.610,71 avente per oggetto: “Trasferimento da Patto per lo sviluppo della Citta’ Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE N. 26/2016. Interventi a titolarità;

- **CHE** i lavori suddetti affidati e completati hanno generato un'economia finale di progetto, come da Certificato Regolare Esecuzione del 18/12/2023 contenente lo stato finale dei lavori e il quadro economico finale, per un importo complessivo di € 5.675,60;
- **CHE** con determinazione n° 3421 del 5 settembre 2024 si sono disimpegnate le economie di progetto pari ad € 5.675,60

TENUTO CONTO che il sistema di gestione di controllo della Città Metropolitana di Messina adottato con il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 267 del 08/11/2022, paragrafo 3.3.7, prevede la predisposizione di un documento di chiusura dell'intervento;

DARE ATTO che :

- con la sottoscrizione del presente provvedimento si dichiara il raggiungimento dell'indicatore di output, caricato su SGP, del 100% in Km 4+000;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse sia in capo alla Responsabile del Procedimento che del Dirigente firmatario del presente atto;
- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile

PROPONE

Dichiarare di aver completato i lavori del progetto denominato "Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali n. 110 Montalbanese e n. 122 Pattese nel tratto compreso tra l'innesto con la S.P. 115 e la S.S. 116 in località Favoscuro e sulla diramazione Portella Zilla – Roccella Valdemone", CUP: B17H17000680001 - CIG: 8777463F98 e di individuare le economie finali di progetto scaturite in € 5675,60, disimpegnate con determinazione dirigenziale n° 3421 del 5/09/2024;

Explicitare il Quadro Economico Finale degli impegni e delle spese sostenute, da cui si evincono le economie di progetto generate ed il residuo di impegno pari ad € 0,00 di seguito riportato:

MASTERPLAN SP 110 - 122 FAVOSCURO PORTELLA ZILLA CUP B17H17000680001	cod. 10.5-2.02.01.09.012
---	---------------------------------

IMPEGNI SU CAP 7617					
Affidamento	Det N° 967 del 7/09/2021	impegno N° 1142 del 1/09/2021	2021	500.000,00 €	CAP 7617
		impegno N° 1142 del 1/09/2021	2022	107.610,71 €	CAP 7617
QTE RIMODULATO	Det. 1592 del 19/12/2022	impegno N° 1805 del 20/12/2022		292.389,29 €	CAP 7617
Sommano gli impegni				900.000,00 €	

impegno 1142 dell'1 settembre 2021				RESIDUI impegni
anticipazione		attinge ad impegno N 1142	110.052,94 €	497.557,77 €
ANAC		attinge ad impegno N 1142	375,00 €	497.182,77 €
pagamento SAL 1		attinge ad impegno N 1142	315.277,28 €	181.905,49 €
pagamento SAL 2	Det N° 765 del 2/3/2023	attinge ad impegno N 1142	43.144,79 €	138.760,70 €
PAG. 1 BIS E 2BIS	Det N° 1290 del 12/04/2023	attinge ad impegno N 1142	118.461,23 €	20.299,47 €
oneri scarica	Det N° 4209 del 31/10/2023	attinge ad impegno N 1142	3.125,79 €	17.173,68 €
competenze tecniche	Det N° 1545 del 15/04/2024	attinge ad impegno N 1142	9.143,93 €	8.029,75 €
rata di saldo		attinge ad impegno N 1142	2.354,15 €	5.675,60 €
resta l'economia di progetto pari a:				5.675,60 €
disimpegno	Det N° 3421 del 5/09/2024	attinge ad impegno N 1142	5.675,60 €	0,00 €

impegno 1805 del 20 dic 2022				RESIDUI impegni
PAG. 1 BIS E 2BIS	Det N° 1290 del 12/04/2023	attinge ad impegno N 1805	292.389,29 €	0,00 €

Dichiarare di aver raggiunto il seguente indicatore di output: Km 4+000, pari al 100% dell'indicatore di riferimento caricato su SGP

LA R.U.P.
Ing. Anna CHIOFALO
F.to digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

Dichiarare di aver completato i lavori del progetto denominato “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali n. 110 Montalbanese e n. 122 Pattese nel tratto compreso tra l’innesto con la S.P. 115 e la S.S. 116 in località Favoscuro e sulla diramazione Portella Zilla – Roccella Valdemone”, CUP: B17H17000680001 - CIG: 8777463F98 e di individuare le economie finali di progetto scaturite in € 5675,60, disimpegnate con determinazione dirigenziale n° 3421 del 5/09/2024;

Esplicitare il Quadro Economico Finale degli impegni e delle spese sostenute, da cui si evincono le economie di progetto generate ed il residuo di impegno pari ad € 0,00 di seguito riportato:

MASTERPLAN SP 110 - 122 FAVOSCURO PORTELLA ZILLA CUP B17H17000680001	cod. 10.5-2.02.01.09.012
---	---------------------------------

IMPEGNI SU CAP 7617					
Affidamento	Det N° 967 del 7/09/2021	impegno N° 1142 del 1/09/2021	2021	500.000,00 €	CAP 7617
		impegno N° 1142 del 1/09/2021	2022	107.610,71 €	CAP 7617
QTE RIMODULATO	Det. 1592 del 19/12/2022	impegno N° 1805 del 20/12/2022		292.389,29 €	CAP 7617
Sommano gli impegni				900.000,00 €	

				RESIDUI impegni
impegno 1142 dell'1 settembre 2021				
anticipazione		attinge ad impegno N 1142	110.052,94 €	497.557,77 €
ANAC		attinge ad impegno N 1142	375,00 €	497.182,77 €
pagamento SAL 1		attinge ad impegno N 1142	315.277,28 €	181.905,49 €
pagamento SAL 2	Det N° 765 del 2/3/2023	attinge ad impegno N 1142	43.144,79 €	138.760,70 €
PAG. 1 BIS E 2BIS	Det N° 1290 del 12/04/2023	attinge ad impegno N 1142	118.461,23 €	20.299,47 €
oneri scarica	Det N° 4209 del 31/10/2023	attinge ad impegno N 1142	3.125,79 €	17.173,68 €
competenze tecniche	Det N° 1545 del 15/04/2024	attinge ad impegno N 1142	9.143,93 €	8.029,75 €
rata di saldo		attinge ad impegno N 1142	2.354,15 €	5.675,60 €
resta l'economia di progetto pari a:				5.675,60 €
disimpegno	Det N° 3421 del 5/09/2024	attinge ad impegno N 1142	5.675,60 €	0,00 €
impegno 1805 del 20 dic 2022				RESIDUI impegni
PAG. 1 BIS E 2BIS	Det N° 1290 del 12/04/2023	attinge ad impegno N 1805	292.389,29 €	0,00 €

Dichiarare di aver raggiunto il seguente indicatore di output: Km 4+000, pari al 100% dell'indicatore di riferimento caricato su SGP

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione;

;

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell’Ente, nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DARE ATTO che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo alla Responsabile del Procedimento ed al sottoscritto;

TRASMETTERE il presente provvedimento all' Autorità Responsabile Dott. Salvo Puccio.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL;

- che il responsabile del procedimento è la Responsabile Servizio Progettazione Zona Omogenea Tirrenica Centrale – Eolie Ing. Anna Chiofalo - Recapiti 090-7761263 e-mail: a.chiofalo@cittametropolitana.me.it - PEC: protocollo@pec.prov.me.it;
- che la responsabile dell'Istruttoria è l'Istruttore Amministrativo Loredana Romeo Responsabile dell'Ufficio di Segreteria della III Direzione Viabilità Metropolitana.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia

IL DIRIGENTE

Dott. Biagio Privitera

F.to digitalmente