



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

III^A DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA
Servizio Manutenzione Stradale zona Omogenea Tirrenica Centrale Eolie

C.I.G. :

C.U.P.: B97H2400244003

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di manutenzione straordinaria per la mitigazione del dissesto idrogeologico, sistemazione del p.v. di parti particolarmente ammalorati, lungo SS.PP. 67, 67/Dir, 119, 122, 126 e SS.PP. AA. 284 e 288, nel territorio di competenza del "Servizio Manutenzione Stradale Zona Omogenea Tirrenica – Eolie".

ALLEGATI :

1. RELAZIONE TECNICA
2. ANALISI PREZZI
3. ELENCO PREZZI UNITARI
4. STIMA COSTI SICUREZZA
5. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
6. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
7. CRONOPROGRAMMA
8. QUADRO TECNICO ECONOMICO

9. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA
10. PIANO DI MANUTENZIONE
11. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
12. ELABORATI GRAFICI

ALLEGATO : 7

CRONOPROGRAMMA

Messina, 18/09/2024

Il Progettista :
F.to Geom. F. Pullella

Approvazioni:

Validazione n. 26 in data 18/09/2024
ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023

IL R.U.P
F.to Geom. Sergio CASTORINA

CRONOPROGRAMMA

I lavori di cui all'oggetto dovranno essere condotti ed eseguiti dall'Impresa aggiudicataria nell'arco di tempo scaturito dall'elaborazione sotto riportata che tiene conto di tutti gli elementi (condizioni climatiche stagionali) che possono influire sulla normale esecuzione delle opere determinandone variazioni di produttività.

IMPORTO LAVORI	€ 126.000,00
i PRODUZIONE OTTIMALE MENSILE	€ 36.000,00
i_g PRODUZIONE OTTIMALE GIORNALIERA	€ 1.083,20
C coeffic. Cond. Climatiche	1,54
n tempo utile contrattuale $((l/i)*C*30)$	162
n° tempo di avvio cantiere	15
N TEMPO CONTRATTUALE	177

PRODUZIONE DIFFERENZIATA NELL'ARCO DELL'ANNO

1 GENNAIO	i _g	*(31	-	12)=	€ 20.580,70
2 FEBBRAIO	i _g	*(28	-	12)=	€ 17.331,12
3 MARZO	i _g	*(31	-	10)=	€ 22.747,09
4 APRILE	i _g	*(30	-	8)=	€ 23.830,29
5 MAGGIO	i _g	*(31	-	8)=	€ 24.913,48
6 GIUGNO	i _g	*(30	-	8)=	€ 23.830,29
7 LUGLIO	i _g	*(31	-	8)=	€ 24.913,48
8 AGOSTO	i _g	*(31	-	10)=	€ 22.747,09
9 SETTEMBRE	i _g	*(30	-	8)=	€ 23.830,29
10 OTTOBRE	i _g	*(31	-	10)=	€ 22.747,09
11 NOVEMBRE	i _g	*(30	-	12)=	€ 19.497,51
12 DICEMBRE	i _g	*(31	-	12)=	€ 20.580,70

IPOTESI DI SVILUPPO

MESE	GIORNI	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
OTTOBRE	31	€ 24.913,48	€ 24.913,48
NOVEMBRE	30	€ 23.830,29	€ 48.743,77
DICEMBRE	31	€ 24.913,48	€ 73.657,26
GENNAIO	31	€ 22.747,09	€ 96.404,36
FEBBRAIO	28	€ 21.524,13	€ 117.928,49
MARZO	11	€ 8.071,55	€ 126.000,00
Avvio Cantiere	15		
	177	TEMPO CONTRATTUALE	

Lo sviluppo progressivo delle lavorazioni come sopra riportato, ha validità esclusivamente nel suo complesso, cioè al fine di stabilire il periodo utile per il completamento delle opere progettate.