



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3<sup>^</sup> DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA  
SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE MESSINA-JONICA-ALCANTARA

**LAVORI URGENTI DI BONIFICA NATURALISTICA MESSA IN SICUREZZA SCARPATE IN ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 27 FIUMEDINISI RICADENTI NEL COMUNE DI FIUMEDINISI.**

**CUP: B47H24002610003**

Importo complessivo intervento: € 170.000,00 -

## PROGETTO ESECUTIVO

Art. 41 comma 8 del D.L.gs n. 36/2023

ALLEGATI :

-  01 RELAZIONE TECNICA
-  02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
-  03 STIMA O.A.P. (Oneri Aziendali Presunti)
-  04 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
-  05 QUADRO TECNICO ECONOMICO
-  06 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
-  07 PIANO DI MANUTENZIONE
-  08 VERBALE DI VERIFICA
-  09 VERBALE CONVALIDAZIONE
-  10 VERIFICA DI PROGETTO

MESSINA, 09/09/2024

**PROGETTISTA :**

Geom. *Castorini Sergio*

Geom. *Ferdinando Pullella*

**APPROVAZIONI:**

VALIDAZIONE N. 38 in data **08/10/2024**

(ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023)



IL R.U.P.  
*Ing. G. Maggioni*



## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3ª DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

LAVORI URGENTI DI BONIFICA NATURALISTICA MESSA IN SICUREZZA SCARPATE IN ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 27 FIUMEDINISI - RICADENTI NEL COMUNE DI FIUMEDINISI .

### CRONOPROGRAMMA

I lavori di cui all'oggetto dovranno essere condotti ed eseguiti dall'Impresa aggiudicataria nell'arco di tempo scaturito dall'elaborazione sotto riportata che tiene conto di tutti gli elementi (condizioni climatiche stagionali) che possono influire sulla normale esecuzione delle opere determinandone variazioni di produttività.

Pertanto, l'Impresa aggiudicataria dei lavori non può, per l'esecuzione delle opere previste in progetto, richiedere sospensioni e/o proroghe, avendo preventivato nel presente programma lavori tutti i fattori climatici, sia essi positivi che negativi, registrabili durante l'arco di tempo previsto per la detta esecuzione.

#### *A TAL FINE SI STABILISCE CONVENZIONALMENTE:*

I =	Importo complessivo dei lavori:	€	163.000,00
i =	produzione ottimale mensile:	€	48.000,00
Ig =	produzione ottimale giornaliera (i/30):	€	1.600,00
c =	coefficiente per condizioni Climatiche Normali:		1,54
n =	gg. tempo utile contrattuale (I/i * c * 30):		157
n° =	tempo di avvio cantiere in giorni:		15
N =	tempo teorico contrattuale in giorni (N= n+n°):		<b>172</b>

#### *Produzioni differenziate per l'anno*

1	Gennaio	31	0,60	i	€	28.800,00
2	Febbraio	28	0,60	i	€	28.800,00
3	Marzo	31	0,75	i	€	36.000,00
4	Aprile	30	0,90	i	€	43.200,00
5	Maggio	31	0,90	i	€	43.200,00
6	Giugno	30	0,90	i	€	43.200,00
7	Luglio	31	0,90	i	€	43.200,00
8	Agosto	31	0,45	i	€	21.600,00
9	Settembre	31	0,90	i	€	43.200,00

10	Ottobre	31	0,75 i	€	36.000,00
11	Novembre	30	0,60 i	€	28.800,00
12	Dicembre	31	0,45 i	€	21.600,00

### ***IPOTESI DI SVILUPPO***

Si ipotizza una consegna lavori nel giorno 31 Ottobre 2024

<b><i>N° MESI</i></b>	<b><i>MESE</i></b>	<b><i>ANNO</i></b>	<b><i>GIORNI</i></b>	<b><i>GIORNI TRASCORSI</i></b>	<b><i>IMPORTO PARZIALE</i></b>	<b><i>IMPORTO TOTALE</i></b>
	Avvio cantiere		7	7	€ 0,00	€ 0,00
1	Agosto	2024	31	38	€ 21.600,00	€ 21.600,00
2	Settembre	"	30	68	€ 43.200,00	€ 64.800,00
3	Ottobre	"	31	99	€ 36.000,00	€ 100.800,00
4	Novembre	"	30	129	€ 28.800,00	€ 129.600,00
5	Dicembre	"	31	160	€ 21.600,00	€ 151.200,00
6	Gennaio	"	13	173	€ 11.800,00	€ 163.000,00

La durata dei lavori è quindi risultata di 173 giorni, con una differenza in più di giorni 1 rispetto ai tempi previsti.

Lo sviluppo progressivo delle lavorazioni come sopra riportato, ha validità esclusivamente nel suo complesso, ciò al fine di stabilire il periodo utile per il completamento delle opere progettate.

L'eventuale mancato completamento dell'opera nei tempi assegnati, comporterà per l'Impresa esecutrice l'applicazione della penale, pari allo 0,1% giornaliero dell'importo contrattuale, e comunque non superiore al 10%, così come riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto.-