



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 5507 del 17/12/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5199 del 18/12/2024

Direzione: VI "AMBIENTE"

Servizio: Ingegneria Territoriale

OGGETTO: Lavori di sistemazione dei sentieri di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" mediante pulitura, decespugliatura e regolarizzazione fondo pedonale nell'isola di Salina.

Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

CUP: B78E24000030003

CIG: B1A99202FB

Il R. U. P.

PREMESSO:

- che il progetto dei **Lavori di sistemazione dei sentieri di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" mediante pulitura, decespugliatura e regolarizzazione fondo pedonale nell'isola di Salina**, è stato redatto dal "Servizio Ingegneria Territoriale" della VI Direzione "Ambiente" in data 15.04.2024 ed è stato approvato in linea tecnica con validazione n° 02 del 19.04.2024 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° **2298** del **07/06/2024**, per l'importo complessivo di **€. 95.000,00** così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A0. LAVORI A BASE D'ASTA		€.	71.043,63
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza		€.	1.022,76
		€.	72.066,39
Bo. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
a) per imprevisti	€	2.882,66	
b) per acquisto attrezzatura e beni di supporto e consumo	€	1.310,83	
c) per spese tecniche e incentivi	€	1.441,33	
d) per oneri e tasse varie (ANAC, AVCP, ecc	€	200,00	
e) per oneri di accesso in discarica	€	500,00	
f) per I.V.A. 22% (su 1 + 2° + 2e)	€	16.598,79	
Sommano	€	22.933,61	€. 22.933,61
TOTALE IMPORTO			€. 95.000,00

- **che** con D.D. n° 2298 del 07.06.2024 sono stati affidati i lavori alla ditta **ASTREA S.r.l.** con sede legale in Giarre (CT) Viale Don Minzoni n° 110, con un ribasso percentuale del 5,000%;
- **che** Il contratto principale è stato stipulato in data **09.07.2024** con n° **2974** di **Rub.**, di conseguenza il quadro tecnico economico di progetto è stato così modificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Post-gara)

A0. LAVORI A BASE D'ASTA		€. 71.043,63
a detrarre: Ribasso d'Asta 5,000%		€. 3.552,18
	LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)	€. 67.491,45
A1. Oneri di Sicurezza		€. 1.022,76
	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€. 68.514,21
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione		
a) per imprevisti	€ 2.882,66	
b) per acquisto attrezzatura e beni di supporto e consumo	€ 1.310,83	
c) per spese tecniche e incentivi	€ 1.441,33	
d) per oneri e tasse varie (ANAC, AVCP, ecc.)	€ 200,00	
e) per oneri di accesso in discarica	€ 500,00	
f) per per I.V.A. 22% (su 1 + 2° + 2e)	€ 15.817,31	
	Sommano € 22.152,13	€. 22.152,13
	IMPORTO TOTALE RIMODULATO al netto del Ribasso d'Asta	€. 90.666,34

- **che** i lavori sono stati consegnati ed iniziati in data **19.06.2024**, giusto verbale in pari data, per essere ultimati entro il **16.10.2024**;
- **che** i lavori sono stati ultimati in data **16.10.2024**, entro i tempi contrattuali, giusto verbale del 24.10.2024;
- **che** durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
- **che lo Stato Finale** è stato redatto in data **08.11.2024** e sottoscritto **senza riserva** dall'impresa per l'importo complessivo netto di **€. 68.484,83** (euro sessantottomilaquattrocentottantaquattro/83) così ripartito:

a) Per lavori a misura (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 68.484,83
da cui sono dedotti:	
b) Certificati di Acconto già emessi (n° 1 e n° 2)	€. 68.142,00
Totale Credito Netto	€. 342,83

- **che** l'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. sede di Catania con Pat. 21965649/08 – Codice Ditta 19374083/37;
- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella spesa per la loro realizzazione è risultata la seguente economia:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 5,000% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 68.514,21
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 5,000% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 68.484,83
Economia sui lavori	€. 29,38

VISTI:

- gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di **€. 68.484,83**;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto in data **28.11.2024**, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato Speciale d'Appalto.

CONSIDERATO:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che i **lavori sono stati ultimati** in data **16.10.2024** entro i tempi contrattuali.

VISTI:

- il D.Lgs. n.36/2023;
- VISTA la L.R. n. 12/2011 nel testo modificato dalla L.R. n. 12/2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni.

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

PROPONE

per quanto sopra premesso, considerato, verificato e visto di:

APPROVARE LO STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI SENTIERI DI ACCESSO ALLA R.N.O. "LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI" MEDIANTE PULITURA, DECESPUGLIATURA E REGOLARIZZAZIONE FONDO PEDONALE NELL'ISOLA DI SALINA (**CIG: B1A99202FB; CUP: B78E24000030003**) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di **€. 68.484,83 al netto del ribasso d'asta del 5,000 %**, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta alla ditta **ASTREA S.r.l.** con sede legale in Giarre (CT) Viale Don Minzoni n° 110, un importo di **€. 342,83** oltre I.V.A. a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva **€. 342,83** oltre I.V.A. al capitolo 6417 - impegno n° 285 del 10.06.2024 - di cui alla Determina Dirigenziale n° 2298 del 07.06.2024;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.";

DARE ATTO che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione - Servizi Finanziari e Tributari per i successivi adempimenti di competenza;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il R.U.P.
Ing. Carmelo BATTAGLIA

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che quanto precede è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti.

Per quanto in premessa,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate integralmente:

APPROVARE LO STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI SENTIERI DI ACCESSO ALLA R.N.O. "LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI" MEDIANTE PULITURA, DECESPUGLIATURA E REGOLARIZZAZIONE FONDO PEDONALE NELL'ISOLA DI SALINA (**CIG:** B1A99202FB; **CUP:** B78E24000030003) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di **€. 68.484,83 al netto del ribasso d'asta del 5,000 %**, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta alla ditta **ASTREA S.r.l.** con sede legale in Giarre (CT) Viale Don Minzoni n° 110, un importo di **€. 342,83** oltre I.V.A. a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva **€. 342,83** oltre I.V.A. al capitolo 6417 - impegno n° 285 del 10.06.2024 - di cui alla Determina Dirigenziale n° 2298 del 07.06.2024;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.";

DARE ATTO che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione - Servizi Finanziari e Tributari per i successivi adempimenti di competenza;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

RENDERE NOTO, ai sensi della L. 241/90, che il R.U.P. è l'ing. Carmelo Battaglia - tel.0907761277 email: c.battaglia@cittametropolitana.me.it, pec: protocollo@pec.prov.me.it.;

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il TAR entro 60 gg. a decorrere dal giorno successivo al termine della pubblicazione sull'Albo Pretorio, oppure presso il Presidente della Regione Sicilia entro 120 gg.

Il DIRIGENTE DELLA VI DIREZIONE
Ing. Giovanni Lentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa