CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Servizio Edilizia di Istituto

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di ripristino dell'impianto antincendio a servizio dell'Ex Colonia IRIA di S. Agata di Militello.

COMMITTENTE: Città Metropoilitana di Messina

IMPRESA: AZP SRL

Contratto in data 11/08/2021 rep. n. 2317 registrato a in data __/__/____ al n. di euro 48 954.36

Data Offerta:	15/07/2021	IMPORTO DEL PROGETTO:	62 947.14
Data Consegna:	09/10/2023	Somme a Disposizione:	17 052.86
Data Inizio Lavori:	09/10/2023	Importo per la Sicurezza:	311.62
Giorni Utili per Ultimazione:	60	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	07/12/2023	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	07/12/2023	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	0
		Giorni impiegati in MENO:	0

Ufficio Manutenzione Edilizia di Istituto
Ing. Gaetano Antonazzo