



Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
Servizio Edilizia Metropolitana

Stazione Appaltante : CITTÀ' METROPOLITANA DI MESSINA

Lavori di : INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE NELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE C/O: I.T.E.T. "L. DA VINCI", I.I.S. "G.B. IMPALLOMENI", I.I.S. "R. GUTTUSO", I.P.S.A. "LEONTI" E I.T.T. "E. MAJORANA" NEL COMUNE DI MILAZZO, I.P.S.I.A. "FERRARIS" NEL COMUNE DI PACE DEL MELA E L.S. "GALILEI" NEL COMUNE DI SPADAFORA.

Impresa : **PIZZO Pippo** con sede in Via Belvedere civ. 23 - 98060 Montagnareale (ME) - Partita IVA 01220660839, indirizzo PEC: pippo.pizzo@pec.it

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 14/02/2023

Contratto: Scrittura Privata del 01.07.2021 registrata al n. 2597 della rubrica dell'Ente.

Codice Unico Progetto: B51D20000930003 **Codice Identificativo Gara:** 85494182EC

Importo Progetto Originario (comprese somme a disp. Amm.ne)	€	96.500,00
Importo lavori a base d'asta	€	75.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2.500,00
Importo del contratto depurato del ribasso del 34,4800%	€	50.002,00
Importo ribasso d'asta	€	24.998,00

Somme a disposizione dell'amministrazione:		Tempi	
Per IVA 22% sui lavori	11.000,44	Data consegna parziale	-
Per Ass.ne ed incentivi Art. 113 DLgs. 50/2016	1.500,00	Data della consegna	04/06/2021
Per oneri conferimento a discarica (comp. I.V.A.)	3.500,00	Data di inizio dei lavori	04/06/2021
Per tassa Autorità di Vigilanza LL.PP. (ANAC)	-	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	03/06/2023
Per imprevisti in arrotondamento	-	I lavori risultano sospesi ad oggi dal giorno	-
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile	-
		Giorni impiegati in più	-
		Giorni impiegati in meno	-
		Data ultimazione	14/02/2023
Fondo a disposizione della Amministrazione	16.000,44		

Num Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
1	A.P.2	Taglio di potatura su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di diradamento mira a mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente non deve venir ridotta - nè in altezza cad	60,25	196,00	11.809,00
2	A.P.3	Taglio fino alla base di albero ad alto fusto mediante taglio di tutti i rami e infiorescenze, mediante piattaforma elevabile, con l'estirpazione delle radici con l'ausilio di bob-cat, comprensivo cad	16,70	700,00	11.690,00
3	A.P.4	Scerbatura e pulitura aree esterne di pertinenza degli istituti scolastici con l'ausilio di decespugliatore a scoppio, compreso il trasporto a rifiuto e/o presso centro di compostaggio della mq	4.005,00	0,80	3.204,00
4	A.P.5	Scerbatura e pulitura aree esterne di pertinenza degli istituti scolastici con l'ausilio di decespugliatore a scoppio, compreso il trasporto a rifiuto e/o presso centro di compostaggio della mq	17.766,00	1,20	21.319,20
5	A.P.7	Pulitura aree esterne di pertinenza degli istituti scolastici con l'ausilio di bob-cat con trinciatrice per l'eliminazione di rovi e canneti, compreso il trasporto a rifiuto di quanto estirpato. mq	11.415,00	1,90	21.688,50
6	A.P.9	Potatura di siepi su 2 lati in forma obbligata o in forma libera; intervento completo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, la raccolta, carico, trasporto alle discariche del materiale di ml	374,50	5,10	1.909,95
7	A.P.1	Taglio di potatura su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di diradamento mira a mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente non deve venir ridotta - nè in altezza cad	6,00	145,90	875,40
8	SICUREZZA		1,00	2.500,00	2.500,00
A RIPORTARE					74.996,05

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	74.996,05	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	2.500,00	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	72.496,05	
Il ribasso d'asta del 34,48% su € 72.496,05	€		24.996,64
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		47.499,41
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€		2.500,00
Lavori a misura al netto	€		49.999,41
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		49.999,41
A CUI SI DETRAE:			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 21/09/2021 di € 24.455,00			
N°2 del 28/03/2023 di € 25.294,41			
SOMMANO	€	49.749,41	
TOTALE A DETRARRE	€		49.749,41
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		250,00
Messina li, 04/09/2023			
Il Direttore dei Lavori F.to Geom. Nicolò ANNA	Il Responsabile Unico del Procedimento F.to Ing. Rosario BONANNO	L'impresa F.to Sig. Pippo PIZZO	
L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di Messina			
Il Responsabile del procedimento F.to Ing. Rosario BONANNO			