



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO

DIFESA SUOLO e PROTEZIONE CIVILE – VIABILITA' 1° DISTRETTO

1° UNITA' OPERATIVA – PROGETTAZIONE ZONA TIRRENICA

**DETERMINAZIONE N° 72 / 4° 1°**

**del 26 maggio 2011**

**OGGETTO:** LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA', LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P. I. T. N° 12 (EOLO, SCILLA E CARIDDI) DELLA VIABILITA', LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIT N. 12 (EOLO, SCILLA E CARIDDI), E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO DELL'ISOLA DI LIPARI S. P. ISOLA DI FILICUDI PORTO – PECORINI – BIVIO PER VAL DI CHIESA E BIVIO PER CANALE – **PERIZIA DI VARIANTE TECNICO PREVENTIVA PER AGGIORNAMENTO PREZZI**

*Proroga dei termini contrattuali*

**ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 39**

**IL DIRIGENTE e R. U. P.**

**PREMESSO :**

- **CHE** con la Legge Finanziaria dello Stato n° 296/2006 è stata disposta l'assegnazione di € 350 milioni annui – per il triennio 2007/2009 – per la riqualificazione funzionale della rete viaria secondaria delle Province della Regione Siciliana;
- **CHE** la Provincia Regionale di Messina è risultata beneficiaria di una somma pari ad € 52.000,00 annui sugli esercizi finanziari 2007 – 2008 – 2009;
- **CHE** con Decreto del Ministro delle Infrastrutture n° 14456/UDCGAB del 09/11/2007, è stato stabilito il criterio per la gestione del suddetto finanziamento;
- **CHE** in ottemperanza al predetto Decreto la Provincia Regionale di Messina ha predisposto il Piano degli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria approvato dalla Giunta con delibera n° 171 del 22/09/2008 e dal Consiglio con delibera n° 107 del 25/09/2008;
- **CHE** a seguito di asta pubblica, esperita in data 18 e 19 novembre 2009, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa DICEARCO Costruzioni S. r. L., con sede in Messina, per l'importo di € 788.524,44, al netto del ribasso d'asta del 7,3152 %;
- **CHE** i lavori sono stati consegnati in data 22/04/2010 e che sono stati sospesi dal 11 ottobre 2010 al 29 novembre 2010;
- **CHE** i lavori dovevano essere ultimati il 21 maggio 2011;
- **CHE** in data 18 marzo 2011 l'impresa DICEARCO Costruzioni S. r.L., ha presentato istanza per la concessione di proroga dei termini contrattuali;
- **CHE** il Direttore dei Lavori Ingegnere Anna Chiofalo ha formulato la propria relazione in merito alla richiesta proroga dei termini contrattuali.
- **CHE** l'istanza è stata presentata con congruo anticipo

**VISTO** l'art. 26 del Capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145

VISTA la L.R. n.48 del'11/12/1991 che modifica e integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n. 30/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale.

### DETERMINA

**CONCEDERE** la PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI dell'appalto relativo ai "LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA', LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P. I. T. N° 12 (EOLO, SCILLA E CARIDDI) DELLA VIABILITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIT N. 12 (EOLO, SCILLA E CARIDDI), E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO DELL'ISOLA DI LIPARI S. P. ISOLA DI FILICUDI PORTO - PECORINI - BIVIO PER VAL DI CHIESA E BIVIO PER CANALE", di giorni **100 (cento)**.

**DICHIARARE** la presente determina esecutiva ai sensi di legge.

**Il DIRIGENTE e R.U.P.**  
*Ingegnere Giuseppe Celi*

