



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n° 15 del 04/08/2015
3° Direzione - Viabilità Metropolitana

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Progetto dei Lavori di Manutenzione Straordinaria per la messa in sicurezza della S. P. 143 del Lacco.

Codice C. U. P. B83D15000380003

Codice C. I. G.: 62843845BB

IMPRESA: PROFAS COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Brolo (ME), Via Toscanini N° 12.

CONTRATTO: in data 29/10/2015 Rep. N° 14334, Registrato a Messina in data 17/11/2015, al N° 7053 Serie 1T.

APPROVAZIONE CONCESSIONE DI PROROGA

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
N. 106 del 16/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che l'impresa PROFAS COSTRUZIONI S.r.l., aggiudicataria dei lavori indicati in oggetto, con nota pervenuta in data 11/01/2016 al N° 450/16, ha richiesto una proroga di giorni 45 (quarantacinque) al termine contrattuale, per dare ultimati gli stessi lavori;

che il direttore dei lavori Geom. Carmelo Mangano, con nota del 12/01/2016, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 30 (trenta) giorni;

che il RUP ing. Celi Giuseppe, preso atto che le motivazioni addotte dall'impresa richiedente e, visto il parere positivo espresso dal Direttore dei Lavori, con provvedimento N° 1/16 del

22/01/2016, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 30 (trenta) giorni e con lo stesso atto l'ha concessa;

che, tenendo conto di tale proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il giorno ventisette del mese di febbraio dell'anno duemilasedici (27/02/2016),

PROPONE


Per quanto in premessa, di:

approvare la concessione della proroga di 30 (trenta) giorni di cui al superiore provvedimento N°1/16 del 22/01/2016;

dare atto che, per effetto della stessa proroga, il termine per l'ultimazione dei lavori è protratto al giorno ventisette del mese di febbraio dell'anno duemilasedici (27/02/2016).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Rosario Bonanno



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

- 1) **approvare** la concessione della proroga di 30 (trenta) giorni di cui al provvedimento del R.U.P. Ing. Giuseppe Celi;
- 2) **dare atto** che, per effetto della stessa proroga, il termine per l'ultimazione dei lavori è protratto al giorno ventisette del mese di febbraio dell'anno duemilasedici (27/02/2016);
- 3) **dichiarare** la presente determina immediatamente esecutiva ai sensi di legge, non comportando spesa per l'Amministrazione.

li 02/02/2016

IL DIRIGENTE

Ing. Giuseppe Celi



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 01/02/2016

IL DIRIGENTE

[Signature]

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L. R. 48/91 e ss. mm. ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____ impegno n. _____

1° DIR. SERVIZIO FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Lecce 01/02/2016 I. Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

[Signature]

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

IL DIRIGENTE

[Signature]

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

[Signature]



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale N° 15 del 04/08/2015

5° Direzione – Servizi Tecnici di Viabilità - 2° Distretto

OGGETTO: Progetto dei Lavori di Manutenzione Straordinaria per la messa in sicurezza della S. P. 143 del Lacco.

Codice C. U. P. B83D15000380003

Codice C. I. G.: 62843845BB

IMPRESA: PROFAS COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Brolo (ME), Via Toscanini N° 12.

CONTRATTO: in data 29/10/2015 Rep. N° 14334, Registrato a Messina in data 17/11/2015, al N° 7053 Serie 1T.

PARERE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLA RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI ESPRESSA DALLA DITTA APPALTATRICE E CONCESSIONE DI PROROGA

Il sottoscritto Geom. Carmelo Mangano, in qualità di Direttore dei Lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dalla ditta appaltatrice in data 11/01/2016, pervenuta in data 11/01/2016 al N° 450/16.

preso atto che:

- 1) la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini previsti dall'art. 26 del Capitolato Generale d'Appalto;
- 2) le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate, in quanto non è stato possibile reperire i materiali nel periodo delle festività Natalizie;
- 3) le cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore.

Si esprime parere favorevole alla concessione di una proroga di 30 (trenta) giorni del termine contrattuale alla PROFAS COSTRUZIONI S.r.l. per i lavori in parola.

Messina li 18/01/2016

Il Direttore dei Lavori
Geom. Carmelo Mangano



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale N° 15 del 04/08/2015

5° Direzione – Servizi Tecnici di Viabilità - 2° Distretto

Parere. N° 1/16

MESSINA, 22/01/2016

OGGETTO: Progetto dei Lavori di Manutenzione Straordinaria per la messa in sicurezza della S. P. 143 del Lacco.

Codice C. U. P. B83D15000380003

Codice C. I. G.: 62843845BB

IMPRESA: PROFAS COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Brolo (ME), Via Toscanini N° 12.

CONTRATTO: in data 29/10/2015 Rep. N° 14334, Registrato a Messina in data 17/11/2015, al N° 7053 Serie 1T.

PARERE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO SULLA RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI ESPRESSA DALLA DITTA APPALTATRICE E CONCESSIONE DI PROROGA

Il sottoscritto ing. Giuseppe Celi, dirigente della V Direzione, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga (di giorni quarantacinque) espressa dalla ditta appaltatrice pervenuta in data 11/01/2016 al N° 450/16, preso atto che:

- 1) la richiesta di proroga è pervenuta entro alla scadenza del termine contrattuale;
- 2) le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate, indipendenti dalla propria volontà e pertanto non sono ascrivibili a fatto proprio della stessa, come si evince dal parere del Direttore dei Lavori del 12/01/2016;

esprime parere favorevole alla concessione di una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale alla ditta PROFAS COSTRUZIONI S.r.l. per i lavori in parola.

Considerato quindi che l'ultimazione dei lavori in programmazione non potrà avvenire entro il 28/01/2016, termine previsto dall'atto di sottomissione;

Visto il succitato parere del Direttore dei Lavori, favorevole alla concessione della proroga richiesta,

CONCEDE

all'impresa PROFAS COSTRUZIONI S.r.l. una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

Si dà atto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il giorno sette del mese di gennaio dell'anno duemilasedici (27/02/2016).

La concessione della presente proroga non attribuisce all'impresa appaltatrice diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppe CELI