

**Oggetto:** “Lavori urgenti di messa in sicurezza mediante demolizione dei controsoffitti, di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, presso l’IIS “JACI” nel Comune di Messina – Anno Scolastico 2021-2022”.

CUP: B47H21004790003

CIG: 88776726B0

#### QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	149.018,94	€	<b>149.018,94</b>
Oneri di sicurezza	€	4.110,52		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>144.908,42</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	32.784,17		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	2.980,38		
Oneri smaltimento rifiuti	€	960,72		
imprevisti	€	3.225,79		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>39.981,06</u>	€	39.981,06
<b>TOTALE</b>			€	<b>189.000,00</b>

#### QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	149.018,94	€	<b>149.018,94</b>
Oneri sicurezza	€	4.110,52		
Importo lavori a base di gara	€	<u>144.908,42</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	20,0000%	€	28.981,68	€
Lavori al netto del ribasso d'asta				€
				<b>120.037,26</b>
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	26.408,20		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	2.980,38		
Oneri conferimento a discarica	€	960,72		
imprevisti	€	3.225,79		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>33.605,09</u>	€	33.605,09
<b>IMPORTO TOTALE IMPEGNATO</b>			€	<b>153.642,34</b>

#### QUADRO ECONOMICO FINALE

Importo totale lavori allo SF			€	<b>120.022,92</b>
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	26.405,04		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	2.980,38		
oneri di accesso discarica pagati	€	948,67		
ANAC	€	30,00		
riconoscimento quota parte art. 26 DL 50/2016 DD 5058/2023	€	<u>3.237,84</u>		
Totale somme a disposizione	€	<u>33.601,93</u>	€	33.601,93
<b>COSTO FINALE INTERVENTO</b>			€	<b>153.624,85</b>
<b>ULTERIORI ECONOMIE</b>			€	<b>17,49</b>
<b>TOTALE IMPEGNO</b>			€	<b>153.642,34</b>
<b>IL RUP</b>				
<b>f.to ING. R. BONANNO</b>				