

SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE A DESTINAZIONE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 C/O L'I.T.E.T. "L.DA VINCI" NEL COMUNE DI MILAZZO -Anno Scolastico 2021-2022

QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST AFFIDAMENTO

A IMPORTO LAVORI

Importo lavori	€ 112,000.00	€ 112,000.00
Oneri di sicurezza	€ 4,000.00	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 108,000.00	
Ribasso d'asta del 20,0000%	€ 21,600.00	
	<u>€ 86,400.00</u>	
Oneri di sicurezza	€ 4,000.00	
Importo lavori al netto	€ 90,400.00	€ 90,400.00

B SOMME A DISPOSIZIONE

Per IVA 22%	€ 19,888.00	
Allacciamenti utenze e fognarie	€ 5,000.00	
Autorità Vigilanza ANAC	€ 30.00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	<u>€ 24,918.00</u>	€ 24,918.00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 115,318.00

IL TECNICO

(Geom. Carmelo GALOFARO)