



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^ Direzione – Viabilità Metropolitana

**OGGETTO:** “Area Interna Nebrodi – PO FESR 2014/2020 – OT 7.4.1 – Strategia D'Area Sperimentale – Nebrodi – AINEB 15 -Progetto dei Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza “ITINERARIO STRADALE S.P. 160 di San Marco d’Alunzio” - Cod. Caronte SI 1 26858

**Codice CUP: B97H19002050002 - Codice CIG.: 8952111BB0**

**IMPRESA:** ELCAL S.r.l. con sede legale in Favara (AG) – Via Piemonte, 34 – P.I. 02428150847.

**CONTRATTO:** in data 30/03/2022 Rep. N° 14611, Registrato a Messina in data 31/03/2022 al N°5211 Serie 1T.

## PARERE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO SULLA RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI ESPRESSA DALLA DITTA APPALTATRICE

Il sottoscritto ing. Rosario BONANNO, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga (di giorni centoventi) espressa dalla ditta appaltatrice in data 08/08/2022 pervenuta al protocollo di questo Ente in data 09/08/2022 al N° 26123/22, preso atto che:

- 1) la richiesta di proroga è pervenuta entro alla scadenza del termine contrattuale;
- 2) le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate, indipendenti dalla propria volontà e pertanto non sono ascrivibili a fatto proprio della stessa, come si evince dal parere del Direttore dei Lavori del 09/08/2022;

Considerato quindi che l'ultimazione dei lavori in programmazione non potrà avvenire entro il 16/08/2022, termine previsto dal contratto principale;

Visto il succitato parere del Direttore dei Lavori, favorevole alla concessione della proroga richiesta;

esprime parere favorevole

alla concessione di una proroga di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale alla ditta ELCAL S.r.l. con sede legale in Favara (AG) – Via Piemonte, 34 – P.I. 02428150847, per i lavori in parola.

Si dà atto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il giorno quattordici del mese di dicembre dell'anno duemilaventidue (14/12/2022).

La concessione della presente proroga non attribuisce all'impresa appaltatrice diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Messina, 09/08/2022

IL R. U. P.  
Ing. Rosario BONANNO