



Prot. N. 285-2022

Al Responsabile dei Lavori

Ing. Rosario Bonanno

Della Città Metropolitana di Messina

[protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it)

Anticipato: [r.bonanno@cittametropolitana.me.it](mailto:r.bonanno@cittametropolitana.me.it)

Al Direttore dei Lavori

Geom. Carmelo Mangano

Della Città Metropolitana di Messina

Anticipato: [c.mangano@cittametropolitana.me.it](mailto:c.mangano@cittametropolitana.me.it)

**Oggetto:** Richiesta proroga per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza "Itinerario Stradale S.P. 160 di san Marco D'Alunzio" CUP: B97H19002050002 - CIG.: 8952111BB0.

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Calogero Scalia, in qualità di legale rappresentante della ELCAL s.r.l., esecutrice dei lavori in epigrafe, con la presente chiede, alla S.V. R.U.P. unitamente al Direttore dei Lavori una concessione proroga dei lavori in oggetto, per recuperare il tempo infruttuoso trascorso, non per volontà dello scrivente ma bensì per causa non imputabili allo stesso, in particolare la causa principale di tale ritardo è l'attuale periodo di innalzamento dei prezzi di mercato dei materiali da costruzioni, di fatto l'esecuzione delle opere si è collocato nel periodo che i prezzi dei materiali necessari alla costruzione dell'opera hanno raggiunto un apice smisurato rispetto a quanto pattuito contrattuale, di contro nessun regolamento disciplinava tale aumento se non dopo l'entrata in vigore dell'art. 26 del D.L. 50, che rassicura in qualche modo di compensare gli oneri sopravvenuti. A quanto predetto, tuttavia si è cercato di andare avanti nell'esecuzione dei lavori portando a termine quelle lavorazioni propedeutiche alla posa delle barriere e pavimentazione in conglomerato bituminoso, peraltro materiali che hanno subito un innalzamento dei costi più rilevanti.

Sede Legale:  
Via Piemonte, 34 - 92026 Favara (Ag)  
Tel. e Fax 0922.438125  
e-mail: [elcalsrl@gmail.com](mailto:elcalsrl@gmail.com)  
pec: [elcalsrl@sicurezza postale.it](mailto:elcalsrl@sicurezza postale.it)  
P.IVA 02428150847



Ad aggravare la situazione di fatto è stata la mancata erogazione dell'anticipazione, Volano di impulso per il processo produttivo di una azienda, che a tutt'oggi non è pervenuta.

Pertanto, per le motivazioni su esposte dovendo procedere al completamento della lavorazione si chiede una proroga di giorni 120 (centoventi).

In attesa di sollecito riscontro, si inviano i migliori saluti.

Favara 08/08/2022

L'Impresa

**ELCAL S.R.L.**  
*(L'Amministratore Unico)*

Sede Legale:  
Via Piemonte, 34 - 92026 Favara (Ag)  
Tel. e Fax 0922.438125  
e-mail: [elcalsrl@gmail.com](mailto:elcalsrl@gmail.com)  
pec: [elcalsrl@sicurezzapostale.it](mailto:elcalsrl@sicurezzapostale.it)  
P.IVA 02428150847